



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO


Ref.: PROAD Nº 14.950/2019

Assunto: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 2056 – ENERGIZA ENGENHARIA - EPP - 1ª MEDIÇÃO – SERVIÇOS DE REFORMA DO ESPAÇO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT 6ª REGIÃO

À Chefia da DPLAN:

Encaminhamos, em anexo, a nota fiscal nº 2056 no valor de R\$ 68.395,38 (sessenta e oito mil e trezentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos) a qual se encontra devidamente atestada pelo engenheiro fiscal Sr. Wilson Dantas Firmino, referente à 1ª medição da execução de serviços de reforma do espaço destinado ao funcionamento da Escola Judicial do TRT 6ª Região. A fiscalização informa que **não há bens permanentes**.

Recife, 01 de outubro de 2019


José Roberto Gouveia
Chefe da Seção de Planejamento Técnico

DE ACORDO.

À SOF para pagamento.

Recife, 01 de outubro de 2019


Cláudio B. C. Bezerra de Menezes
Chefe da Divisão de Planejamento Físico

Recebemos de ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.002.056 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI - EPP  RUA 09 NORTE, LOTE 01, ED. ATLANTIS TRADE CENTER, SALA 601, - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA - DF - CEP: 71908-540 Fone: (61)3629-4373		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.056 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5319 0917 8566 7600 0184 5500 1000 0020 5610 1494 8977 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço fora do DF com fornecimento de material			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190042859942 30/09/2019 09:51:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0775239600165		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CPF / CPF 17.856.676/0001-84	

NOME - RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO		CNPJ / CFP 02.566.224/0001-90		DATA DA EMISSÃO 30/09/2019
ENDEREÇO CAIS DO APOLO Nº 739, .		BAIRRO / DISTRITO RECIFE	CEP 50030-230	DATA DA SAÍDA 30/09/2019
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	TELEFONE / FAX (81)3225-3443	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:49:26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		68.395,38		

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0775239600165	68.395,38	68.395,38	3.419,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 11/2019 SERVIÇO COM MATERIAL REFERENTE AO CONTRATO 11/2019, PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª, PROAD Nº 14950/2019 (ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA RUA QUARENTA E OITO PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT 6ª REGIÃO - REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO) - Conta p/déposito (Banco do Brasil) Agência: 4733-3 Conta Corrente: 29364-4 Retenção do ISS alíquota 5%. Retenções de Tributos: - PIS: 444,57 - COFINS: 2.051,86 - CSLL: 683,95 - IRRF: 820,74 - ISS: 3.419,77 - PREV: 2.393,84 {id:1494897}	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


AO CHEFE DO DEFAO
DR. DURNAL JUNIOR


INFORMAMOS QUE OS VALORES
DE R\$ 68.395,58 FATURADOS NESTA
MEDICAO, CORRESPONDEM AOS SERVIÇOS
EXECUTADOS E NAO EXISTE DENS
PERMANENTE.

Em, 04/10/2019
Wj/21/20

A DPMO

Para conhecimento.

Em 01/10/19 

De Acordo.
03/10/19 
Cláudio B. C. Bezerra de Menezes
Coordenador do CPLA/I
TRT 6ª Região



Ofício nº 126/2019 – Energiza Engenharia

Recife 30 de setembro 2019.

Ao

Coordenador de Engenharia de Manutenção da Secretaria Administrativa

Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região

Cais do Apolo, 739 - Bairro do Recife.

Recife - PE

C/C: Fiscalização

Assunto: Solicitação de Pagamento da Nota Fiscal n. 000.002.056

Senhor Coordenador,

Vimos por meio desta, solicitar o pagamento da Nota Fiscal n. 000.002.056 referente a Ordem de Serviço 04/2019 para o Tribunal Regional do Trabalho 6 Região. Em favor da empresa ENERGIZA ENGENHARIA. Esta Nota Fiscal no valor de R\$68.395,38 (Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos).

Respeitosamente,

ENERGIZA ENGENHARIA
CNPJ: 17.856.676/0001-84

Frankberg Nascimento de Lima Silva
Frankberg Nascimento de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE 034520 TD
ENERGIZA ENGENHARIA



Obra
ESCOLA JUDICIAL E NÚCLEO DE APOIO AO 1º GRAU - (RUA
QUARENTA E OITO)

Bancos ACD
SINAPI - 01/2019 - 6,05%
Pernambuco

Enc. Sociais:
Desonerado

1ª MEDIÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Total Por Etapa	1ª MEDIÇÃO	SALDO
1	DESPESAS PRELIMINARES		100,00%	29,22%	70,78%
			34.739,47	10.152,39	24.587,08
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA)	UNID.	1,00	0,2903	0,7097
		R\$	31.516,32	9.149,19	22.367,13
1.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M.	MES	3,00	0	3,00
		R\$	1.267,95	0,00	1.267,95
1.3	COLOCAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, E= 200 MICRA (COLETADO CAIXA)	M²	760,00	760,00	0
		R\$	1.003,20	1.003,20	0,00
1.4	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF 11/2017	M²	200,00	0	200,00
		R\$	952,00	0,00	952,00
2	RETIRADA E REMOÇÃO		100,00%	82,90%	17,10%
			13.944,47	11.560,43	2.384,04
2.1	RETIRADA DE PISO ELEVADO TELESCÓPICO METÁLICO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO.	M²	184,56	128,88	55,68
		R\$	5.422,37	3.786,49	1.635,88
2.2	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA.	M²	53,72	53,72	0
		R\$	289,55	289,55	0,00
2.3	REMOÇÃO DE CARPETE, COM REAPROVEITAMENTO.	M²	225,11	225,11	0
		R\$	949,96	949,96	0,00
2.4	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS, PARA REAPROVEITAMENTO.	M²	277,81	277,81	0
		R\$	5.467,30	5.467,30	0,00
2.5	RETIRADA DE CANALETA PLÁSTICA.	M	16,54	16,54	0
		R\$	87,00	87,00	0,00
2.6	DESMONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA (PORTA DE DIVISÓRIA) P/REAPROVEITAMENTO.	M	11,76	11,76	0
		R\$	532,96	532,96	0,00
2.7	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACÃO).	M²	38,82	7,76	31,06
		R\$	218,56	43,69	174,87
2.8	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	31,15	3,12	28,03
		R\$	99,37	9,95	89,42
2.9	RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA.	M²	1,95	0	1,95
		R\$	3,86	0,00	3,86
2.10	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO (PAPEL DE PAREDE).	M²	12,99	12,99	0
		R\$	73,52	73,52	0,00
2.11	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA / INCLUS. CARGA MANUAL E BOTA FORA.	M³	9,00	3,60	5,40
		R\$	800,01	320,00	480,01
3	ELEVAÇÕES		100,00%	16,90%	83,10%
			5.059,26	854,80	4.204,46
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF 06/2017 P.	M²	16,88	16,88	0
		R\$	854,80	854,80	0,00
3.2	DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA.	M²	15,20	0	15,20
		R\$	1.201,41	0,00	1.201,41
3.3	DIVISÓRIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	M²	12,65	0	12,65
		R\$	1.187,20	0,00	1.187,20
3.4	DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BRANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.	M²	17,10	0	17,10
		R\$	1.815,85	0,00	1.815,85
4	IMPERMEABILIZAÇÃO		100,00%	77,85%	22,15%
			5.217,79	4.062,31	1.155,48
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (E=0,8 MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	M²	53,72	53,72	0
		R\$	4.062,31	4.062,31	0,00
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATÓRIO APLICANDO TRÊS DEMÃOS ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL.	M²	56,42	0	56,42
		R\$	1.155,48	0,00	1.155,48
5	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		100,00%	50,00%	50,00%
			51,56	25,78	25,78
5.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.	M²	2,00	1,00	1,00
		R\$	51,56	25,78	25,78
6	FÓRRO		100,00%	0,00%	100,00%
			902,42	0,00	902,42
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P.	M²	31,15		31,15
		R\$	902,42		902,42
7	PISO		100,00%	60,00%	40,00%
			11.105,97	6.626,39	4.479,57

7.1	TABLADO EM COMPENSADO NAVAL COM 20 cm DE ESPESSURA	M² R\$	38,52 4.972,55	38,52 4.972,55	0 0,00
7.2	CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO. E = 6,5 MM (INSTALADO)	M² R\$	42,00 4.349,10	0 0,00	42,00 4.349,10
7.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M² R\$	14,35 1.653,84	14,35 1.653,84	0 0,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO.	M² R\$	1,44 130,48	0 0,00	1,44 130,48
8	ESQUADRIA DE MADEIRA		100,00% 2.121,96	0,00% 0,00	100,00% 2.121,96
8.1	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N1 (PORTA CEGA), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM.	UNID. R\$	4,00 1.268,08	0 0,00	4,00 1.268,08
8.2	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N2 (PORTA CEGA + BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO. E=35 MM.	UNID. R\$	2,00 853,88	0 0,00	2,00 853,88
9	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO		100,00% 6.289,91	34,23% 2.153,25	65,77% 4.136,66
9.1	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO.	M² R\$	40,47 3.436,31	12,14 1.030,89	28,33 2.405,42
9.2	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE NAS ESQUADRIAS METÁLICAS.	M R\$	734,44 998,84	514,11 699,19	220,33 299,65
9.3	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	UNID. R\$	5,00 80,15	0 0,00	5,00 80,15
9.4	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	M² R\$	2,48 1.245,65	0 0,00	2,48 1.245,65
9.5	APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS.	M R\$	48,00 528,96	38,40 423,17	9,60 105,79
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		100,00% 1.782,11	11,91% 212,22	88,09% 1.569,89
10.1	ESGOTO		100,00% 119,87	100,00% 119,87	0 0,00
10.1.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE DIAM. 40 MM (LAVATÓRIOS, RALOS, SIFONADOS).	PT R\$	2,00 93,86	2,00 93,86	0 0,00
10.1.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M R\$	3,00 26,01	3,00 26,01	0 0,00
10.2	ÁGUA FRIA		100,00% 92,35	100,00% 92,35	0 0,00
10.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUFRAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID. R\$	1,00 92,35	1,00 92,35	0 0,00
10.3	ÁGUA PLUVIAL		100,00% 1.569,89	0,00% 0,00	100,00% 1.569,89
10.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M R\$	35,60 1.483,45	0 0,00	35,60 1.483,45
10.3.2	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID. R\$	2,00 86,44	0 0,00	2,00 86,44
11	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		100,00% 519,60	0,00% 0,00	100,00% 519,60
11.1	TORNEIRA DE SAÍDA LATERAL, LINHA AQUARIUS, REF. 1167-A, DA FABRIMAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UNID. R\$	1,00 190,46	0 0,00	1,00 190,46
11.2	CUBA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, REF. 94081507 (340 X 400 MM) DA TRAMONTINA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UNID. R\$	1,00 329,14	0 0,00	1,00 329,14
12	VIDRO / ESQUADRIA DE VIDRO		100,00% 211,25	100,00% 211,25	0,00% 0,00
12.1	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO	M² R\$	0,65 211,25	0,65 211,25	0 0,00
13	PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO		100,00% 628,18	0,00% 0,00	100,00% 628,18
13.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA.	M² R\$	2,48 628,18	0 0,00	2,48 628,18
14	PINTURA		100,00% 34.921,83	12,91% 4.508,41	87,09% 30.413,42
14.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M² R\$	80,17 738,37	16,03 147,67	64,14 590,70
14.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M² R\$	43,84 757,56	8,77 151,59	35,07 605,97
14.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M² R\$	65,64 910,43	0 0,00	65,64 910,43

3,92 x 3,61 OK

TRT DA 6ª REGIÃO
CNPJ: 02.566.224/0001-90

14.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	1.713,19	164,98	1.548,21
14.5	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS.	M²	20.198,51	0	18.252,82
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	65,64	0,00	65,64
		R\$	999,04	0,00	999,04
		M²	1.072,79	214,55	858,24
		R\$	11.317,93	2.263,50	9.054,46
15	ARMÁRIOS		100,00%	0,00%	100,00%
			673,86	0,00	673,86
15.1	ARMÁRIO EM BLOCO DE MDF DE 18MM, ACIMA DA BANCADA - COPA. CONFORME PROJETO E	UNID.	1,00	0	1,00
		R\$	673,86	0,00	673,86
16	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE		100,00%	0,00%	100,00%
			2.875,31	0,00	2.875,31
16.4	CORTE DE REJUNTE EXISTENTE, COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO.	M	753,10	0	753,10
16.5	REJUNTAMENTO EM PLACA DE CONCRETO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPÓXI.	M²	1.521,26	0,00	1.521,26
		R\$	22,59	0,00	22,59
		R\$	984,92	0,00	984,92
16.6	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO. UMA DEMÃO.	M²	22,59	0	22,59
		R\$	369,12	0,00	369,12
17	LIMPEZA FINAL		100,00%	0,00%	100,00%
			3.445,45	0,00	3.445,45
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.580,48	0	1.580,48
		R\$	3.445,45	0,00	3.445,45
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		100,00%	25,00%	75,00%
			3.793,80	948,45	2.845,35
18.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	580,00	145,00	435,00
		R\$	2.198,20	549,55	1.648,65
18.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	434,00	108,50	325,50
		R\$	850,64	212,66	637,98
18.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UNID.	16,00	4,00	12,00
		R\$	344,16	86,04	258,12
18.4	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UNID.	16,00	4,00	12,00
		R\$	400,80	100,20	300,60
19	INSTALAÇÕES DE DADOS E TELEFONIA		100,00%	25,00%	75,00%
			92.711,95	23.177,84	69.534,11
19.1	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	UNID.	367,00	91,75	275,25
		R\$	6.752,80	1.688,20	5.064,60
19.2	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	UNID.	367,00	91,75	275,25
		R\$	7.747,37	1.936,84	5.810,53
19.3	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2018	UNID.	18,00	4,50	13,50
		R\$	9.747,00	2.436,75	7.310,25
19.4	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2018	UNID.	367,00	91,75	275,25
		R\$	14.415,76	3.603,94	10.811,82
19.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1.800,00	450,00	1.350,00
		R\$	6.822,00	1.705,50	5.116,50
19.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UNID.	434,00	108,49	325,51
		R\$	6.219,22	1.554,66	4.664,56
19.7	CABO DE PAR TRANÇADO CATEGORIA 6	M	6.300,00	1.575,00	4.725,00
		R\$	22.554,00	5.638,50	16.915,50
19.8	ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA COM 3 METROS 100X50 INSTALADA	UNID.	145,00	36,25	108,75
		R\$	6.339,40	1.584,85	4.754,55
19.9	CAIXA DE PISO PARA QUATRO MÓDULOS, SENDO DOIS PARA ELÉTRICA E DOIS PARA DADOS COM TAMPA METÁLICA SPERONE SPE 800 OU SIMILAR	UNID.	80,00	20,00	60,00
		R\$	12.114,40	3.028,60	9.085,80
Porcentagem				29,183%	70,817%
Custo				64.493,52	156.502,62
ACD (6,05%)				3.901,86	9.468,41
TOTAL GERAL				68.395,38	165.971,03