



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

Ref.: PROAD Nº 14.950/2019

Assunto: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 2.526 – ENERGIZA ENGENHARIA - EPP – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS - ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL DESTA REGIONAL PARA ESCOLA JUDICIAL E NÚCLEO DE 1ª INSTÂNCIA NA RUA QUARENTA E OITO – 4ª MEDIÇÃO.

À Coordenadoria CPLAN:

Encaminhamos, em anexo, a nota fiscal nº 2.526 no valor de R\$ 2.188,34 (dois mil e cento e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) a qual se encontra devidamente atestada pelo engenheiro fiscal Sr. Levi Menelau, referente à 4ª medição da execução de serviços eventuais – Adequação do Prédio para Escola Judicial e Núcleo da 1ª Instância na Rua Quarenta e Oito. A fiscalização informa que **não há bens permanentes**.

Recife, 20 de dezembro de 2019

Adrianna G F Vieira
Chefe substituta da Seção de Planejamento Técnico

DE ACORDO.

À SOF para pagamento.

Recife, 20 de dezembro de 2019

Cláudio B. C. Bezerra de Menezes
Chefe da Divisão de Planejamento Físico




PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
PERNAMBUCO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS / SERVIÇOS


Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2019, o engenheiro Levi Menelau - SEFAO/DPLAN e o Chefe de Divisão Cláudio Menezes vistoriaram os serviços pertinentes ao contrato PROAD TRT nº 14.950/2019, que tem como objetivo a contratação de Empresa de Engenharia para execução de serviços eventuais a serem realizados no edifício do TRT6 localizado na Rua Quarenta e Oito – Reforma Prédio Rua Quarenta e Oito – Escola Judicial e NA 1ª Instância.

A contratada foi a Empresa **ENERGIZA ENGENHARIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF Nº 17.856.676/0001-84, que realizou os serviços em conformidade com as especificações técnicas e planilha contratada tornando assim pronto para o **RECEBIMENTO DEFINITIVO**, o que ora se faz, resguardando-se esta Corte, das disposições vigentes na Legislação pertinente à matéria, conforme alínea do inciso I, artigo 73 da Lei 8666/93.

Recife, 20 de dezembro de 2019.


Cláudio Barreto Coutinho Bezerra de Menezes
Diretor do Serviço de Planejamento Físico
DPLAN - TRT 6ª Região


Levi Menelau
Engenheiro SEFAO/DPLAN


Frankberg Nascimento de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE 034520 TD
ENERGIZA ENGENHARIA LTDA-ME
Contratado



Ofício nº 229/2019 – Energiza Engenharia

Recife 20 de dezembro 2019.

Ao

Coordenador de Engenharia de Manutenção da Secretaria Administrativa

Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região

Cais do Apolo, 739 - Bairro do Recife.

Recife - PE

C/C: Fiscalização

Assunto: Solicitação de Pagamento da Nota Fiscal n. 000.002.528/6

Senhor Coordenador,

Vimos por meio desta, solicitar o pagamento da Nota Fiscal n. 000.002.528 do Material utilizado, referente Serviços Eventuais Ata de Registro de Preço 11/19 para o Tribunal Regional do Trabalho 6 Região - PROAD Nº14950/2019. Em favor da empresa ENERGIZA ENGENHARIA. Esta Nota Fiscal no valor de R\$2.188,34 (Dois Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Respeitosamente,

ENERGIZA ENGENHARIA
CNPJ: 17.856.676/0001-84

Frankberg N. de Lima Silva
Frankberg Nascimento de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE 034520 TD
ENERGIZA ENGENHARIA


À DPLAN

Atesto para os devidos fins, que
os serviços referentes a esta NF 2526
foram executados.

Informo que não existem bens
permanentes.

 20/12/2019
Levi Silva Menelau Júnior
TRT 6ª Região
SEFAO/CPLAN

De Acordo.

23/12/19 
Cláudio B. C. Bezerra de Nenezes
Coordenador do CPLAN
TRT 6ª Região

OBRA: ESCOLA JUDICIAL E NÚCLEO DE APOIO AO 1º GRAU			BANCOS: SINAPI - 01/2019 PERNAMBUCO		ENC. SOCIAIS: DESONERADO
4ª MEDIÇÃO					
Item	Descrição	Unidade	Total Por Etapa	4ª MEDIÇÃO	Saldo
1	DESPESAS PRELIMINARES		100,00% 34.739,47	0,00% 0,00	0,00% 0,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA).	UNID. R\$	1,00 31.516,32	0,00 0,00	0,00 0,00
1.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MÊS R\$	3,00 1.267,95	0,00 0,00	0,00% 0,00
1.3	COLOCAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, E= 200 MICRA (COLETADO CAIXA).	M² R\$	760,00 1.003,20		0,00% 0,00
1.4	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF 11/2017.	M² R\$	200,00 952,00	0,00 0,00	0,00% 0,00
2	RETIRADA E REMOÇÃO		100,00% 13.944,47	0,00% 0,00	0,00% 0,00
2.1	RETIRADA DE PISO ELEVADO TELESCÓPICO METÁLICO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO.	M² R\$	184,56 5.422,37	0,00 0,00	0,00% 0,00
2.2	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA.	M² R\$	53,72 289,55	0,00 0,00	0,00% 0,00
2.3	REMOÇÃO DE CARPETE, COM REAPROVEITAMENTO.	M² R\$	225,11 949,96	0,00 0,00	0,00% 0,00
2.4	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS, PARA REAPROVEITAMENTO.	M² R\$	277,81 5.467,30	0,00 0,00	0,00% 0,00
2.5	RETIRADA DE CANALETA PLÁSTICA.	M R\$	16,54 87,00	0,00 0,00	0,00% 0,00
2.6	DESMONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA (PORTA DE DIVISÓRIA) P/ REAPROVEITAMENTO.	M² R\$	11,76 532,96	0,00 0,00	0,00% 0,00
2.7	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M² R\$	38,82 218,56	0,00 0,00	0,00% 0,00
2.8	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M² R\$	31,15 99,37	0,00 0,00	0,00% 0,00
2.9	RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE.	M² R\$	1,95 3,86	0,00 0,00	0,00% 0,00
2.10	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO(PAPEL DE PAREDE).	M² R\$	12,99 73,52	0,00 0,00	0,00% 0,00
2.11	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE RODOVIA PAVIMENTADA / BOTA FORA.	M³ R\$	9,00 800,01	0,00 0,00	0,00% 0,00
3	ELEVAÇÕES		100,00% 5.059,26	0,00% 0,00	83,10% 4.204,46
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF 06/2017 P.	M² R\$	16,88 854,80	0,00 0,00	0,00% 0,00
3.2	DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA.	M² R\$	15,20 1.201,41	0,00 0,00	16,88 1.201,41
3.3	DIVISÓRIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA.	M² R\$	12,65 1.187,20	0,00 0,00	12,65 1.187,20
3.4	DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.	M² R\$	17,10 1.815,85	0,00 0,00	17,10 1.815,85
4	IMPERMEABILIZAÇÃO		100,00% 5.217,79	0,00% 0,00	0,00% 0,00

4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M² R\$	53,72 4.062,31	0,00 0,00	0,00% 0,00%
4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATÓRIO APLICANDO TRÊS DEMÃOS DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL COM EMULSÃO ADESIVA.	M² R\$	56,42 1.155,48	0,00 0,00	0,00% 0,00%
5	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		100,00% 51,56	0,00% 0,00	0,00% 0,00
5.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M² R\$	2,00 51,56	0,00 0,00	0,00% 0,00%
6	FÓRRO		100,00% 902,41	0,00% 0,00	0,00% 0,00
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	M² R\$	31,15 902,42	0,00 0,00	0,00% 0,00
7	PISO		100,00% 11.105,96	0,00% 0,00	1,17% 130,48
7.1	TABLADO EM COMPENSADO NAVAL COM 20 CM DE ESPESSURA	M² R\$	38,52 4.972,55	0,00 0,00	0,00% 0,00
7.2	CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO).	M² R\$	42,00 4.349,10	0,00 0,00	0,00% 0,00
7.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 06/2018.	M² R\$	14,35 1.653,84	0,00 0,00	0,00% 0,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M² R\$	1,44 130,48	0,00 0,00	1,44 130,48
8	ESQUADRIA DE MADEIRA		100,00% 2.121,96	0,00% 0,00	100,00% 2.121,96
8.1	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N1 (PORTA CEGA), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM.	UNID. R\$	4,00 1.268,08	0,00 0,00	4,00 1.268,08
8.2	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N2 (PORTA CEGA + BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM.	UNID. R\$	2,00 853,88	0,00 0,00	2,00 853,88
9	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO		100,00% 6.289,91	0,00% 0,00	0,00% 0,00
9.1	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO.	M² R\$	40,47 3.436,31	0,00 0,00	0,00% 0,00
9.2	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE.	M R\$	734,44 998,84	0,00 0,00	0,00% 0,00
9.3	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO.	UNID. R\$	5,00 80,15	0,00 0,00	0,00% 0,00
9.4	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M² R\$	2,48 1.245,65	0,00 0,00	0,00% 0,00
9.5	APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	M R\$	48,00 528,96	0,00 0,00	0,00% 0,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		100,00% 1.782,11	0,00% 0,00	0,00% 0,00
10.1	ESGOTO		100,00% 119,87	0,00% 0,00	0,00% 0,00

10.1.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE DIAM. 40 MM (LAVATÓRIOS RALOS SIFONADOS).	PT R\$	2,00 93,86	0,00 0,00	0,00% 0,00%
10.1.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015.	M R\$	3,00 26,01	0,00 0,00	0,00% 0,00%
10.2	ÁGUA FRIA		100,00% 92,35	0,00% 0,00	0,00% 0,00
10.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UNID. R\$	1,00 92,35	0,00 0,00	0,00% 0,00%
10.3	ÁGUA PLUVIAL		100,00% 1.569,89	0,00% 0,00	0,00% 0,00
10.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M R\$	35,60 1.483,45	0,00 0,00	0,00% 0,00%
10.3.2	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UNID. R\$	2,00 86,44	0,00 0,00	0,00% 0,00%
11	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		100,00% 519,60	0,00% 0,00	0,00% 0,00
11.1	TORNEIRA DE SAÍDA LATERAL, LINHA AQUARIUS, REF. 1167-A, DA FABRIMAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UNID. R\$	100,00% 190,46	0,00 0,00	0,00% 0,00%
11.2	CUBA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, REF. 94081507 (340 X 400 MM) DA TRAMONTINA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UNID. R\$	100,00% 329,14	0,00 0,00	0,00% 0,00%
12	VIDRO / ESQUADRIA DE VIDRO		100,00% 211,25	0,00% 0,00	0,00% 0,00
12.1	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO.	M² R\$	0,65 211,25	0,00 0,00	0,00% 0,00%
13	PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO		100,00% 628,18	0,00% 0,00	0,00% 0,00
13.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA.	M² R\$	2,48 628,18	0,00 0,00	0,00% 0,00%
14	PINTURA		100,00% 34.921,83	0,00% 0,00	0,00% 0,00
14.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M² R\$	80,17 738,37	0,00 0,00	0,00% 0,00%
14.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M² R\$	43,84 757,56	0,00 0,00	0,00% 0,00%
14.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M² R\$	65,64 910,43	0,00 0,00	0,00% 0,00%
14.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M² R\$	1.713,19 20.198,51	0,00 0,00	0,00% 0,00%
14.5	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M² R\$	65,64 999,04	0,00 0,00	0,00% 0,00%
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M² R\$	1.072,79 11.317,93	0,00 0,00	0,00% 0,00%
15	ARMÁRIOS		100,00% 673,86	0,00% 0,00	100,00% 673,86
15.1	ARMÁRIO EM BLOCO DE MDF DE 18MM, ACIMA DA BANCADA - COPA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UNID. R\$	1,00 673,86	0,00% 0,00	1,00 673,86
16	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE		100,00% 2.875,31	0,00% 0,00	12,84% 369,12
16.1	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO.	M R\$	753,10 1.521,26	0,00% 0,00	0,00% 0,00
16.2	REJUNTAMENTO EM PLACA CERÂMICA EXTRUDADA, ESPESSURA ENTRE 9 E 10 MM, COM ARGAMASSA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI, JUNTAS DE 6 A 10 MM.	M² R\$	22,59 984,92	0,00% 0,00	0,00% 0,00
16.3	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAOS.	M² R\$	22,59 369,12	0,00% 0,00	22,59 369,12

17	LIMPEZA FINAL		1.580,48 3.445,45	0,00% 0,00	0,00% 0,00
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M² R\$	1.580,48 3.445,45	0,00% 0,00	0,00% 0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		100,00% 3.793,80	0,00% 0,00	0,00% 0,00
18.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M R\$	580,00 2.198,20	0,00% 0,00	0,00% 0,00
18.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M R\$	434,00 850,64	0,00% 0,00	0,00% 0,00
18.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID. R\$	16,00 344,16	0,00% 0,00	0,00% 0,00
18.4	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID. R\$	16,00 400,80	0,00% 0,00	0,00% 0,00
19	INSTALAÇÕES DE DADOS E TELEFONIA		100,00% 92.711,95	2,23% 2.063,50	0,00% 0,00
19.1	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	UNID. R\$	367,00 6.752,80	0,00% 0,00	0,00% 0,00
19.2	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	UNID. R\$	367,00 7.747,37	0,00% 0,00	0,00% 0,00
19.3	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2018	UNID. R\$	18,00 9.747,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
19.4	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	UNID. R\$	367,00 14.415,76	36,70 1.441,58	0,00% 0,00
19.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M R\$	1.800,00 6.822,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
19.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID. R\$	434,00 6.219,22	43,40 621,92	0,00% 0,00
19.7	CABO DE PAR TRANÇADO CATEGORIA 6.	M R\$	6.300,00 22.554,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
19.8	ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA COM 3 METROS 100X50, INSTALADA.	UNID. R\$	145,00 6.339,40	0,00% 0,00	0,00% 0,00
19.9	CAIXA DE PISO PARA QUATRO MÓDULOS, SENDO DOIS PARA ELÉTRICA E DOIS PARA DADOS COM TAMPA METÁLICA SPERONE SPE 800 OU SIMILAR.	UNID. R\$	80,00 12.114,40	0,00% 0,00	0,00% 0,00
Porcentagem			100,00%	0,93%	3,39%
Custo			220.996,14	2.063,50	7.499,88
ACD (6,05%)			13.370,27	124,85	453,74
Total Geral			234.366,41	2.188,35	7.953,62
			Total	4ª MEDIÇÃO	Saldo Não Executado

Obs: Informo que do valor total (R\$ 234.366,41) referente ao proad nº 14.950/2019 (serviços eventuais da reforma do prédio da Rua Quarenta e Oito, para implantação da Escola Judicial e Núcleo de Apoio ao 1º Grau), o valor de R\$ 7.953,62 (sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) não será executado, conforme discriminado abaixo:

3.2 - Divisória N1 - R\$ 1.201,41;
3.3 - Divisória N2 - R\$ 1.187,20;
3.4 - Divisória N4 - R\$ 1.815,85;
7.4 - Revestimento cerâmico - R\$ 130,48;
8.1 - Porta Tipo N1 - R\$ 1.268,08;
8.2 - Porta Tipo N2 - R\$ 853,88;
15.1 - Armário em MDF - R\$ 673,86;
16.3 - Pintura Hidrofugante - R\$ 369,12;

A soma desses valores adicionada a R\$ 453,74 (ACD-6,05%) resulta em R\$ 7.953,62 (sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos). Saldo não executado.

LEVI SILVA MENELAU JÚNIOR
SEFAO / CPLAN

OBRA:		BANCOS:		ENC. SOCIAIS:		
ESCOLA JUDICIAL E NÚCLEO DE APOIO AO		SINAPI - 01/2019		DESONERADO		
1º GRAU		PERNAMBUCO				
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO						
Item	Descrição	Total Por Etapa Contrato	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição
1	DESPESAS PRELIMINARES	100,00% 34.739,47	29,22% 10.152,39	39,18% 13.611,90	31,59% 10.975,18	0,00% 0,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA).	100,00% 31.516,32	29,03% 9.149,19	43,19% 13.611,90	27,78% 8.755,23	
1.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	100,00% 1.267,95			100,00% 1.267,95	
1.3	COLOCAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, E= 200 MICRA (COLETADO CAIXA).	100,00% 1.003,20	100,00% 1.003,20			
1.4	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO AF 11/2017.	100,00% 952,00			100,00% 952,00	
2	RETIRADA E REMOÇÃO	100,00% 13.944,47	82,90% 11.560,43	4,22% 588,15	12,88% 1.795,89	0,00% 0,00
2.1	RETIRADA DE PISO ELEVADO TELESCÓPICO METÁLICO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO.	72,83% 5.422,37	69,83% 3.786,49		30,17% 1.635,88	
2.2	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA.	100,00% 289,55	100,00% 289,55			
2.3	REMOÇÃO DE CARPETE, COM REAPROVEITAMENTO.	100,00% 949,96	100,00% 949,96			
2.4	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS, PARA REAPROVEITAMENTO.	100,00% 5.467,30	100,00% 5.467,30			
2.5	RETIRADA DE CANALETA PLÁSTICA.	100,00% 87,00	100,00% 87,00			
2.6	DESMONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA (PORTA DE DIVISÓRIA) P/ REAPROVEITAMENTO.	100,00% 532,96	100,00% 532,96			
2.7	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	100,00% 218,56	19,99% 43,69	80,01% 174,87		
2.8	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	100,00% 99,37	10,01% 9,95	89,99% 89,42		
2.9	RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE.	100,00% 3,86		100,00% 3,86		
2.10	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO(PAPEL DE PAREDE).	100,00% 73,52	100,00% 73,52			
2.11	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE RODOVIA PAVIMENTADA / BOTA FORA.	100,00% 800,01	40,00% 320,00	40,00% 320,00	20,00% 160,01	
3	ELEVAÇÕES	100,00% 5.059,26	16,90% 854,80		0,00% 0,00	83,10% 4.204,46
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF 06/2017 P.	100,00% 854,80	100,00% 854,80			
3.2	DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA	100,00% 1.201,41				100,00% 1.201,41
3.3	DIVISÓRIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA.	100,00% 1.187,20				100,00% 1.187,20
3.4	DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO). COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA	100,00% 1.815,85				100,00% 1.815,85
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 5.217,79	77,85% 4.062,31		22,15% 1.155,48	0,00% 0,00
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF 06/2018	100,00% 4.062,31	100,00% 4.062,31			

4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATÓRIO APLICANDO TRÊS DEMÃOS DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL COM EMULSÃO ADESIVA.	100,00% 1.155,48			100,00% 1.155,48	
5	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	100,00% 51,56	50,00% 25,78	50,00% 25,78	0,00% 0,00	0,00% 0,00
5.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	100,00% 51,56	50,00% 25,78	50,00% 25,78		
6	FÔRRO	100,00% 902,41	0,00% 0,00	80,00% 721,93	20,00% 180,48	0,00% 0,00
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	100,00% 902,42		80,00% 721,94	20,00% 180,48	
7	PISO	100,00% 11.105,96	59,67% 6.626,39	36,05% 4.004,22	3,11% 344,88	1,17% 130,48
7.1	TABLADO EM COMPENSADO NAVAL COM 20 CM DE ESPESSURA	100,00% 4.972,55	100,00% 4.972,55			
7.2	CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO).	100,00% 4.349,10		92,07% 4.004,22	7,93% 344,88	
7.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 06/2018.	100,00% 1.653,84	100,00% 1.653,84			
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	100,00% 130,48				100,00% 130,48
8	ESQUADRIA DE MADEIRA	100,00% 2.121,96	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 2.121,96
8.1	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N2 (PORTA CEGA + BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÔRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM.	100,00% 1.268,08				100,00% 1.268,08
8.2	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N2 (PORTA CEGA + BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÔRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM.	100,00% 853,88				100,00% 853,88
9	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	100,00% 6.289,91	34,23% 2.153,25	65,77% 4.136,66	0,00% 0,00	0,00% 0,00
9.1	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO.	100,00% 3.436,31	30,00% 1.030,89	70,00% 2.405,42		
9.2	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE.	100,00% 998,84	70,00% 699,19	30,00% 299,65		
9.3	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO.	100,00% 80,15		100,00% 80,15		
9.4	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	100,00% 1.245,65		100,00% 1.245,65		
9.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2016	100,00% 528,96	80,00% 423,17	20,00% 105,79		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 1.782,11	11,91% 212,22	0,00% 0,00	88,09% 1.569,89	0,00% 0,00
10.1	ESGOTO	100,00% 119,87	100,00% 119,87			
10.1.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE DIAM. 40 MM (LAVATÓRIOS RALOS SIFONADOS).	100,00% 93,86	100,00% 93,86			
10.1.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015.	100,00% 26,01	100,00% 26,01			
10.2	ÁGUA FRIA	100,00% 92,35	100,00% 92,35	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00

10.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014	100,00% 92,35	100,00% 92,35			
10.3	ÁGUA PLUVIAL	100,00% 1.569,89	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 1.569,89	0,00% 0,00
10.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	100,00% 1.483,45			100,00% 1.483,45	
10.3.2	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	100,00% 86,44			100,00% 86,44	
11	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	100,00% 519,60	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 519,60	0,00% 0,00
11.1	TORNEIRA DE SAÍDA LATERAL, LINHA AQUARIUS, REF. 1167-A, DA FABRIMAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	100,00% 190,46			100,00% 190,46	
11.2	CUBA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, REF. 94081507 (340 X 400 MM) DA TRAMONTINA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	100,00% 329,14			100,00% 329,14	
12	VIDRO / ESQUADRIA DE VIDRO	100,00% 211,25	100,00% 211,25	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
12.1	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO.	100,00% 211,25	100,00% 211,25			
13	PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO	100,00% 628,18	0,00% 0,00	100,00% 628,18	0,00% 0,00	0,00% 0,00
13.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA.	100,00% 628,18		100,00% 628,18		
14	PINTURA	100,00% 34.921,83	12,91% 4.508,41	64,74% 22.608,39	22,35% 7.805,04	0,00% 0,00
14.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	100,00% 738,37	20,00% 147,67	50,00% 369,19	30,00% 221,51	
14.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	100,00% 757,56	20,01% 151,59	70,00% 530,29	9,99% 75,68	
14.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	100,00% 910,43		100,00% 910,43		
14.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	100,00% 20.198,51	9,63% 1.945,65	70,01% 14.140,49	20,36% 4.112,37	
14.5	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS	100,00% 999,04		100,00% 999,04		
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	100,00% 11.317,93	20,00% 2.263,50	50,00% 5.658,95	30,00% 3.395,48	
15	ARMÁRIOS	100,00% 673,86	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 673,86
15.1	ARMÁRIO EM BLOCO DE MDF DE 18MM, ACIMA DA BANCADA - COPA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	100,00% 673,86				100,00% 673,86
16	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	100,00% 2.875,31	0,00% 0,00	0,00% 0,00	87,16% 2.506,18	12,84% 369,12
16.1	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO.	100,00% 1.521,26			100,00% 1.521,26	
16.2	REJUNTAMENTO EM PLACA CERÂMICA EXTRUDADA, ESPESSURA ENTRE 9 E 10 MM, COM ARGAMASSA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA À BASE DE RESINA EPÓXI, JUNTAS DE 6 A 10 MM.	100,00% 984,92			100,00% 984,92	
16.3	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO.	100,00% 369,12				100,00% 369,12
17	LIMPEZA FINAL	100,00% 3.445,45			100,00% 3.445,45	0,00% 0,00
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	100,00% 3.445,45			100,00% 3.445,45	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 3.793,80	25,00% 948,45	65,00% 2.465,97	10,00% 379,38	0,00% 0,00
18.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	100,00% 2.198,20	25,00% 549,55	65,00% 1.428,83	10,00% 219,82	
18.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00% 850,64	25,00% 212,66	65,00% 552,92	10,00% 85,06	

18.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00% 344,16	25,00% 86,04	65,00% 223,70	10,00% 34,42	
18.4	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00% 400,80	25,00% 100,20	65,00% 260,52	10,00% 40,08	
19	INSTALAÇÕES DE DADOS E TELEFONIA	100,00% 92.711,95	25,00% 23.177,84	65,00% 60.262,91	7,77% 7.207,70	2,23% 2.063,50
19.1	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	100,00% 6.752,80	25,00% 1.688,20	65,00% 4.389,32	10,00% 675,28	
19.2	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	100,00% 7.747,37	25,00% 1.936,84	65,00% 5.035,79	10,00% 774,74	
19.3	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2018	100,00% 9.747,00	25,00% 2.436,75	65,00% 6.335,55	10,00% 974,70	
19.4	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	100,00% 14.415,76	25,00% 3.603,94	65,00% 9.370,24		10,00% 1.441,58
19.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00% 6.822,00	25,00% 1.705,50	65,00% 4.434,30	10,00% 682,20	
19.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	100,00% 6.219,22	25,00% 1.554,66	65,00% 4.042,64		10,00% 621,92
19.7	CABO DE PAR TRANÇADO CATEGORIA 6.	100,00% 22.554,00	25,00% 5.638,50	65,00% 14.660,10	10,00% 2.255,40	
19.8	ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA COM 3 METROS 100X50, INSTALADA.	100,00% 6.339,40	25,00% 1.584,85	65,00% 4.120,61	10,00% 633,94	
19.9	CAIXA DE PISO PARA QUATRO MÓDULOS, SENDO DOIS PARA ELÉTRICA E DOIS PARA DADOS COM TAMPA METÁLICA SPERONE SPE 800 OU SIMILAR.	100,00% 12.114,40	25,00% 3.028,60	65,00% 7.874,36	10,00% 1.211,44	
Porcentagem		100%	29,18%	49,35%	17,14%	4,33%
Custo		220.996,14	64.493,52	109.054,09	37.885,15	9.563,38
ACD (6,05%)		13.370,27	3.901,86	6.597,77	2.292,05	578,58
Total Geral		234.366,41	68.395,38	115.651,86	40.177,20	10.141,96