



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

À Secretaria Administrativa,

PROC. Nº. 26/2017- Construção do Fórum Trabalhista de Goiana

Assunto: Atualização do cronograma físico-financeiro

Após análise do processo em epígrafe e da solicitação da empresa Construtora Umuarama Ltda. declaramos que há a necessidade de atualização do cronograma físico-financeiro, da Construção do Fórum Trabalhista de Goiana.

Recife, 24 de abril de 2019.


CLÁUDIO B. C. BEZERRA DE MENEZES
Coordenador de Planejamento Físico
TRT 6ª Região

Olinda(PE), 24 de abril de 2019.

A

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Pernambuco

Coordenadoria de Engenharia e Planejamento Físico – CPLAN

Av. Cais do Apolo, 739, 1º andar – Bairro do Recife – Recife/PE

Ref.: Processo TRT6 26/2017,
Coordenadoria TRT6 Nº 001/17,
Fórum Trabalhista de Goiana/PE

Vimos através do presente solicitar o realinhamento do cronograma físico financeiro, devido a necessidade de alterações na ordem de execução dos serviços proposto, pelo cronograma anterior.

Atenciosamente,



Construtora Unuarama Eireli-EPP
Engº Prêntice Chaves Ribeiro
CREA/PE 6277D

[illegible]

GOIÂNIA, PE

N.º	ITEM DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	FTEC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro /2018		Fevereiro /2018		Março /2018		Abril /2018		Maio /2018		Junho /2018	
				MED. 01		MED. 02		MED. 03		MED. 04		MED. 05		MED. 06		MED. 07		MED. 08		MED. 09		MED. 10	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
TOTAL COM BDI - SUBESTACÃO EQUIPAMENTOS																							
31	SPDA	31.634,32	0,61%																				
TOTAL SEM BDI - SPDA		31.634,32																					
BDI - 22,84%		7.228,25																					
TOTAL COM BDI - SPDA		38.862,57																					
TOTAL COM BDI - SUBESTACÃO EQUIPAMENTOS																							
32	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	2,89%																				
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		151.585,27																					
BDI - 22,84%		34.682,71																					
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		186.267,98																					
TOTAL COM BDI - SUBESTACÃO EQUIPAMENTOS																							
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI		5.238.971,68		328.777,62		248.779,00		158.798,49		288.669,48		211.114,59		279.357,31		268.802,34		190.435,67		152.202,11		214.357,14	
TOTALS DO BDI		1.200.631,17		75.235,16		55.776,64		36.333,27		64.674,78		48.203,02		63.916,95		61.501,88		49.571,68		34.823,84		49.044,91	
TOTAL GERAL COM BDI		6.439.602,85		403.992,78		299.555,64		195.131,66		347.344,26		259.417,61		343.274,26		330.304,32		239.007,35		187.025,95		263.402,05	

[illegible]

N.º	ITEM DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	Julho /2018		Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		2ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018	
			MÉD. 11		MÉD. 12		MÉD. 13		MÉD. 14		MÉD. 15		MÉD. 16	
			N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS		63.783,65												
31	SPDA	31.854,22	0,61%											
TOTAL SEM BDI - SPDA		31.854,22												
BDI - 22,48%		7.248,25												
TOTAL COM BDI - SPDA		39.102,47												
32	INSTALAÇÕES DE LOGICA	151.585,27	2,89%										15,33%	23.203,11
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LOGICA		151.585,27												23.203,11
BDI - 22,88%		34.642,71											5.315,73	
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LOGICA		186.227,98											28.518,84	
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI		5.218.971,68		374.390,50		338.681,67		398.879,12		102.239,74		342.651,10		107.218,51
TOTALS DO BDI		1.200.861,17	-	39.906,57	-	42.483,95	-	44.838,15	-	23.612,04	-	22.618,57	-	24.911,58
TOTAL GERAL COM BDI		6.419.832,85		414.297,07		381.165,62		443.717,27		125.851,78		365.269,67		132.130,09

N.º	ITEM DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	2º Quadrante Novembro /2019		3º Quadrante Dezembro /2018		1º ACHIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019		Março /2019		1º Quadrante de Abril /2019		2º Quadrante de Abril /2019		1º Quadrante de Maio/2019		2º Quadrante de Maio/2019		TOTAL GERAL		
			PERC. (%)																						
			MED. 17		MED. 18		MED. 19		MED. 20		MED. 21		MED. 22		MED. 23		MED. 24		MED. 25		MED. 26				
OBRAS CIVIS																									
1	DESENVOLVIMENTO DE OBRAS	413.444,31	7,93%	0,37%	3.993,22	2,23%				1,63%	6.733,19	2,23%	9.223,71	2,23%					2,11%	8.730,24					
2	INST. DO CLAMAT DE OBRAS	148.656,57	2,74%																						
3	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	2,73%																						
4	INFRAESTRUTURA	550.360,49	10,51%																						
5	SUBESTRUTURAS	1.144.172,99	21,84%																						
6	ELEVADORES	243.060,59	5,02%			1,83%		4.795,19																	
7	INFORMÁTICA	132.045,35	2,52%			10,22%		14.484,72																	
8	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	110.460,42	2,20%			13,81%		18.211,16																	
9	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.384,94	1,38%			14,56%		10.168,00		-1,01%															
10	PORTÕES	97.451,17	1,85%																						
11	REVESTIMENTOS DE PISOS	311.991,93	5,96%			5,61%		17.560,11		-2,77%															
12	ESCALADA DE MADEIRA	45.216,32	0,86%			4.160,89		21,58%		9.784,67															
13	ESCALADA METÁLICA	236.405,70	4,51%			14.371,75		30,11%		71.186,66															
14	VÍDEOS	180.314,78	3,44%																						
15	INSTAL. HIDROSANITÁRIA	119.012,78	2,27%			4,93%		5.393,67		4,69%															
16	ABRILHOS E LUTAS SANITÁRIOS	36.043,74	1,07%																						
17	PRÉ-CO. DE ALUMIN. E CIMENTO	62.209,12	1,19%																						
18	PAINTURA	121.309,58	2,32%			9,52%		11.551,63																	
19	UBRANIZAÇÃO	150.441,44	2,87%					19,87%																	
20	PLADGESSO	79.298,51	0,46%																						
21	ABRILHOS E BALCÕES	17.338,75	0,33%																						
22	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.311,87	4,64%			19.621,91																			
23	DRENAGEM SUPERFICIAL	7.912,88	0,15%																						
24	LUXE FINAL E DESVIO	7.736,02	0,15%																						
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	0,06%																						
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.684.971,02			59.097,07			190.087,83		181.845,67															
BDI 22,88%		1.078.819,32						13.511,40		43.490,90															
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS		5.763.890,34						226.618,47		235.396,55															
26	INSTALAÇÃO DE ELÉTRICAS	229.135,29	4,37%		1,80%	4.111,79	4,34%			3,18%	7.738,50	0,21%	775,70	12,72%	40.592,34				4,16%	9.524,08	37,90%	86.832,05			
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,29				4.111,79		9.997,00		7.738,50			775,70		40.592,34					9.524,08		86.832,05			
BDI 22,88%		52.426,15						941,69		2.285,02					1.770,56					2.379,11		59.812,75			
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.561,44				5.097,48		12.272,62		9.509,06			891,24		49.879,87					11.703,19		106.773,80			
27	QUANTIFICAÇÃO - PRE-INSTALAÇÃO	42.012,44	0,80%			1,55%		653,50		98,45%	41.351,94														
TOTAL SEM BDI - CLAMAT EQUIP. - INSTALAÇÃO		42.012,44						653,50																	
BDI 22,88%		9.612,45						2.149,29																	
TOTAL COM BDI - CLAMAT EQUIP. - INSTALAÇÃO		51.624,89						801,29																	
</																									

N.º	ITEMS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	PREC. (%)	TOTAL GERAL																						
				2ª Quinzena Novembro /2018		1ª Quinzena Dezembro /2018		1ª AOTIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019		Março /2019		1ª quinzena de Abril /2019		2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019		2ª quinzena de Maio/2019				
				MIO_17	N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$		
TOTAL COM BDI - SUBESTACÃO EQUIPAMENTOS				30.412,01																						
31	SPDA	31.854,22	0,61%				22,66%	7.219,34					1,68%	533,88				75,66%	24.101,00						100,00%	31.854,22
TOTAL SEM BDI - SPDA				31.854,22																						
BDI	22,88%	7.288,25					1.651,78						122,15					5.514,31							-	7.288,25
TOTAL COM BDI - SPDA				39.142,47																						
				8.871,12																						
				656,03																						
				29.615,31																						
				-																						
32	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	2,89%			10.412,00	6,87%	7,21%	11.886,20				24,79%	37.812,00				9,83%	14.898,24		0,31%	473,00	4,78%	7.253,06	93,70%	151.585,27
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA				151.585,27																						
BDI	22,88%	34.682,71				10.412,00			11.886,20				8.653,90	37.812,00				2.164,78							-	34.682,71
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA				186.267,98																						
				14.544,32																						
				46.476,90																						
				11.770,84																						
				18.306,96																						
				581,22																						
				8.912,56																						
				186.267,98																						
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI				714.822,86																						
TOTALS DO BDI				1.200.563,17																						
TOTAL GERAL COM BDI				6.439.534,85																						



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA


Ref. ao PROAD nº 20.617/2018 (Proc. nº 26/2017)

Objeto: Construção do Fórum Trabalhista de Goiana.

Investido das atribuições delegadas a esta Secretaria por meio da Portaria TRT-DG nº 06/2019, **autorizo a substituição do cronograma físico-financeiro do contrato em epígrafe**, referente aos serviços de construção do Fórum Trabalhista de Goiana, contratados com a empresa Construtora Umuarama Ltda., considerando o pedido da empresa, bem como a anuência da Coordenadoria de Planejamento Físico.

À **DPLAN** para que seja dado conhecimento à empresa Umuarama da autorização, bem como para acompanhar o contrato.

Recife, 24 de abril de 2019.


JOÃO ANDRÉ PEGADO
Diretor da Secretaria Administrativa
TRT 6ª Região