



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Cais do Apolo nº 739 – 3º andar, Bairro do Recife, Recife – PE – CEP: 50030-902
Fones: (81) 3225-3434 / 3225-3435 – e-mail: sa@trt6.jus.br

Ref. ao PROAD nº 20.617/2018 (Proc. nº 26/2017)

Objeto: Construção do Fórum Trabalhista de Goiana.

Investido das atribuições delegadas a esta Secretaria por meio da Portaria TRT-DG nº 006/2019, **autorizo a atualização do cronograma físico-financeiro do contrato em epígrafe**, referente aos serviços de construção do Fórum Trabalhista de Goiana, em conformidade com o despacho da Divisão de Planejamento Físico (DPLAN), datado de 27/02/2020, e o novo cronograma apresentado pela contratada, de acordo com o documento em anexo.

À **DPLAN** para que seja dado conhecimento à contratada da autorização, bem como para acompanhar o contrato.

Recife, 28 de fevereiro de 2020.


JOÃO ANDRÉ PEGADO
Diretor da Secretaria Administrativa



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

À Secretaria Administrativa,

PROAD. Nº 20.617/2018


REF.: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE GOIANA – CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA.

Assunto: Atualização do Cronograma

Após análise do processo em epígrafe, seguindo recomendação do relatório preliminar SACI resultado da Auditoria na Gestão das Contratações de Obras de Engenharia – PROAD Nº 18.922/2018, concluímos que haverá a necessidade de um novo realinhamento do cronograma após a última prorrogação de prazo, todavia, convictos em não deixar um prejuízo ao erário estamos viabilizando o equilíbrio econômico-financeiro para finalização dos serviços e o realinhamento dos mesmos para continuidade e término.

Portanto, declaramos que há a necessidade de atualização do cronograma físico-financeiro da Construção do Fórum Trabalhista de Goiana.

Recife, 27 de fevereiro de 2020


CLAUDIO B. C. BEZERRA DE MENEZES
Chefe da Divisão de Planejamento Físico
TRT 6ª Região

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	PERC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro/2018		Fevereiro/2018	
					MED_01	%	MED_02	%	MED_03	%	MED_04	%	MED_05	%	MED_06	%
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
OBRAS CIVIS																
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41	7,36%	8,01%	39.267,36	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57	2,15%	82,45%	118.434,77	5,26%	7.560,54			7,02%	10.080,72				
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67	2,22%	76,45%	112.963,41	12,85%	18.989,06	4,87%	7.192,50			5,36%	7.923,26		
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72	7,33%	11,89%	58.072,08	39,38%	192.284,23	6,79%	33.154,85			1,86%	9.073,46	1,39%	6.768,56
05.	SUPERESTRUTURA	1.236.228,42	1.225.247,30	18,38%					7,63%	93.501,91	20,21%	247.643,59	13,81%	169.172,70	20,21%	247.643,58
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75	4,22%												
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46	3,15%												
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42	1,96%												
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66	1,17%												
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17	1,46%												
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83	4,71%												
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87	0,60%												
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70	3,55%												
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11	2,48%												
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78	1,79%												
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76	0,84%												
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10	0,93%												
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07	1,86%												
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44	2,26%												
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52	0,44%												
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75	0,26%												
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00	3,72%												
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88	0,12%												
24.	LIMP. FINAL E DESMOB.	7.736,02	7.736,02	0,12%												
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00	0,05%												
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS							328.737,62	243.779,00	158.794,43	282.669,48	211.114,59	279.357,31				
BDI 22,88%							75.215,16	55.776,64	36.332,17	64.674,78	48.303,02	63.916,95				

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	PERC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro/2018		Fevereiro/2018	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS					5.763.689,21	5.989.283,86	403.952,78	299.555,64	195.126,60	347.344,26	259.417,61	343.274,26				
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16	3,71%												
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					229.135,29	247.596,16										
BDI 22,88%					52.426,15	56.649,99										
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					281.561,44	304.246,15										
<hr/>																
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	43.795,02	0,66%												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO					42.012,44	43.795,02										
BDI 22,88%					9.612,44	10.020,29										
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO					51.624,88	53.815,31										
<hr/>																
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08	5.052,60													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.					229.691,08	5.052,60										
BDI 14,59%					33.511,92	737,17										
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.					263.203,00	5.789,77										
<hr/>																
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO		-													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO						-										
BDI 14,59%						-										
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.						-										
<hr/>																
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	38.796,60	0,58%												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO					38.796,60	38.796,60										
BDI 22,88%					8.876,66	8.876,66										
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO					47.673,26	47.673,26										

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	PERC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro /2018		Fevereiro/2018	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85	0,40%												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENT		55.664,24	26.539,85													
BDI	14,59%	8.121,41	3.872,17													
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENT		63.785,65	30.412,02													
31.	SPDA	31.854,22	31.854,22	0,48%												
TOTAL SEM BDI - SPDA		31.854,22	31.854,22													
BDI	22,88%	7.288,25	7.288,25													
TOTAL COM BDI - SPDA		39.142,47	39.142,47													
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27	2,27%												
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		151.585,27	151.585,27													
BDI	22,88%	34.682,70	34.682,70													
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		186.267,97	186.267,97													
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.			4.798,57													
BDI	14,59%		700,11													
TOTAL COM BDI - EQUIP.-HID			5.498,68													
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI		5.469.241,43	5.424.109,43		328.737,62	243.779,00	158.794,43	282.669,48	211.114,59	279.357,31						
TOTALS DO BDI		1.227.706,44	1.244.940,28		75.215,16	55.776,64	36.332,17	64.674,78	48.303,02	63.916,95						
desconto 1,39 %		-	3.315,54													
TOTAL GERAL COM BDI		6.696.947,87	6.665.734,17		403.952,78	299.555,64	195.126,60	347.344,26	259.417,61	343.274,26						

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Março/2018		Abril/2018		Maio/2018		Junho /2018	
				MED_07	%	MED_08	%	MED_09	%	MED_10	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
OBRAS CIVIS											
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57	7.560,54	5,26%						
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67								
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72								
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30	236.296,63	19,29%	165.490,50	13,51%	78.470,89	6,40%		
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75					48.786,05	17,34%	80.867,10	28,74%
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46							64.907,55	30,87%
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42							43.637,32	33,32%
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66								
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17								
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83								
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87								
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70								
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11								
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78								
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76								
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10								
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07								
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44								
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52								
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75								
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00								
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88								
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02	7.736,02								
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00								
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS				4.690.502,29	4.874.091,69	268.802,34	190.435,67	152.202,11	214.357,14		
BDI 22,88%				1.073.186,92	1.115.192,17	61.501,98	43.571,68	34.823,84	49.044,91		

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Março/2018		Abril/2018		Maio/2018		Junho /2018		
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS				5.763.689,21		330.304,32		234.007,35		187.025,95		263.402,05
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16									
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				229.135,29	247.596,16							
BDI	22,88%	52.426,15	56.649,99									
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				281.561,44	304.246,15							
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	43.795,02									
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃ				42.012,44	43.795,02							
BDI	22,88%	9.612,44	10.020,29									
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇ				51.624,88	53.815,31							
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08	5.052,60									
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.				229.691,08	5.052,60							
BDI	14,59%	33.511,92	737,17									
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.				263.203,00	5.789,77							
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO		-									
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃ					-							
BDI	14,59%		-									
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.					-							
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	38.796,60									
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO				38.796,60	38.796,60							
BDI	22,88%	8.876,66	8.876,66									
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO				47.673,26	47.673,26							

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Março/2018		Abril/2018		Maio/2018		Junho /2018	
				MED_07		MED_08		MED_09		MED_10	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85								
	TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85								
	BDI 14,59%	8.121,41	3.872,17								
	TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENT	63.785,65	30.412,02								
31.	SPDA	31.854,22	31.854,22								
	TOTAL SEM BDI - SPDA	31.854,22	31.854,22								
	BDI 22,88%	7.288,25	7.288,25								
	TOTAL COM BDI - SPDA	39.142,47	39.142,47								
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27								
	TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27								
	BDI 22,88%	34.682,70	34.682,70								
	TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	186.267,97	186.267,97								
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57								
	TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		4.798,57								
	BDI 14,59%		700,11								
	TOTAL COM BDI - EQUIP.HID		5.498,68								
	TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI	5.469.241,43	5.424.109,43	268.802,34	190.435,67	152.202,11	214.357,14				
	TOTALS DO BDI	1.227.706,44	1.244.940,28	61.501,98	43.571,68	-	34.823,84				
	desconto 1,39 %	-	3.315,54								
	TOTAL GERAL COM BDI	6.696.947,87	6.665.734,17	330.304,32	234.007,35	187.025,95	263.402,05				

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Julho /2018		Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		2ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018		2ª Quinzena Novembro /2018	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS																	
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	1,88%	9.229,71	1,88%	9.229,71	1,88%	9.229,71	0,81%	3.991,22
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57														
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67														
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72	5,28%	25.789,83	7,45%	36.383,36										
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30														
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75	12,21%	34.357,80												
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46	12,56%	26.408,95												
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42	31,71%	41.533,18												
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66	27,47%	21.355,65			26,04%	20.243,98								
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17														
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83			27,88%	87.493,10	8,01%	25.143,91	11,55%	36.239,50	21,05%	66.064,48	13,46%	42.249,83		
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87														
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70														
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11														
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78			20,70%	24.640,04	13,57%	16.150,44	6,53%	7.768,28	9,29%	11.058,19	13,97%	16.625,42	4,53%	5.392,67
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76														
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10														
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07			6,29%	7.791,57	51,90%	64.277,35	15,28%	18.923,97	7,33%	9.074,49				
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44														
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52														
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75														
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00														
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88														
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02	7.736,02														
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00														
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS				4.690.502,29	4.874.091,69		174.390,58	181.254,67	150.749,21	80.282,40	142.651,10	83.985,40	59.097,07				
BDI 22,88%				1.073.186,92	1.115.192,17		39.900,56	41.471,06	34.491,41	18.368,61	32.638,57	19.215,85	13.521,40				

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Julho /2018		Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018		2ª Quinzena Novembro /2018		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS				5.763.689,21	5.989.283,86	214.291,14	222.725,73	185.240,62	98.651,01	175.289,67	103.201,25	72.618,47				
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16			1,79%	4.427,00	17,42%	43.125,49	8,90%	22.047,34					
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				229.135,29	247.596,16		4.427,00	43.125,49	22.047,34							
BDI	22,88%	52.426,15	56.649,99				1.012,89	9.867,11	5.044,43							
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				281.561,44	304.246,15		5.439,89	52.992,60	27.091,77							
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	43.795,02													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				42.012,44	43.795,02											
BDI	22,88%	9.612,44	10.020,29													
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				51.624,88	53.815,31											
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08	5.052,60													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.				229.691,08	5.052,60											
BDI	14,59%	33.511,92	737,17													
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.				263.203,00	5.789,77											
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO		-													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO					-											
BDI	14,59%		-													
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.					-											
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	38.796,60													
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO				38.796,60	38.796,60											
BDI	22,88%	8.876,66	8.876,66													
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO				47.673,26	47.673,26											

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	1ª Quinzena Dezembro /2018		1º ADITIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019		Março /2019		1ª quinzena de Abril /2019			
				MED_18	MED_19	MED_20	MED_21	MED_22	MED_23	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS																	
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41	1,88%	9.229,71			1,37%	6.735,19	1,88%	9.229,71	1,88%	9.229,71				
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57							0,00%	- 0,96						
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67							5,60%	27.335,08						
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72	31,69%	154.753,67					0,00%	- 0,48						
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30	-1,49%	- 18.259,83												
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75	1,70%	4.795,19												
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46	6,42%	13.494,72			11,99%	25.220,64	0,96%	2.013,49						
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42	13,91%	18.211,16			3,96%	5.190,00	4,20%	5.501,40						
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66	13,34%	10.368,00			27,50%	21.373,73								
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17							56,21%	54.773,61						
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83	5,60%	17.560,11			1,94%	6.085,59	2,48%	7.780,39	9,71%	30.458,49				
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87	24,61%	9.764,60							48,10%	19.082,73				
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70	30,11%	71.186,56			0,74%	1.760,01	4,13%	9.765,13	0,59%	1.393,08				
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11							6,62%	10.963,71	76,73%	127.044,20				
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78	4,69%	5.586,82					1,39%	1.650,58						
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76														
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10							9,64%	6.000,00	28,93%	18.000,00				
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07							0,26%	324,82	4,40%	5.450,14				
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44	19,87%	29.885,76	37,63%	56.605,27			17,26%	25.958,88						
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52														
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75														
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00					17,53%	43.500,88	32,87%	81.559,74	4,50%	11.160,96				
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88					115,92%	9.244,64								
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02	7.736,02														
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00														
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS				4.690.502,29	4.874.091,69	190.082,63	183.845,67	119.110,68	242.855,10	221.819,31	-						
BDI 22,88%				1.073.186,92	1.115.192,17	43.490,90	42.063,88	27.252,52	55.565,25	50.752,26	-						

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	1ª Quinzena Dezembro /2018		1º ADITIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019		Março /2019		1ª quinzena de Abril /2019	
				MED_18	%	MED_19	%	MED_20	%	MED_21	%	MED_22	%	MED_23	%
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85												26.539,85
	TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85												26.539,85
	BDI 14,59%	8.121,41	3.872,17												3.872,16
	TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENT	63.785,65	30.412,02												30.412,01
31.	SPDA	31.854,22	31.854,22	22,66%	7.219,34					1,68%	533,88				533,88
	TOTAL SEM BDI - SPDA	31.854,22	31.854,22		7.219,34					533,88					-
	BDI 22,88%	7.288,25	7.288,25		1.651,78					122,15					-
	TOTAL COM BDI - SPDA	39.142,47	39.142,47		8.871,12					656,03					-
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27	7,81%	11.836,20				24,95%	37.823,00					9.546,66
	TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27		11.836,20				37.823,00						9.546,66
	BDI 22,88%	34.682,70	34.682,70		2.708,12				8.653,90						2.184,28
	TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	186.267,97	186.267,97		14.544,32				46.476,90						11.730,94
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57												
	TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		4.798,57												
	BDI 14,59%		700,11												
	TOTAL COM BDI - EQUIP.HID		5.498,68												
	TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI	5.469.241,43	5.424.109,43		219.777,67				183.845,67						277.205,92
	TOTALS DO BDI	1.227.706,44	1.244.940,28		50.285,11				42.063,88						63.424,71
	desconto 1,39 %		3.315,54												
	TOTAL GERAL COM BDI	6.696.947,87	6.665.734,17		270.062,78				225.909,55						340.630,63
															30.412,01

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019		2ª quinzena de Maio/2019		2º ADITIVO	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS											
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41	1,78%	8.730,81					15,71%	77.041,10
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57								
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67							0,47%	688,40
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72							-3,39%	- 16.549,91
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30							6,62%	81.074,32
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75							6,52%	18.354,89
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46							37,21%	78.244,11
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42								
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66							8,42%	6.543,72
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17	25,84%	25.179,00	9,11%	8.880,37	9,11%	8.880,37		
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83							0,58%	1.826,88
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87							-14,07%	- 5.582,45
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70	7,85%	18.558,26	23,92%	56.547,03				
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11	10,38%	17.183,01					-8,90%	- 14.736,15
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78			6,05%	7.200,00	7,15%	8.514,05		
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76								
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10	45,01%	28.000,00						
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07							2,04%	2.530,49
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44	1,86%	2.791,00			8,03%	12.080,20		
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52							-155,44%	- 45.538,64
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75								
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00	5,76%	14.299,75					2,15%	5.324,13
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88								
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02	7.736,02								
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00								
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS				4.690.502,29	4.874.091,69	114.671,25	72.627,40	29.474,62		189.220,89	
BDI 22,88%				1.073.186,92	1.115.192,17	26.236,78	16.617,15	6.743,79		43.293,74	

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019		2ª quinzena de Maio/2019		2º ADITIVO
				MED_ 24	%	MED_ 25	%	MED_ 26	%	
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS				5.763.689,21	5.989.283,86	140.908,03	89.244,55	36.218,41	232.514,63	
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16	2.964,48	1,20%	2.964,48	2,65%	6.559,60	6.559,60	7,46%
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,29	247.596,16	2.964,48		6.559,60		6.559,60		18.460,87
BDI	22,88%	52.426,15	56.649,99	678,27		1.500,84		1.500,83		4.223,84
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.561,44	304.246,15	3.642,75		8.060,44		8.060,43		22.684,71
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	43.795,02							1.782,58
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		42.012,44	43.795,02							1.782,58
BDI	22,88%	9.612,44	10.020,29							407,85
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		51.624,88	53.815,31							2.190,43
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08	5.052,60							
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		229.691,08	5.052,60							
BDI	14,59%	33.511,92	737,17							
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.		263.203,00	5.789,77							
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO		-							
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			-							
BDI	14,59%		-							
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.			-							
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	38.796,60							
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO		38.796,60	38.796,60							
BDI	22,88%	8.876,66	8.876,66							
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO		47.673,26	47.673,26							

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019		2ª quinzena de Maio/2019		2º ADITIVO	
				MED_24	%	MED_25	%	MED_26	%	MED_27	%
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85								-29.124,39
	TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85								-29.124,39
	BDI 14,59%	8.121,41	3.872,17								-4.249,24
	TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENT	63.785,65	30.412,02								-33.373,63
31.	SPDA	31.854,22	31.854,22	75,66%	24.101,00						
	TOTAL SEM BDI - SPDA	31.854,22	31.854,22		24.101,00						
	BDI 22,88%	7.288,25	7.288,25	-	5.514,31						-
	TOTAL COM BDI - SPDA	39.142,47	39.142,47		29.615,31						
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27			4,03%	6.101,82	4,03%	6.101,82		
	TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27				6.101,82		6.101,82		
	BDI 22,88%	34.682,70	34.682,70				1.396,09		1.396,09		-
	TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	186.267,97	186.267,97				7.497,91		7.497,91		
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57								4.798,57
	TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		4.798,57								4.798,57
	BDI 14,59%		700,11								700,11
	TOTAL COM BDI - EQUIP. HID		5.498,68								5.498,68
	TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI	5.469.241,43	5.424.109,43		141.736,73		85.288,82		42.135,46		185.138,52
	TOTALS DO BDI	1.227.706,44	1.244.940,28		32.429,36		19.514,07		9.640,58		44.376,34
	desconto 1,39 %	-	3.315,54								- 3.315,54
	TOTAL GERAL COM BDI	6.696.947,87	6.665.734,17		174.166,10		104.802,89		51.776,05		226.199,32

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Junho /2019		Julho /2019		Agosto /2019		Setembro/2019		Outubro/2019		Novembro/2019	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS															
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41												
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57												
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67												
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72												
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30												
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75			22,91%	64.476,74								
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46												
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42												
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66												
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17												
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83												
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87												
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70	19,16%	45.293,78										
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11					8,90%	14.736,15				1,32%	2.193,64	
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78	4,15%	4.942,01			4,15%	4.942,01						
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76	45,84%	25.701,52			4,75%	2.662,43	3,36%	1.884,63	14,35%	8.046,30	16,12%	9.040,20
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10	8,18%	5.087,40			8,23%	5.121,70						
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07												
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44							15,37%	23.120,33				
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52												
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75												
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00	7,21%	17.886,12										
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88												
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02	7.736,02												
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00												
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.690.502,29	4.874.091,69	98,910,83	64.476,74	27.462,29	31.129,01	23.939,72	10.433,28						
BDI 22,88%		1.073.186,92	1.115.192,17	22.630,80	14.752,28	6.283,37	7.122,31	5.477,41	2.387,13						

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Junho /2019		Julho /2019		Agosto /2019		Setembro/2019		Outubro/2019		Novembro/2019	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS				5.763.689,21	5.989.283,86	121.541,63	79.229,02	33.745,66	38.251,32	29.417,13	12.820,41				
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16					3,86%	9.559,78		11.103,90	3,86%	4.888,09	5,55%	13.731,79
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				229.135,29	247.596,16			9.559,78	11.103,90	4.888,09	13.731,79				
BDI	22,88%	52.426,15	56.649,99					2.187,28	2.540,57	1.118,39	3.141,83				
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				281.561,44	304.246,15			11.747,06	13.644,47	6.006,48	16.873,62				
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	43.795,02												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				42.012,44	43.795,02										
BDI	22,88%	9.612,44	10.020,29												
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				51.624,88	53.815,31										
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08	5.052,60												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.				229.691,08	5.052,60										
BDI	14,59%	33.511,92	737,17												
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.				263.203,00	5.789,77										
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO														
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO															
BDI	14,59%														
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.															
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	38.796,60	18.752,43								8,54%	3.312,40		
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO				38.796,60	38.796,60	18.752,43						3.312,40			
BDI	22,88%	8.876,66	8.876,66	4.290,56								757,88			
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO				47.673,26	47.673,26	23.042,99						4.070,28			

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1ª e 2ª aditivo (R\$)	Junho /2019		Julho /2019		Agosto /2019		Setembro/2019		Outubro/2019		Novembro/2019	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85												
	TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85												
	BDI 14,59%	8.121,41	3.872,17												
	TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS	63.785,65	30.412,02												
31.	SPDA	31.854,22	31.854,22												
	TOTAL SEM BDI - SPDA	31.854,22	31.854,22												
	BDI 22,88%	7.288,25	7.288,25												
	TOTAL COM BDI - SPDA	39.142,47	39.142,47												
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27					5,66%	10.099,68	5,31%	8.047,71	5,31%	8.047,71	12,13%	8.710,02
	TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27						10.099,68		8.047,71		8.047,71		8.710,02
	BDI 22,88%	34.682,70	34.682,70						2.310,81		1.841,32		1.841,32		1.992,85
	TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	186.267,97	186.267,97						12.410,49		9.889,03		9.889,03		10.702,87
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57												
	TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		4.798,57												
	BDI 14,59%		700,11												
	TOTAL COM BDI - EQUIP.HID		5.498,68												
	TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI	5.469.241,43	5.424.109,43						64.476,74		47.121,75		50.280,62		32.875,09
	TOTALS DO BDI	1.227.706,44	1.244.940,28						14.752,28		10.781,46		11.504,20		7.521,81
	desconto 1,39 %		3.315,54												
	TOTAL GERAL COM BDI	6.696.947,87	6.665.734,17						79.226,05		57.903,20		61.784,82		40.396,90

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Dezembro/2019		Janeiro/2020		Fevereiro/2020		TOTAL GERAL INCLUSOS ADITIVOS 1 e 2	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS											
01.	DESPESSAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41							100,00%	490.485,41
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57							100,00%	143.636,57
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67							100,00%	147.755,67
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72							107,95%	527.065,21
05.	SUPERSTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30							106,19%	1.301.033,81
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75					0,0009%	2,41	100,00%	281.418,47
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46							100,00%	210.289,46
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42							100,00%	130.962,63
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66							100,00%	77.728,97
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17							100,27%	97.713,35
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83							100,00%	313.820,83
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87							100,00%	39.673,87
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70	2,40%	5.663,13					100,00%	236.405,70
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11				4,95%	8.193,65		100,00%	165.578,21
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78	3,83%	4.557,55					100,00%	119.012,78
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76	15,57%	8.728,26					100,00%	56.063,34
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10							100,00%	62.209,10
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07							100,00%	123.840,07
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44							100,00%	150.441,44
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52				99,86%	29.256,52		100,00%	16.282,12
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75	69%	12.000,00		31%	5.338,75		100,00%	17.338,75
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00	1,64%	4.063,00					100,00%	210.113,69
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88							100,00%	14.297,24
24.	LIMP. FINAL E DESMOB.	7.736,02	7.736,02						100,00%	7.736,20	7.736,20
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00						100,00%	3.300,00	3.300,00
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS				4.690.502,29	4.874.091,69	35.011,94	42.788,92	11.038,61	4.911.676,98		
BDI 22,88%				1.073.186,92	1.115.192,17	8.010,73	9.790,10	2.525,63	1.123.791,68		

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Dezembro/2019		Janeiro/2020		Fevereiro/2020		TOTAL GERAL INCLUSOS ADITIVOS 1 e 2	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS				5.763.689,21	5.989.283,86	43.022,67	52.579,02	13.564,24	6.035.468,66		
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16	23.009,05	18.000,00	7,27%	18.000,00		100,00%	229.596,32	
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				229.135,29	247.596,16	23.009,05	18.000,00	-	-	247.596,32	
BDI	22,88%	52.426,15	56.649,99	5.264,47	4.118,40					56.650,03	
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				281.561,44	304.246,15	28.273,52	22.118,40	-	-	304.246,35	
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	43.795,02						100,00%	43.795,02	
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				42.012,44	43.795,02	-	-	-	-	43.795,02	
BDI	22,88%	9.612,44	10.020,29							10.020,29	
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				51.624,88	53.815,31	-	-	-	-	53.815,31	
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08	5.052,60	5.052,60		100%			100,00%	5.052,60	
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.				229.691,08	5.052,60	5.052,60	-	-	-	5.052,60	
BDI	14,59%	33.511,92	737,17	737,17						737,17	
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.				263.203,00	5.789,77	5.789,77	-	-	-	5.789,77	
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO										
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO						-	-	-	-		
BDI	14,59%										
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.						-	-	-	-		
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	38.796,60	8.916,66		22,98%			100,00%	38.796,60	
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO				38.796,60	38.796,60	8.916,66	-	-	-	38.796,60	
BDI	22,88%	8.876,66	8.876,66	2.040,13						8.876,66	
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO				47.673,26	47.673,26	10.956,79	-	-	-	47.673,26	

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Dezembro/2019		Janeiro/2020		Fevereiro/2020		TOTAL GERAL INCLUSOS ADITIVOS 1 e 2	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
					MED_34	MED_35	MED_36				
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85							100,00%	26.539,85
	TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85	-	-	-	-	-	-	-	2.584,54
	BDI 14,59%	8.121,41	3.872,17	-	-	-	-	-	-	-	377,07
	TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENT	63.785,65	30.412,02	-	-	-	-	-	-	-	2.961,61
31.	SPDA	31.854,22	31.854,22							100,00%	31.854,22
	TOTAL SEM BDI - SPDA	31.854,22	31.854,22	-	-	-	-	-	-	-	31.854,22
	BDI 22,88%	7.288,25	7.288,25	-	-	-	-	-	-	-	7.288,25
	TOTAL COM BDI - SPDA	39.142,47	39.142,47	-	-	-	-	-	-	-	39.142,47
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27	7.127,54	4.500,00	4.500,00	20.337,56	147.085,27		97,03%	147.085,27
	TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27	7.127,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	151.585,27		-	151.585,27
	BDI 22,88%	34.682,70	34.682,70	1.630,78	1.029,60	1.029,60	1.029,60	34.682,67		-	34.682,67
	TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	186.267,97	186.267,97	8.758,32	5.529,60	5.529,60	5.529,60	186.267,94		-	186.267,94
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57					4.798,57		100,00%	4.798,57
	TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		4.798,57					4.798,57		-	4.798,57
	BDI 14,59%		700,11					700,11		-	700,11
	TOTAL COM BDI - EQUIP.HID		5.498,68					5.498,68		-	5.498,68
	TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI	5.469.241,43	5.424.109,43	79.114,26	65.288,92	11.038,61	11.038,61	5.426.707,47			5.426.707,47
	TOTALS DO BDI	1.227.706,44	1.244.940,28	17.683,29	14.938,10	2.525,63	2.525,63	1.242.342,24			1.242.342,24
	desconto 1,39 %	-	3.315,54					3.315,54			3.315,54
	TOTAL GERAL COM BDI	6.696.947,87	6.665.734,17	96.797,55	74.490,17	13.564,24	13.564,24	6.665.734,17			6.665.734,17