



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Cais do Apolo nº 739 – 3º andar, Bairro do Recife, Recife – PE – CEP: 50030-902
Fones: (81) 3225-3434 / 3225-3435 – e-mail: sa@trt6.jus.br

Ref. ao PROAD nº 20.617/2018 (Proc. nº 26/2017)


Objeto: Construção do Fórum Trabalhista de Goiana.


D E S P A C H O

Investido das atribuições delegadas a esta Secretaria por meio da Portaria TRT-DG nº 006/2019, **autorizo a atualização do cronograma físico-financeiro do contrato em epígrafe**, referente aos serviços de construção do Fórum Trabalhista de Goiana, em conformidade com o despacho da Divisão de Planejamento Físico (DPLAN) e o novo cronograma apresentado pela contratada, de acordo com o documento em anexo.

À **DPLAN** para que seja dado conhecimento à contratada da autorização, bem como para acompanhar o contrato.

Recife, 10 de janeiro de 2020.


MURILO GOMES LEAL JÚNIOR
Diretor Substituto da Secretaria Administrativa
TRT 6ª Região



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

À Secretaria Administrativa,

PROAD. Nº 20.617/2018

REF.: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE GOIANA – CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA.

Assunto: Atualização do Cronograma

Após análise do processo em epígrafe, seguindo recomendação do relatório preliminar SACI resultado da Auditoria na Gestão das Contratações de Obras de Engenharia – PROAD Nº 18.922/2018, ante alguns serviços pendentes devido ao aguardo na liberação do 2º termo aditivo por serem interligados aos serviços do aditivo, além disso, houve a necessidade de um novo realinhamento do cronograma após a última prorrogação de prazo, isto tendo consciência em não deixar um prejuízo ao erário, estamos convictos em viabilizar o equilíbrio econômico-financeiro para finalização dos serviços e o realinhamento dos mesmos para continuidade e término, conforme explanado na solicitação de prorrogação de prazo da obra.

Portanto, declaramos que há a necessidade de atualização do cronograma físico-financeiro da Construção do Fórum Trabalhista de Goiana.

Recife, 10 de janeiro de 2020


DURVAL SOARES DA SILVA JUNIOR
Chefe Substituto da Divisão de Planejamento Físico
TRT 6ª Região

Olinda(PE), 09 de janeiro de 2020.

A

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Pernambuco

Coordenadoria de Engenharia e Planejamento Físico – CPLAN

Av. Cais do Apolo, 739, 1º andar – Bairro do Recife – Recife/PE

Ref.: Processo TRT6 26/2017,
Coordenadoria TRT6 Nº 001/17,
Fórum Trabalhista de Goiana/PE

Vimos através do presente solicitar o realinhamento do cronograma físico financeiro, devido a necessidade de alterações na ordem de execução dos serviços proposto.

Atenciosamente,



Construtora Umuarama Eireli-EPP
Engº Prêntice Chaves Ribeiro
CREA/PE 6277D

AL CHIEFE DO SETOR
DE JORNAL SÚNIOR.

INFORMAMOS QUE ESTAMOS DE
ACORDO COM A ATUALIZAÇÃO
DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,
DESA O MELHOR ANDAMENTO DA
OPERA.

Em, 10/01/2020

M/D/f

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	PERC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro/2018		Fevereiro/2018	
					MED_01		MED_02		MED_03		MED_04		MED_05		MED_06	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS																
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41	7,36%	8,01%	39.267,36	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57	2,15%	82,45%	118.434,77	5,26%	7.560,54			7,02%	10.080,72				
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67	2,22%	76,45%	112.963,41	12,85%	18.989,06	4,87%	7.192,50			5,36%	7.923,26		
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72	7,33%	11,89%	58.072,08	39,38%	192.284,23	6,79%	33.154,85			1,86%	9.073,46	1,39%	6.768,56
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30	18,38%					7,63%	93.501,91	20,21%	247.643,59	13,81%	169.172,70	20,21%	247.643,58
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75	4,22%												
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46	3,15%												
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42	1,96%												
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66	1,17%												
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17	1,46%												
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83	4,71%												
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87	0,60%												
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70	3,55%												
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11	2,48%												
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78	1,79%												
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76	0,84%												
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10	0,93%												
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07	1,86%												
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44	2,26%												
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52	0,44%												
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75	0,26%												
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00	3,72%												
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88	0,12%												
24.	LIMP. FINAL E DESMOR.	7.736,02	7.736,02	0,12%												
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00	0,05%												
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS						328.737,62	243.779,00	158.794,43	282.669,48	211.114,59	279.357,31					
BDI 22,88%						1.073.186,92	1.115.192,17	75.215,16	55.776,64	36.332,17	64.674,78	48.303,02	63.916,95			

PRENTICE CHAVES RIBEIRO
ENGO CIVIL CREA 6277- D PE

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	PERC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro/2018		Fevereiro/2018		
					MED_01	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS					403.952,78		299.555,64		195.126,60		347.344,26		259.417,61		343.274,26		
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16	3,71%													
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	
BDI	22,88%	52.426,15	56.649,99														
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS																	
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	43.795,02	0,66%													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO																	
BDI	22,88%	9.612,44	10.020,29														
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO																	
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08	5.052,60														
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.																	
BDI	14,59%	33.511,92	737,17														
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.																	
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.																	
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO																
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO																	
BDI	14,59%																
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.																	
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	38.796,60	0,58%													
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO																	
BDI	22,88%	8.876,66	8.876,66														
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO																	

PRENTICE CHAVES RIBEIRO
ENGO CIVIL CREA 6277 - D PE

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	PERC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro /2018		Fevereiro /2018	
					MED_01	R\$	MED_02	R\$	MED_03	R\$	MED_04	R\$	MED_05	R\$	MED_06	R\$
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85	0,40%												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS		55.664,24	26.539,85													
BDI 14,59%		8.121,41	3.872,17													
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS		63.785,65	30.412,02													

31.	SPDA	31.854,22	31.854,22	0,48%												
TOTAL SEM BDI - SPDA		31.854,22	31.854,22													
BDI 22,88%		7.288,25	7.288,25													
TOTAL COM BDI - SPDA		39.142,47	39.142,47													

32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27	2,27%												
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		151.585,27	151.585,27													
BDI 22,88%		34.682,70	34.682,70													
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		186.267,97	186.267,97													

33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.			4.798,57													
BDI 14,59%			700,11													
TOTAL COM BDI - EQUIP. HID			5.498,68													

TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI		5.469.241,43	5.424.109,43		328.737,62	243.779,00	158.794,43	282.669,48	211.114,59	279.357,31
TOTALS DO BDI		1.227.706,44	1.244.940,28		75.215,16	55.776,64	36.332,17	64.674,78	48.303,02	63.916,95
desconto 1,39 %		-	3.315,54							
TOTAL GERAL COM BDI		6.696.947,87	6.665.734,17		403.952,78	299.555,64	195.126,60	347.344,26	259.417,61	343.274,26

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Marco/2018		Abril/2018		Maio/2018		Junho/2018	
				MED_07	R\$	MED_08	R\$	MED_09	R\$	MED_10	R\$
OBRAS CIVIS											
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57	5,26%	7.560,54						
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67								
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72								
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30	19,29%	236.296,63	13,51%	165.490,50	6,40%	78.470,89	28,74%	80.867,10
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75				17,34%	48.786,05		30,87%	64.907,55
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46							33,32%	43.637,32
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42								
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66								
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17								
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83								
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87								
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70								
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11								
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78								
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76								
17.	PEÇAS DE MARM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10								
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07								
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44								
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52								
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75								
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00								
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88								
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02	7.736,02								
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00								
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.690.502,29	4.874.091,69		268.802,34		190.435,67		152.202,11		214.357,14
BDI	22,88%	1.073.186,92	1.115.192,17		61.501,98		43.574,68		34.823,84		49.044,91

PRENTICE CHAVES-RIBEIRO
ENGO CIVIL CRA 6277 - D PE

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1ª e 2ª aditivo (R\$)	Marco/2018		Abril/2018		Maio/2018		Junho/2018	
				MED_07	R\$	MED_08	R\$	MED_09	R\$	MED_10	R\$
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS				5.763.689,21	5.989.283,86	330.304,32	234.007,35	187.025,95	263.402,05		

26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16								
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				229.135,29	247.596,16						
BDI	22,88%	52.426,15	56.649,99								
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				281.561,44	304.246,15						

27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	43.795,02								
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				42.012,44	43.795,02						
BDI	22,88%	9.612,44	10.020,29								
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				51.624,88	53.815,31						

28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08	5.052,60								
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.				229.691,08	5.052,60						
BDI	14,59%	33.511,92	737,17								
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.				263.203,00	5.789,77						

28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO	-	-								
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				-	-						
BDI	14,59%	-	-								
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.				-	-						

29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	38.796,60								
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO				38.796,60	38.796,60						
BDI	22,88%	8.876,66	8.876,66								
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO				47.673,26	47.673,26						

PRENTICE CHAVES-RIBEIRO
ENGO CIVIL CREA 6277- D PE

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Março/2018		Abril/2018		Maio/2018		Junho /2018	
				MED_07	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85								
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS				55.664,24	26.539,85						
BDI 14,59%				8.121,41	3.872,17						
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS				63.785,65	30.412,02						
31.	SPDA	31.854,22	31.854,22								
TOTAL SEM BDI - SPDA				31.854,22	31.854,22						
BDI 22,88%				7.288,25	7.288,25						
TOTAL COM BDI - SPDA				39.142,47	39.142,47						
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27								
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA				151.585,27	151.585,27						
BDI 22,88%				34.682,70	34.682,70						
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA				186.267,97	186.267,97						
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57								
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.					4.798,57						
BDI 14,59%					700,11						
TOTAL COM BDI - EQUIP.HID					5.498,68						
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI				5.469.241,43	5.424.109,43	268.802,34	190.435,67	152.202,11	214.357,14		
TOTAL DO BDI				1.227.706,44	1.244.940,28	61.501,98	43.571,68	34.823,84	49.044,91		
desconto 1,39 %					3.315,54						
TOTAL GERAL COM BDI				6.696.947,87	6.665.734,17	330.304,32	234.007,35	187.025,95	263.402,05		

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Julho /2018		Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		2ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018		2ª Quinzena Novembro /2018		
				MED_11	%	MED_12	%	MED_13	%	MED_14	%	MED_15	%	MED_16	%	MED_17	%	
OBRAS CIVIS																		
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	1,88%	9.229,71	1,88%	9.229,71	1,88%	9.229,71	0,81%	3.991,22	
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57															
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67															
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72	5,28%	25.789,83	7,45%	36.383,36											
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30															
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75	12,21%	34.357,80							10,58%	29.778,29					
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46	12,56%	26.408,95													
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42	31,71%	41.533,18					6,20%	8.120,35	4,26%	5.578,97	2,44%	3.190,25			
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66	27,47%	21.355,65			26,04%	20.243,98									
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17															
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83			27,88%	87.493,10	8,01%	25.143,91	11,55%	36.239,50	21,05%	66.064,48	13,46%	42.249,83			
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87													10,49%	4.160,89	
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70									5,02%	11.866,97			6,08%	14.371,75	
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11															
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78			20,70%	24.640,04	13,57%	16.150,44	6,53%	7.768,28	9,29%	11.058,19	13,97%	16.625,42	4,53%	5.392,67	
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76															
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10															
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07			6,29%	7.791,57	51,90%	64.277,35	15,28%	18.923,97	7,33%	9.074,49			9,33%	11.551,63	
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44															
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52															
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75															
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00											5,11%	12.690,20	7,91%	19.628,91	
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88															
24.	LIMP. FINAL E DESMOR.	7.736,02	7.736,02															
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00															
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS				4.690.502,29	4.874.091,69	174.390,58	181.254,67	150.749,21	80.282,40	142.651,10	83.985,40	59.097,07						
BDI 22,88%				1.073.186,92	1.115.192,17	39.900,56	41.474,06	34.491,41	18.368,61	32.638,57	19.215,85	13.521,40						

PRENTICE CHAVES RIBEIRO
ENGO CIVIL CREA 6277 - D PE

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Julho /2018		Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		2ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018		2ª Quinzena Novembro /2018		
				MED_11	%	MED_12	%	MED_13	%	MED_14	%	MED_15	%	MED_16	%	MED_17	%	
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS				5.763.689,21		222.725,73		185.240,62		98.651,01		175.289,67		103.201,25		72.618,47		
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16		1,79%	4.427,00	17,42%	43.125,49	8,90%	22.047,34						1,66%	4.115,79	
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				229.135,29		4.427,00		43.125,49		22.047,34								4.115,79
BDI	22,88%	52.426,15	56.649,99			1.012,89		9.867,11		5.044,43							941,69	
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				281.561,44		5.439,89		52.992,60		27.091,77								5.057,48
TOTAL COM BDI - PRE-INSTALAÇÃO				42.012,44		43.795,02												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				42.012,44														
BDI	22,88%	9.612,44	10.020,29															
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				51.624,88		53.815,31												
TOTAL COM BDI - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS				229.691,08		5.052,60												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.				229.691,08		5.052,60												
BDI	14,59%	33.511,92	737,17															
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.				263.203,00		5.789,77												
CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO				-		-		-		-		-		-		-		
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				-		-		-		-		-		-		-		-
BDI	14,59%	-	-			-		-		-		-		-		-	-	
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.				-		-		-		-		-		-		-		-
29. SUBESTAÇÃO				38.796,60		38.796,60												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO				38.796,60		38.796,60												
BDI	22,88%	8.876,66	8.876,66															
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO				47.673,26		47.673,26												

PRENTICE CHAVES RIBEIRO
ENGO CIVIL CREA 6277 - D PE

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Julho /2018		Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		2ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018		2ª Quinzena Novembro /2018		
				MED_11	R\$	MED_12	R\$	MED_13	R\$	MED_14	R\$	MED_15	R\$	MED_16	R\$	MED_17	R\$	
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85															
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS				55.664,24	26.539,85													
BDI 14,59%				8.121,41	3.872,17													
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS				63.785,65	30.412,02													
31.	SPDA	31.854,22	31.854,22															
TOTAL SEM BDI - SPDA				31.854,22	31.854,22													
BDI 22,88%				7.288,25	7.288,25													
TOTAL COM BDI - SPDA				39.142,47	39.142,47													
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27												15,33%	23.233,11	6,87%	10.410,00
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA				151.585,27	151.585,27											23.233,11		10.410,00
BDI 22,88%				34.682,70	34.682,70										5.315,73		2.381,80	
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA				186.267,97	186.267,97										28.548,84		12.791,80	
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57															
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.					4.798,57													
BDI 14,59%					700,11													
TOTAL COM BDI - EQUIP. HID					5.498,68													
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI				5.469.241,43	5.424.109,43	174.390,50	185.681,67	193.873,12	102.329,74	142.651,10	107.218,51	73.622,86						
TOTALS DO BDI				1.227.706,44	1.244.940,28	39.900,57	42.483,95	44.358,15	23.413,04	32.638,57	24.531,58	16.844,89						
desconto 1,39 %				-	3.315,54													
TOTAL GERAL COM BDI				6.696.947,87	6.665.734,17	214.291,07	228.165,62	238.231,27	125.742,78	175.289,67	131.750,09	90.467,75						

PRENTICE CHAVES RIBEIRO
ENGO CIVIL CREA 6277 - D PE

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	1ª Quinzena Dezembro /2018		1º ADITIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019		Março /2019		1ª quinzena de Abril /2019	
				MED_18	R\$	MED_19	R\$	MED_20	R\$	MED_21	R\$	MED_22	R\$	MED_23	R\$

OBRAS CIVIS

01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41	1,88%	9.229,71			1,37%	6.735,19	1,88%	9.229,71	1,88%	9.229,71		
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57												
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67					0,00%	0,96						
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72			31,69%	154.753,67	5,60%	27.335,08						
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30			-1,49%	- 18.259,83	0,00%	- 0,48						
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75	1,70%	4.795,19										
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46	6,42%	13.494,72			11,99%	25.220,64	0,96%	2.013,49				
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42	13,91%	18.211,16			3,96%	5.190,00	4,20%	5.501,40				
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66	13,34%	10.368,00	-2,77%	- 2.156,11	27,50%	21.373,73						
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17					56,21%	54.773,61						
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83	5,60%	17.560,11	-2,26%	- 7.081,45	1,94%	6.085,59	2,48%	7.780,39	9,71%	30.458,49		
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87	24,61%	9.764,60			48,10%	19.082,73						
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70	30,11%	71.186,56			0,74%	1.760,01	4,13%	9.765,13	0,59%	1.393,08		
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11					6,62%	10.963,71	76,73%	127.044,20				
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78	4,69%	5.586,82	-0,01%	- 15,28	1,39%	1.650,58						
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76												
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10					9,64%	6.000,00	28,93%	18.000,00				
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07			0,00%	0,60	0,26%	324,82	4,40%	5.450,14				
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44	19,87%	29.885,76	37,63%	56.605,27	17,26%	25.958,88						
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52												
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75												
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00					17,53%	43.500,88	32,87%	81.559,74	4,50%	11.160,96		
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88					115,92%	9.244,64						
24.	LIMP. FINAL E DESSOM.	7.736,02	7.736,02												
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00												
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS				4.650.502,29	4.874.091,69	190.082,63	183.845,67	119.110,68	242.855,10	221.819,31	-	-	-	-	-
BDI 22,88%				1.073.186,92	1.115.192,17	43.490,90	42.063,88	27.252,52	55.565,25	50.752,26	-	-	-	-	-

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	1ª Quinzena Dezembro /2018		1º ADITIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019		Marco /2019		1ª quinzena de Abril /2019		
				MED_18	R\$	MED_19	R\$	MED_20	R\$	MED_21	R\$	MED_22	R\$	MED_23	R\$	
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS				5.763.689,21	5.989.283,86	233.573,53	225.909,55	146.363,20	298.420,35	272.571,57	-	-	-	-	-	-
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16	4,03%	9.987,00	3,13%	7.738,50	0,29%	725,70	16,39%	40.592,34					
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				229.135,29	247.596,16		9.987,00		7.738,50		725,70		40.592,34			
BDI	22,88%	52.426,15	56.649,99		2.285,02		1.770,56		166,04		9.287,53					
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				281.561,44	304.246,15	12.272,02	9.509,06	891,74	49.879,87							
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	43.795,02	1,49%	652,50	94,44%	41.359,94									
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				42.012,44	43.795,02	652,50	41.359,94									
BDI	22,88%	9.612,44	10.020,29		149,29		9.463,15									
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				51.624,88	53.815,31	801,79	50.823,09									
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08	5.052,60													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.				229.691,08	5.052,60											
BDI	14,59%	33.511,92	737,17													
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.				263.203,00	5.789,77											
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO	-	-													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				-	-											
BDI	14,59%	-	-													
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.				-	-											
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	38.796,60													
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO				38.796,60	38.796,60											
BDI	22,88%	8.876,66	8.876,66													
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO				47.673,26	47.673,26											

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	1ª Quinzena Dezembro /2018		1º ADITIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019		Março /2019		1ª quinzena de Abril /2019		
				MED_18	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85											100,00%	26.539,85	
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS				55.664,24	26.539,85											
BDI 14,59%				8.121,41	3.872,17											
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS				63.785,65	30.412,02											
31.	SPDA	31.854,22	31.854,22	22,66%	7.219,34					1,68%	533,88					
TOTAL SEM BDI - SPDA				31.854,22	31.854,22		7.219,34				533,88					
BDI 22,88%				7.288,25	7.288,25		1.651,78				122,15					
TOTAL COM BDI - SPDA				39.142,47	39.142,47		8.871,12				656,03					
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27	7,81%	11.836,20			24,95%	37.823,00				9,546,66			
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA				151.585,27	151.585,27		11.836,20			37.823,00			9.546,66			
BDI 22,88%				34.682,70	34.682,70		2.708,12			8.653,90			2.184,28			
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA				186.267,97	186.267,97		14.544,32			46.476,90			11.730,94			
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.					4.798,57											
BDI 14,59%					700,11											
TOTAL COM BDI - EQUIP.HID					5.498,68											
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI				5.469.241,43	5.424.109,43		219.777,67			183.845,67			206.032,12		246.682,18	
TOTALS DO BDI				1.227.706,44	1.244.940,28		50.285,11			42.063,88			47.140,14		56.440,88	
desconto 1,39%				-	3.315,54											
TOTAL GERAL COM BDI				6.696.947,87	6.665.734,17		270.062,78			225.909,55			253.172,26		303.123,06	

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019		2ª quinzena de Maio/2019		2º ADITIVO	
				MED_24	%	MED_25	%	MED_26	%	MED_27	%
OBRAS CIVIS											
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41	1,78%	8.730,81					15,71%	77.041,10
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57							0,47%	688,40
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67							-3,39%	- 16.549,91
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72							6,62%	81.074,32
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30							6,52%	18.354,89
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75							37,21%	78.244,11
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46							8,42%	6.543,72
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42								
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66								
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17	25,84%	25.179,00	9,11%	8.880,37	9,11%	8.880,37	0,58%	1.826,88
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83							-14,07%	- 5.582,45
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87								
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70	7,85%	18.558,26	23,92%	56.547,03			-8,90%	- 14.736,15
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11	10,38%	17.183,01						
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78			6,05%	7.200,00	7,15%	8.514,05		
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76								
17.	PEÇAS DE MARM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10	45,01%	28.000,00						
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07							2,04%	2.530,49
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44	1,86%	2.791,00			8,03%	12.080,20	-155,44%	- 45.538,64
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52								
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75								
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00	5,76%	14.299,75					2,15%	5.324,13
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88								
24.	LIMP.FINAL E DESMOR.	7.736,02	7.736,02								
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00								
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS				4.690.502,29	4.874.091,69	114.671,25	72.627,40	29.474,62	189.220,89		
BDI 22,88%				1.073.186,92	1.115.192,17	26.236,78	16.617,15	6.743,79	43.293,74		

PRENTICE CHAVES RIBEIRO
ENGO CIVIL CREA 6277 - D PE

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019		2ª quinzena de Maio/2019		2º ADITIVO		
				MED_24	%	MED_25	%	MED_26	%	MED_27	%	
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS				5.763.689,21		140.908,03		89.244,55		36.218,41		232.514,63

26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16	1,20%	2.964,48	2,65%	6.559,60	6.559,60	7,46%	18.460,87
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,29	247.596,16		2.964,48	6.559,60	6.559,60	18.460,87		
BDI	22,88%	52.426,15	56.649,99		678,27	1.500,84	1.500,83	4.223,84		
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.561,44	304.246,15		3.642,75	8.060,44	8.060,43	22.684,71		

27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	43.795,02							1.782,58
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		42.012,44	43.795,02					1.782,58		
BDI	22,88%	9.612,44	10.020,29					407,85		
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		51.624,88	53.815,31					2.190,43		

28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08	5.052,60							
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		229.691,08	5.052,60							
BDI	14,59%	33.511,92	737,17							
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.		263.203,00	5.789,77							

28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO	-	-							
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		-	-							
BDI	14,59%	-	-							
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.		-	-							

29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	38.796,60							
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO		38.796,60	38.796,60							
BDI	22,88%	8.876,66	8.876,66							
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO		47.673,26	47.673,26							

PRENTICE CHAVES RIBEIRO
ENGE CIVIL CREA 6277 - D PE

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019		2ª quinzena de Maio/2019		2º ADITIVO		
				MED_24	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85									
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS				55.664,24	26.539,85						-29.124,39	
BDI	14,59%	8.121,41	3.872,17								-4.249,24	
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS				63.785,65	30.412,02							-33.373,63
31.	SPDA	31.854,22	31.854,22	75,66%	24.101,00							
TOTAL SEM BDI - SPDA				31.854,22	31.854,22		24.101,00					
BDI	22,88%	7.288,25	7.288,25		5.514,31							
TOTAL COM BDI - SPDA				39.142,47	39.142,47		29.615,31					
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27			4,03%	6.101,82	4,03%	6.101,82			
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA				151.585,27	151.585,27			6.101,82	6.101,82			
BDI	22,88%	34.682,70	34.682,70				1.396,09		1.396,09			
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA				186.267,97	186.267,97			7.497,91	7.497,91			
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57								4.798,57	
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.					4.798,57							4.798,57
BDI	14,59%		700,11								700,11	
TOTAL COM BDI - EQUIP.HID					5.498,68							5.498,68
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI				5.469.241,43	5.424.109,43		141.736,73		85.288,82		42.135,46	185.138,52
TOTALS DO BDI				1.227.706,44	1.244.940,28		32.429,36		19.514,07		9.640,58	44.376,34
desconto 1,39 %				-	3.315,54							- 3.315,54
TOTAL GERAL COM BDI				6.696.947,87	6.665.734,17		174.166,10		104.802,89		51.776,05	226.199,32

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Junho /2019		Julho /2019		Agosto /2019		Setembro/2019		Outubro/2019		Novembro/2019	
				MED_28	%	MED_29	%	MED_30	%	MED_31	%	MED_32	%	MED_33	%
				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
OBRAS CIVIS															
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41												
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57												
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67												
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72												
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30												
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75			22,91%	64.476,74								
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46												
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42												
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66												
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17												
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83												
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87												
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	236.405,70	19,16%	45.293,78										
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11					8,90%	14.736,15					1,32%	2.193,64
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78	4,15%	4.942,01			4,15%	4.942,01					2,19%	2.193,64
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76	45,84%	25.701,52			4,75%	2.662,43					14,35%	8.046,30
17.	PEÇAS DE MARM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10	8,18%	5.087,40			8,23%	5.121,70					31,69%	17.768,46
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07												
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44												
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.296,52												
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75												
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00	7,21%	17.886,12										
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88												
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02	7.736,02												
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00												
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS				4.690.502,29	4.874.091,69	98,910,83	64.476,74	27.462,29	31.129,01	23.939,72	88.234,14				
BDI 22,88%				1.073.186,92	1.115.192,17	22.630,80	14.752,28	6.283,37	7.122,31	5.477,41	20.187,97				

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Junho /2019		Julho /2019		Agosto /2019		Setembro/2019		Outubro/2019		Novembro/2019	
				MED_28	R\$	MED_29	R\$	MED_30	R\$	MED_31	R\$	MED_32	R\$	MED_33	R\$
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS				5.763.689,21	5.989.283,86	121.541,63	79.229,02	33.745,66	38.251,32	29.417,13	108.422,11				

26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16					3,86%	9.559,78	11.103,90	3,86%	4.888,09	22,11%	54.740,84
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				229.135,29	247.596,16				9.559,78	11.103,90		4.888,09		54.740,84
BDI	22,88%	52.426,15	56.649,99						2.187,28	2.540,57		1.118,39		12.524,70
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				281.561,44	304.246,15				11.747,06	13.644,47		6.006,48		67.265,54

27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	43.795,02											
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				42.012,44	43.795,02									
BDI	22,88%	9.612,44	10.020,29											
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO				51.624,88	53.815,31									

28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08	5.052,60											100%	5.052,60
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.				229.691,08	5.052,60										5.052,60
BDI	14,59%	33.511,92	737,17												737,17
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.				263.203,00	5.789,77										5.789,77

28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO														
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO															
BDI	14,59%														
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.															

29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	38.796,60												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO				38.796,60	38.796,60										
BDI	22,88%	8.876,66	8.876,66												
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO				47.673,26	47.673,26										

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Junho /2019		Julho /2019		Agosto /2019		Setembro/2019		Outubro/2019		Novembro/2019	
				MED_28	R\$	MED_29	R\$	MED_30	R\$	MED_31	R\$	MED_32	R\$	MED_33	R\$
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENT				55.664,24	26.539,85										
BDI 14,59%				8.121,41	3.872,17										
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENT				63.785,65	30.412,02										
31.	SPDA	31.854,22	31.854,22												
TOTAL SEM BDI - SPDA				31.854,22	31.854,22										
BDI 22,88%				7.288,25	7.288,25										
TOTAL COM BDI - SPDA				39.142,47	39.142,47										
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27					6,66%	10.099,68	5,31%	8.047,71	5,31%	8.047,71	12,13%	20.337,56
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA				151.585,27	151.585,27				10.099,68		8.047,71		8.047,71		20.337,56
BDI 22,88%				34.682,70	34.682,70				2.310,81		1.841,32		1.841,32		4.653,23
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA				186.267,97	186.267,97				12.410,49		9.889,03		9.889,03		24.990,79
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.					4.798,57										
BDI 14,59%					700,11										
TOTAL COM BDI - EQUIP.HID					5.498,68										
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI				5.469.241,43	5.424.109,43	117.663,26	64.476,74	47.121,75	50.280,62	40.187,92	177.278,27				
TOTALS DO BDI				1.227.706,44	1.244.940,28	26.921,34	14.752,28	10.781,46	11.504,20	9.195,00	40.143,22				
desconto 1,39 %				-	3.315,54										
TOTAL GERAL COM BDI				6.696.947,87	6.665.734,17	144.584,60	79.226,05	57.903,20	61.784,82	49.382,91	211.684,62				

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Dezembro/2019		TOTAL GERAL INCLUSOS ADITIVOS 1 e 2	
				MED_34			
				%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS							
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	490.485,41			100,00%	490.485,41
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	143.636,57			100,00%	143.636,57
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	147.755,67			100,00%	147.755,67
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	488.271,72			100,00%	488.271,72
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	1.225.247,30			100,00%	1.225.247,30
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	281.416,75	0,0009%	2,41	100,00%	281.419,16
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	210.289,46			100,00%	210.289,46
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	130.962,42			100,00%	130.962,42
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	77.728,66			100,00%	77.728,66
10.	FORROS	97.451,17	97.451,17			100,00%	97.451,17
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	313.820,83			100,00%	313.820,83
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	39.673,87			100,00%	39.673,87
13.	ESQUADRIA METALICA	236.405,70	236.405,70			100,00%	236.405,70
14.	VIDROS	180.314,26	165.578,11			100,00%	165.578,21
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	119.012,78			100,00%	119.012,78
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	56.063,76			100,00%	56.063,34
17.	PEÇAS DE MARM. E GRANITO	62.209,10	62.209,10			100,00%	62.209,10
18.	PINTURA	121.309,58	123.840,07			100,00%	123.840,07
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	150.441,44			100,00%	150.441,44
20.	PAISAGISMO	74.835,16	29.256,52			100,00%	29.256,92
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	17.338,75			100,00%	17.338,75
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	248.156,00			100,00%	248.156,00
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	7.974,88			100,00%	7.974,88
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02	7.736,02			100,00%	7.736,02
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	3.300,00	100,00%	3.300,00	100,00%	3.300,00
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.690.502,29	4.874.091,69		11.038,61		4.874.093,78
BDI 22,86%		1.073.186,92	1.115.192,17		2.525,63		1.115.192,65

PRENTICE CHAVES RIBEIRO
ENGO CIVIL CREA 6277- D PE

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Dezembro/2019		TOTAL GERAL INCLUSOS ADITIVOS 1 e 2	
				MED_34	R\$	%	R\$
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS		5.763.689,21	5.989.283,86		13.564,24		5.989.286,43
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	247.596,16			100,00%	247.596,32
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,29	247.596,16				247.596,32
BDI 22,88%		52.426,15	56.649,99				56.650,03
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.561,44	304.246,15				304.246,35
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	43.795,02			100,00%	43.795,02
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		42.012,44	43.795,02				43.795,02
BDI 22,88%		9.612,44	10.020,29				10.020,29
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		51.624,88	53.815,31				53.815,31
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08	5.052,60			100,00%	5.052,60
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		229.691,08	5.052,60				5.052,60
BDI 14,59%		33.511,92	737,17				737,17
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.		263.203,00	5.789,77				5.789,77
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO	-	-				-
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		-	-				-
BDI 14,59%		-	-				-
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.		-	-				-
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	38.796,60			100,00%	38.796,60
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO		38.796,60	38.796,60				38.796,60
BDI 22,88%		8.876,66	8.876,66				8.876,66
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO		47.673,26	47.673,26				47.673,26

PRENTICE CHAVES RIBEIRO
ENGO CIVIL CREA-6277 - D PE

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Valor contratual após 1º e 2º aditivo (R\$)	Dezembro/2019		TOTAL GERAL INCLUSOS ADITIVOS 1 e 2	
				MED_34	R\$	%	R\$
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	26.539,85			100,00%	26.539,85
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENT		55.664,24	26.539,85			-	2.584,54
BDI 14,59%		8.121,41	3.872,17			-	377,07
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENT		63.785,65	30.412,02			-	2.961,61

31.	SPDA	31.854,22	31.854,22			100,00%	31.854,22
TOTAL SEM BDI - SPDA		31.854,22	31.854,22				31.854,22
BDI 22,88%		7.288,25	7.288,25				7.288,25
TOTAL COM BDI - SPDA		39.142,47	39.142,47				39.142,47

32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	151.585,27			100,00%	151.585,27
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		151.585,27	151.585,27				151.585,27
BDI 22,88%		34.682,70	34.682,70				34.682,67
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		186.267,97	186.267,97				186.267,97

33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO		4.798,57			100,00%	4.798,57
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.			4.798,57				4.798,57
BDI 14,59%			700,11				700,11
TOTAL COM BDI - EQUIP. HID			5.498,68				5.498,68

TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI		5.469.241,43	5.424.109,43			11.038,61	5.426.707,47
TOTALS DO BDI		1.227.706,44	1.244.940,28			2.525,63	1.242.342,24
desconto 1,39 %		-	3.315,54			-	3.315,54
TOTAL GERAL COM BDI		6.696.947,87	6.665.734,17			13.564,24	6.665.734,17