



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Cais do Apolo, 739, 3º andar, Bairro do Recife, Recife - PE, CEP: 50.030-902
Fone/fax: (81) 3225-3434 – 3225-3437 • e-mail: sa@trt6.jus.br

Ref. ao PROAD nº 20.617/2018 (Proc. nº 26/2017)

Objeto: Construção do Fórum Trabalhista de Goiana.

Trata o presente expediente de análise do pedido de atualização do cronograma físico-financeiro do contrato realizado pela Construtora Umuarama Ltda. à fl. 947.

Alega a contratada que a solicitação se deve em face da lavratura do 2º Termo Aditivo, bem como do período chuvoso no estado de Pernambuco (junho a julho/2019).

A Divisão de Planejamento Físico (DPLAN) do Tribunal, à fl. 946, opinou favorável à atualização do documento contido às fls. 812/819 pelo coligido às fls. 948/965.

Sucede que ao analisar o novo cronograma surgiram dúvidas em relação ao desdobramento da 27ª medição do cronograma anterior que, no novo documento apresentado, passou a se referir ao valor do 2º Termo Aditivo (R\$226.199,32), bem como houve o acréscimo de mais 02 (duas) medições: 28ª (R\$268.655,25) e 29ª (R\$349.475,19).

Os esclarecimentos foram apresentados pela Unidade Gestora e pela Construtora Umuarama às fls. 966 e 967/968, respectivamente.

Diante do exposto, investido das atribuições delegadas a esta Secretaria por meio da Portaria TRT-DG nº 006/2019, **autorizo a atualização do cronograma físico-financeiro** do contrato em epígrafe de fls. 812/819 **pelo contido às fls. 948/965.**

À **DPLAN** para que seja dado conhecimento à contratada da autorização, bem como para acompanhar o contrato.

Recife, 30 de julho de 2019.

JOÃO ANDRÉ PEGADO
Diretor da Secretaria Administrativa
TRT 6ª Região



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

À Secretaria Administrativa,

PROAD. Nº 20.617/2018

REF.: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE
GOIANA – CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA.

Assunto: Atualização do Cronograma

Após análise do processo em epígrafe, da solicitação da empresa Construtora Umuarama Ltda., declaramos que há a necessidade de atualização do cronograma físico-financeiro da Construção do Fórum Trabalhista de Goiana.

Recife, 29 de julho de 2019.


CLÁUDIO B. C. BEZERRA DE MENEZES
Chefe Divisão de Planejamento Físico
TRT 6ª Região

Olinda(PE), 25 de julho de 2019.

A

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Pernambuco

Coordenadoria de Engenharia e Planejamento Físico – CPLAN

Av. Cais do Apolo, 739, 1º andar – Bairro do Recife – Recife/PE

Ref.: Processo TRT6 26/2017,
Coordenadoria TRT6 Nº 001/17,
Fórum Trabalhista de Goiana/PE

Vimos através do presente solicitar o realinhamento do cronograma físico financeiro em anexo provocado pelo 2º aditivo e pelas chuvas ocorridas torrenciais no período do junho de julho/19.

Atenciosamente,



Construtora Umuarama Eireli-EPP
Engº Prêntice Chaves Ribeiro
CREA/PE 6277D

Construtora Umuarama Ltda.

Rua 15 de Novembro. 163 - Varadouro - Olinda - PE
CEP 53020-070 CNPJ 70.216.130/0001-41
Telefax (81) 3439 7397 - umuarama@umuarama.eng.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	PERC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro/2018	
				MED_01		MED_02		MED_03		MED_04		MED_05	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS													
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	7,36%	8,01%	39.267,36	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	2,15%	82,45%	118.434,77	5,26%	7.560,54			7,02%	10.080,72		
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	2,22%	76,45%	112.963,41	12,85%	18.989,06	4,87%	7.192,50			5,36%	7.923,26
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	7,33%	11,89%	58.072,08	39,38%	192.284,23	6,79%	33.154,85			1,86%	9.073,46
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	18,38%					7,63%	93.501,91	20,21%	247.643,59	13,81%	169.172,70
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	4,22%										
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	3,15%										
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	1,96%										
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	1,17%										
10.	FORROS	97.451,17	1,46%										
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	4,71%										
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	0,60%										
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	3,55%										
14.	VIDROS	180.314,26	2,48%										
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	1,79%										
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	0,84%										
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	0,93%										
18.	PINTURA	121.309,58	1,86%										
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	2,26%										
20.	PAISAGISMO	74.835,16	0,44%										
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	0,26%										
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	3,72%										
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28	0,12%										
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02	0,12%										
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	0,05%										
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.690.502,29			328.737,62		243.779,00		158.794,43		282.669,48		211.114,59
BDI	22,88%	1.073.186,92			75.215,16		55.776,64		36.332,17		64.674,78		48.303,02
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS		5.763.689,21			403.952,78		299.555,64		195.126,60		347.344,26		259.417,61

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6^º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	PERC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro/2018	
				MED_ 01		MED_ 02		MED_ 03		MED_ 04		MED_ 05	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	3,71%										
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,29											
BDI 22,88%		52.426,15											
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.561,44											
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	0,66%										
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		42.012,44											
BDI 22,88%		9.612,44											
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO]		51.624,88											
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08											
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		229.691,08											
BDI 14,59%		33.511,92											
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.		263.203,00											
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO													
BDI 14,59%													
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.													
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	0,58%										
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO		38.796,60											
BDI 22,88%		8.876,66											
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO		47.673,26											
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	0,40%										
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS		55.664,24											

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	PERC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro/2018	
				MED_ 01		MED_ 02		MED_ 03		MED_ 04		MED_ 05	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	BDI 14,59%	8.121,41											
	TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS	63.785,65											
31.	SPDA	31.854,22	0,48%										
	TOTAL SEM BDI - SPDA	31.854,22											
	BDI 22,88%	7.288,25											
	TOTAL COM BDI - SPDA	39.142,47											
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	2,27%										
	TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27											
	BDI 22,88%	34.682,70											
	TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	186.267,97											
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO												
	TOTAL SEM BDI - EQUIP.HID												
	BDI 14,59%												
	TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.												
	DESCONTO DE BDI 1,39%												
	TOTAL COM BDI E DESCONTO- CLIMAT. EQUIP.												
	TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI	5.469.241,43			328.737,62		243.779,00		158.794,43		282.669,48		211.114,59
	TOTAIS DO BDI	1.227.706,44			75.215,16		55.776,64		36.332,17		64.674,78		48.303,02
	desconto 1,39 %												
	TOTAL GERAL COM BDI	6.696.947,87			403.952,78		299.555,64		195.126,60		347.344,26		259.417,61

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Fevereiro/2018		Março/2018		Abril/2018		Maio/2018		Junho /2018		Julho /2018	
			MED_ 06		MED_ 07		MED_ 08		MED_ 09		MED_ 10		MED_ 11	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS														
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57			5,26%	7.560,54								
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27												
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	1,39%	6.768,56									5,28%	25.789,83
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42	20,21%	247.643,58	19,29%	236.296,63	13,51%	165.490,50	6,40%	78.470,89				
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59							17,34%	48.786,05	28,74%	80.867,10	12,21%	34.357,80
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35									30,87%	64.907,55	12,56%	26.408,95
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42									33,32%	43.637,32	31,71%	41.533,18
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94											27,47%	21.355,65
10.	FORROS	97.451,17												
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35												
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32												
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70												
14.	VIDROS	180.314,26												
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78												
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76												
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10												
18.	PINTURA	121.309,58												
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05												
20.	PAISAGISMO	74.835,16												
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75												
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87												
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28												
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02												
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00												
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.690.502,29	279.357,31		268.802,34		190.435,67		152.202,11		214.357,14		174.390,58	
BDI 22,88%		1.073.186,92	63.916,95		61.501,98		43.571,68		34.823,84		49.044,91		39.900,56	
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS		5.763.689,21	343.274,26		330.304,32		234.007,35		187.025,95		263.402,05		214.291,14	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6^º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Fevereiro/2018		Março/2018		Abril/2018		Maio/2018		Junho /2018		Julho /2018	
			MED_ 06		MED_ 07		MED_ 08		MED_ 09		MED_ 10		MED_ 11	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29												
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,29												
BDI 22,88%		52.426,15												
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.561,44												
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		42.012,44												
BDI 22,88%		9.612,44												
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO]		51.624,88												
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		229.691,08												
BDI 14,59%		33.511,92												
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.		263.203,00												
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO														
BDI 14,59%														
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.														
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO		38.796,60												
BDI 22,88%		8.876,66												
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO		47.673,26												
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS		55.664,24												

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6^{ao} REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Fevereiro/2018		Março/2018		Abril/2018		Maio/2018		Junho /2018		Julho /2018	
			MED_ 06		MED_ 07		MED_ 08		MED_ 09		MED_ 10		MED_ 11	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	BDI 14,59%	8.121,41												
	TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS	63.785,65												
31.	SPDA	31.854,22												
	TOTAL SEM BDI - SPDA	31.854,22												
	BDI 22,88%	7.288,25												
	TOTAL COM BDI - SPDA	39.142,47												
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27												
	TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27												
	BDI 22,88%	34.682,70												
	TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	186.267,97												
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO													
	TOTAL SEM BDI - EQUIP.HID													
	BDI 14,59%													
	TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.													
	DESCONTO DE BDI 1,39%													
	TOTAL COM BDI E DESCONTO- CLIMAT. EQUIP.													
	TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI	5.469.241,43		279.357,31		268.802,34		190.435,67		152.202,11		214.357,14		174.390,50
	TOTAIS DO BDI	1.227.706,44		63.916,95		61.501,98		43.571,68		- 34.823,84		- 49.044,91		- 39.900,57
	desconto 1,39 %													
	TOTAL GERAL COM BDI	6.696.947,87		343.274,26		330.304,32		234.007,35		187.025,95		263.402,05		214.291,07

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		2ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018		2ª Quinzena Novembro /2018	
			MED_ 12		MED_ 13		MED_ 14		MED_ 15		MED_ 16		MED_ 17	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS														
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	1,88%	9.229,71	1,88%	9.229,71	1,88%	9.229,71	0,81%	3.991,22
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57												
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27												
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27	7,45%	36.383,36										
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42												
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59							10,58%	29.778,29				
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35												
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42					6,20%	8.120,35	4,26%	5.578,97	2,44%	3.190,25		
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94			26,04%	20.243,98								
10.	FORROS	97.451,17												
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	27,88%	87.493,10	8,01%	25.143,91	11,55%	36.239,50	21,05%	66.064,48	13,46%	42.249,83		
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32											10,49%	4.160,89
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70							5,02%	11.866,97			6,08%	14.371,75
14.	VIDROS	180.314,26												
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	20,70%	24.640,04	13,57%	16.150,44	6,53%	7.768,28	9,29%	11.058,19	13,97%	16.625,42	4,53%	5.392,67
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76												
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10												
18.	PINTURA	121.309,58	6,29%	7.791,57	51,90%	64.277,35	15,28%	18.923,97	7,33%	9.074,49			9,33%	11.551,63
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05												
20.	PAISAGISMO	74.835,16												
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75												
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87									5,11%	12.690,20	7,91%	19.628,91
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28												
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02												
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00												
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.690.502,29	181.254,67		150.749,21		80.282,40		142.651,10		83.985,40		59.097,07	
BDI	22,88%	1.073.186,92	41.471,06		34.491,41		18.368,61		32.638,57		19.215,85		13.521,40	
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS		5.763.689,21	222.725,73		185.240,62		98.651,01		175.289,67		103.201,25		72.618,47	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6^º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		2ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018		2ª Quinzena Novembro /2018	
			MED_ 12		MED_ 13		MED_ 14		MED_ 15		MED_ 16		MED_ 17	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	1,79%	4.427,00	17,42%	43.125,49	8,90%	22.047,34					1,66%	4.115,79
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,29		4.427,00		43.125,49		22.047,34						4.115,79
BDI 22,88%		52.426,15		1.012,89		9.867,11		5.044,43						941,69
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.561,44		5.439,89		52.992,60		27.091,77						5.057,48
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		42.012,44												-
BDI 22,88%		9.612,44												-
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO]		51.624,88												-
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		229.691,08												
BDI 14,59%		33.511,92												
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.		263.203,00												
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO														
BDI 14,59%														
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.														
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO		38.796,60												
BDI 22,88%		8.876,66												
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO		47.673,26												
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS		55.664,24												

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		2ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018		2ª Quinzena Novembro /2018	
			MED_ 12		MED_ 13		MED_ 14		MED_ 15		MED_ 16		MED_ 17	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	BDI 14,59%	8.121,41												
	TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS	63.785,65												
31.	SPDA	31.854,22												
	TOTAL SEM BDI - SPDA	31.854,22												
	BDI 22,88%	7.288,25												
	TOTAL COM BDI - SPDA	39.142,47												
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27									15,33%	23.233,11	6,87%	10.410,00
	TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27										23.233,11		10.410,00
	BDI 22,88%	34.682,70										5.315,73		2.381,80
	TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	186.267,97										28.548,84		12.791,80
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO													
	TOTAL SEM BDI - EQUIP.HID													
	BDI 14,59%													
	TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.													
	DESCONTO DE BDI 1,39%													
	TOTAL COM BDI E DESCONTO- CLIMAT. EQUIP.													
	TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI	5.469.241,43		185.681,67		193.873,12		102.329,74		142.651,10		107.218,51		73.622,86
	TOTAIS DO BDI	1.227.706,44	-	42.483,95	-	44.358,15	-	23.413,04	-	32.638,57	-	24.531,58	-	16.844,89
	desconto 1,39 %													
	TOTAL GERAL COM BDI	6.696.947,87		228.165,62		238.231,27		125.742,78		175.289,67		131.750,09		90.467,75

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	1ª Quinzena Dezembro /2018		1º ADITIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019	
			MED_ 18		MED_ 19		MED_ 20		MED_ 21	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS										
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	1,88%	9.229,71			1,37%	6.735,19	1,88%	9.229,71
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57								
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27							0,00%	- 0,96
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27			31,69%	154.753,67			5,60%	27.335,08
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42			-1,49%	- 18.259,83			0,00%	- 0,48
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59	1,70%	4.795,19						
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	6,42%	13.494,72			11,99%	25.220,64	0,96%	2.013,49
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	13,91%	18.211,16			3,96%	5.190,00	4,20%	5.501,40
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	13,34%	10.368,00	-2,77%	- 2.156,11	27,50%	21.373,73		
10.	FORROS	97.451,17							56,21%	54.773,61
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	5,60%	17.560,11	-2,26%	- 7.081,45	1,94%	6.085,59	2,48%	7.780,39
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	24,61%	9.764,60						
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	30,11%	71.186,56			0,74%	1.760,01	4,13%	9.765,13
14.	VIDROS	180.314,26							6,62%	10.963,71
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	4,69%	5.586,82	-0,01%	- 15,28			1,39%	1.650,58
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76								
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10							9,64%	6.000,00
18.	PINTURA	121.309,58			0,00%	- 0,60			0,26%	324,82
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	19,87%	29.885,76	37,63%	56.605,27			17,26%	25.958,88
20.	PAISAGISMO	74.835,16								
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75								
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87					17,53%	43.500,88	32,87%	81.559,74
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28					115,92%	9.244,64		
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02								
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00								
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.690.502,29		190.082,63		183.845,67		119.110,68		242.855,10
BDI 22,88%		1.073.186,92		43.490,90		42.063,88		27.252,52		55.565,25
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS		5.763.689,21		233.573,53		225.909,55		146.363,20		298.420,35

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	1ª Quinzena Dezembro /2018		1º ADITIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019	
			MED_ 18		MED_ 19		MED_ 20		MED_ 21	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	4,03%	9.987,00			3,13%	7.738,50	0,29%	725,70
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,29		9.987,00				7.738,50		725,70
BDI 22,88%		52.426,15		2.285,02				1.770,56		166,04
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.561,44		12.272,02				9.509,06		891,74
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44	1,49%	652,50			94,44%	41.359,94		
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		42.012,44		652,50				41.359,94		
BDI 22,88%		9.612,44		149,29				9.463,15		
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO]		51.624,88		801,79				50.823,09		
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08								
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		229.691,08								
BDI 14,59%		33.511,92								
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.		263.203,00								
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO									
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO										
BDI 14,59%										
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.										
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60							6,62%	2.567,50
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO		38.796,60								2.567,50
BDI 22,88%		8.876,66								587,44
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO		47.673,26								3.154,94
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24								
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS		55.664,24								

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6^º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	1ª Quinzena Dezembro /2018		1º ADITIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019	
			MED_ 18		MED_ 19		MED_ 20		MED_ 21	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	BDI 14,59%	8.121,41								
	TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS	63.785,65								
31.	SPDA	31.854,22	22,66%	7.219,34					1,68%	533,88
	TOTAL SEM BDI - SPDA	31.854,22		7.219,34						533,88
	BDI 22,88%	7.288,25		1.651,78						122,15
	TOTAL COM BDI - SPDA	39.142,47		8.871,12						656,03
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	7,81%	11.836,20			24,95%	37.823,00		
	TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27		11.836,20				37.823,00		
	BDI 22,88%	34.682,70		2.708,12				8.653,90		
	TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	186.267,97		14.544,32				46.476,90		
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO									
	TOTAL SEM BDI - EQUIP.HID									
	BDI 14,59%									
	TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.									
	DESCONTO DE BDI 1,39%									
	TOTAL COM BDI E DESCONTO- CLIMAT. EQUIP.									
	TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI	5.469.241,43		219.777,67		183.845,67		206.032,12		246.682,18
	TOTAIS DO BDI	1.227.706,44	-	50.285,11	-	42.063,88	-	47.140,14	-	56.440,88
	desconto 1,39 %									
	TOTAL GERAL COM BDI	6.696.947,87		270.062,78		225.909,55		253.172,26		303.123,06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Março /2019		1ª quinzena de Abril /2019		2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019	
			MED_ 22		MED_ 23		MED_ 24		MED_ 25	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS										
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	1,88%	9.229,71			1,78%	8.730,81		
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57								
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27								
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27								
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42								
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59								
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35								
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42								
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94								
10.	FORROS	97.451,17					25,84%	25.179,00	9,11%	8.880,37
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35	9,71%	30.458,49						
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32	51,61%	20.475,81						
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70					7,85%	18.558,26	23,92%	56.547,03
14.	VIDROS	180.314,26	76,73%	127.044,20			10,38%	17.183,01		
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78							6,05%	7.200,00
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76								
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	28,93%	18.000,00			45,01%	28.000,00		
18.	PINTURA	121.309,58	4,40%	5.450,14						
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05					1,86%	2.791,00		
20.	PAISAGISMO	74.835,16								
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75								
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	4,50%	11.160,96			5,76%	14.299,75		
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28								
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02								
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00								
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.690.502,29		221.819,31		-		114.671,25		72.627,40
BDI 22,88%		1.073.186,92		50.752,26		-		26.236,78		16.617,15
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS		5.763.689,21		272.571,57		-		140.908,03		89.244,55

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Março /2019		1ª quinzena de Abril /2019		2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019	
			MED_ 22		MED_ 23		MED_ 24		MED_ 25	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	16,39%	40.592,34			1,20%	2.964,48	2,65%	6.559,60
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,29		40.592,34				2.964,48		6.559,60
BDI 22,88%		52.426,15		9.287,53				678,27		1.500,84
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.561,44		49.879,87				3.642,75		8.060,44
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44								
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		42.012,44								
BDI 22,88%		9.612,44								
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO]		51.624,88								
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08								
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		229.691,08								
BDI 14,59%		33.511,92								
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.		263.203,00								
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO									
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO										
BDI 14,59%										
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.										
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	13,53%	5.247,61						
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO		38.796,60		5.247,61			-	-		-
BDI 22,88%		8.876,66		1.200,65			-	-		-
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO		47.673,26		6.448,26			-	-		-
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24			100,00%	26.539,85				
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS		55.664,24			-	26.539,85				

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	Março /2019		1ª quinzena de Abril /2019		2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019	
			MED_ 22		MED_ 23		MED_ 24		MED_ 25	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	BDI 14,59%	8.121,41		-		3.872,16				
	TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS	63.785,65		-		30.412,01				
31.	SPDA	31.854,22					75,66%	24.101,00		
	TOTAL SEM BDI - SPDA	31.854,22		-		-		24.101,00		-
	BDI 22,88%	7.288,25	-	-	-	-	-	5.514,31		-
	TOTAL COM BDI - SPDA	39.142,47		-		-		29.615,31		-
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27		9.546,66					4,03%	6.101,82
	TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27		9.546,66		-		-		6.101,82
	BDI 22,88%	34.682,70		2.184,28	-	-	-	-	-	1.396,09
	TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	186.267,97		11.730,94		-		-		7.497,91
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO									
	TOTAL SEM BDI - EQUIP.HID									
	BDI 14,59%									
	TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.									
	DESCONTO DE BDI 1,39%									
	TOTAL COM BDI E DESCONTO- CLIMAT. EQUIP.									
	TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI	5.469.241,43		277.205,92		26.539,85		141.736,73		85.288,82
	TOTAIS DO BDI	1.227.706,44	-	63.424,71	-	3.872,16	-	32.429,36	-	19.514,07
	desconto 1,39 %									
	TOTAL GERAL COM BDI	6.696.947,87		340.630,63		30.412,01		174.166,10	-	104.802,89

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	2ª quinzena de Maio/2019		2º ADITIVO						TOTAL GERAL INCLUSOS ADITIVOS 1 e 2	
			MED_ 26		MED_ 27		MED_ 28		MED_ 29			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS												
01.	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31			15,71%	77.041,10					100,00%	490.485,98
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57									100,00%	143.636,57
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27			0,47%	688,41					100,00%	147.755,68
04.	INFRAESTRUTURA	361.530,27			-3,39%	- 16.549,89					100,00%	488.271,74
05.	SUPERESTRUTURA	1.238.228,42			6,62%	81.074,33					100,00%	1.225.247,31
06.	ELEVAÇÕES	263.060,59			6,52%	18.354,89	12,25%	34.477,43	10,66%	30.000,00	100,00%	281.416,75
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.045,35			37,21%	78.244,13					100,00%	210.289,48
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42									100,00%	130.962,42
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94			8,42%	6.543,72					100,00%	77.728,66
10.	FORROS	97.451,17	9,11%	8.880,37							100,00%	97.451,17
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	441.896,35			0,58%	1.826,89					100,00%	313.820,84
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,32			-14,07%	- 5.582,45	14,76%	5.855,02	12,60%	5.000,00	100,00%	39.673,87
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70					9,45%	22.349,99	12,69%	30.000,00	100,00%	236.405,70
14.	VIDROS	180.314,26			-8,90%	- 14.736,16	7,25%	12.000,00	7,93%	13.123,34	100,00%	165.578,10
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	7,15%	8.514,05			5,88%	7.000,00	6,25%	7.441,57	100,00%	119.012,78
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76					46,38%	26.000,00	53,62%	30.063,76	100,00%	56.063,76
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10					8,04%	5.000,00	8,37%	5.209,10	100,00%	62.209,10
18.	PINTURA	121.309,58			2,04%	2.530,50			3,16%	3.916,21	100,00%	123.840,08
19.	URBANIZAÇÃO	45.158,05	8,03%	12.080,20					15,37%	23.120,33	100,00%	150.441,44
20.	PAISAGISMO	74.835,16			-155,44%	- 45.538,65	122,88%	36.000,00	132,56%	38.835,16	100,00%	29.296,51
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75							100,00%	17.338,75	100,00%	17.338,75
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87			2,15%	5.324,14	12,09%	29.991,43	12,09%	30.000,00	100,00%	248.156,01
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	38.223,28									100,00%	7.974,88
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02									100,00%	7.736,02
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00									100,00%	3.300,00
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.690.502,29	29.474,62		189.220,89		178.673,87		234.048,22		4.874.093,60	
BDI 22,88%		1.073.186,92	6.743,79		43.293,73		40.880,58		53.550,23		1.115.192,19	
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS		5.763.689,21	36.218,41		232.514,62		219.554,45		287.598,45		5.989.283,95	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	2ª quinzena de Maio/2019		2º ADITIVO						TOTAL GERAL INCLUSOS ADITIVOS 1 e 2	
			MED_ 26		MED_ 27		MED_ 28		MED_ 29			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29		6.559,60	7,46%	18.460,87	16,16%	40.000,00	16,27%	40.292,45	64,92%	247.596,16
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,29		6.559,60		18.460,87		40.000,00		40.292,45		247.596,16
BDI	22,88%	52.426,15		1.500,83		4.223,85		9.152,00		9.218,91		56.650,00
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.561,44		8.060,43		22.684,72		49.152,00		49.511,36		304.246,16
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	42.012,44				1.782,58					95,93%	43.795,02
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		42.012,44				1.782,58						43.795,02
BDI	22,88%	9.612,44				407,85						10.020,29
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO]		51.624,88				2.190,43						53.815,31
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	229.691,08								5.052,60		505260,00%
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		229.691,08								5.052,60		5.052,60
BDI	14,59%	33.511,92								737,17		737,17
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.		263.203,00								5.789,77		5.789,77
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO											-
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO										-		-
BDI	14,59%							-		-		-
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.										-		-
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60								30.981,49	100,00%	38.796,60
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO		38.796,60		-				-		30.981,49		38.796,60
BDI	22,88%	8.876,66		-				-		7.088,56		8.876,66
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO		47.673,26		-				-		38.070,05		47.673,26
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24				-29.124,39					100,00%	26.539,85
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS		55.664,24				-29.124,39					-	2.584,54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE GOIANA
 GOIANA-PE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
 TRT-6º REGIÃO

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	ORIGINAL	2ª quinzena de Maio/2019		2º ADITIVO						TOTAL GERAL INCLUSOS ADITIVOS 1 e 2	
			MED_ 26		MED_ 27		MED_ 28		MED_ 29			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	BDI 14,59%	8.121,41				-4.249,25					-	377,09
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS		63.785,65				-33.373,64					-	2.961,63
31.	SPDA	31.854,22									100,00%	31.854,22
TOTAL SEM BDI - SPDA		31.854,22										31.854,22
	BDI 22,88%	7.288,25	-	-	-		-	-	-	-		7.288,25
TOTAL COM BDI - SPDA		39.142,47										39.142,47
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	4,03%	6.101,82			17,15%	26.000,00	13,55%	20.532,66	100,00%	151.585,27
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		151.585,27		6.101,82				26.000,00		20.532,66		151.585,27
	BDI 22,88%	34.682,70	-	1.396,09	-		-	5.948,80	-	4.697,87		34.682,67
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		186.267,97		7.497,91				31.948,80		25.230,53		186.267,94
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO					4.798,57					100,00%	4.798,57
TOTAL SEM BDI -. EQUIP.HID						4.798,57						4.798,57
	BDI 14,59%					700,11						700,11
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.						5.498,68						5.498,68
DESCONTO DE BDI 1,39%						-76,43						
TOTAL COM BDI E DESCONTO- CLIMAT. EQUIP.						5.422,25						
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI		5.469.241,43	42.135,46		185.139,98		218.632,20		284.403,64			5.427.437,44000
TOTAIS DO BDI		1.227.706,44	-	9.640,58	-	44.376,66	-	50.023,05	-	65.071,55		1.241.614,05000
desconto 1,39 %					-	3.317,32						-3.317,32000
TOTAL GERAL COM BDI		6.696.947,87	51.776,05		226.199,32		268.655,25		349.475,19			6.665.734,17



CLAUDIO BARRETO COUTINHO BEZERRA DE MENEZES <claudio.menezes@trt6.jus.br>

PARCELAS DO CRONOGRAMA APRESENTADO NA 2ª MEDIÇÃO e comparativo com o atual

1 mensagem

NOBRE <engenobre@gmail.com>

30 de julho de 2019 15:25

Para: CLAUDIO BARRETO COUTINHO BEZERRA DE MENEZES <claudio.menezes@trt6.jus.br>

Cc: Prentice Ribeiro <prentice@umuarama.eng.br>, Fábio Ribeiro <fabio@umuarama.eng.br>, Sandla Plácido <sandla@umuarama.eng.br>

Anexo as parcelas do cronograma que acompanhou a 26ª medição onde a 27ª foi considerada como saldo a faturar entretanto na época os seus valores de Custo, BDI e Total foram transcritos com valores diferentes.

Na planilha anexa que representa e, colunas o que no cronograma está em linhas, temos os valores corretos.

O saldo de contrato então seria de R\$ 618.130,44 como mostra a planilha anexa.

No cronograma atual temos:

- 27ª medição R\$ 226.199,32
 - 28ª medição R\$ 268.655,25
 - 29ª medição R\$ 349.475,19
- o somatório desses valores é R\$ 844.329,76

No cronograma referente à medição 26 temos

- Saldo R\$ 618.130,44 que acrescidos do segundo aditivo R\$ 226.199,32 obtemos R\$ 844.329,76 mostrando a compatibilidade dos dois cronogramas.

Orçamento, Planejamento e Gerenciamento e Perícias de Obras*Carlos Roberto Nobre de Almeida**Engº Civil CREA 3619-D PE**Celular: 81 99514 3698**engenobre@gmail.com crnobre@hotmail.com*

As informações contidas nesse e-mail, inclusive anexos são confidenciais e reservadas ao destinatário. Se você não é o destinatário ou pessoa encarregada de receber, solicitamos não ler, imprimir ou divulgar os dados nela contidos. Muito Obrigado

The information contained in this email, including attachments are confidential and undisclosed recipient. If you are not the addressee or person in charge of receiving, please do not read, print or disclose the information contained therein. Thank you

cid:image004.jpg@01CB2F3D.5E0F6990**Imprima somente se necessário. A natureza agradece.**

2 anexos **image001.jpg**
1K **PARCELAS DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -TRT-GOIANA 05 JULHO 2019.pdf**
105K

Parcelas do cronograma apresentado com a 26ª medição

Referencia	CUSTO	BDI	TOT.c/BDI
Medição _01	328.737,62	75.215,16	403.952,78
Medição _02	243.779,00	55.776,64	299.555,64
Medição _03	158.794,43	36.332,17	195.126,60
Medição _04	282.669,48	64.674,78	347.344,26
Medição _05	211.114,59	48.303,02	259.417,61
Medição _06	279.357,31	63.916,95	343.274,26
Medição _07	268.802,34	61.501,98	330.304,32
Medição _08	190.435,67	43.571,68	234.007,35
Medição _09	152.202,11	34.823,84	187.025,95
Medição _10	214.357,14	49.044,91	263.402,05
Medição _11	174.390,50	39.900,57	214.291,07
Medição _12	185.681,67	42.483,95	228.165,62
Medição _13	193.873,12	44.358,15	238.231,27
Medição _14	102.329,74	23.413,04	125.742,78
Medição _15	142.651,10	32.638,57	175.289,67
Medição _16	107.218,51	24.531,58	131.750,09
Medição _17	73.622,86	16.844,89	90.467,75
Medição _18	219.777,67	50.285,11	270.062,78
Medição _19	183.845,67	42.063,88	225.909,55
Medição _20	206.032,12	47.140,14	253.172,26
Medição _21	246.682,18	56.440,88	303.123,06
Medição _22	277.205,92	63.424,71	340.630,63
Medição _23	26.539,85	3.872,16	30.412,01
Medição _24	141.736,73	32.429,36	174.166,10
Medição _25	85.288,82	19.514,07	104.802,89
Medição _26	42.135,46	9.640,58	51.776,05
Medição _27	499.710,07	118.420,37	618.130,44

5.238.971,68	1.200.563,17	6.439.534,85
--------------	--------------	--------------

A medição 27 na época foi considerada como o saldo de contrato. Mas teve o seu valor transcrito errado . Os valores corretos estão abaixo e completam o valor do contrato à época

Medição _27	499.710,07	118.420,37	618.130,44
-------------	------------	------------	------------

PROAD 20617/2018

PROAD 20617/2018

À Secretaria Administrativa,



Assunto: Complemento - Atualização do Cronograma

Após análise do processo em epígrafe, complementando os DOCs 218 e 219, informamos que, com o levantamento de todos os itens contratuais para elaboração do encontro de contas que originou o 2º Termo Aditivo, como também, baseado nas informações remetidas pela Ordenadoria de Despesa referente ao contrato em tela, declaramos que houve uma correção no cronograma físico-financeiro atual em relação ao anterior no que tange o saldo final do contrato para as últimas medições após o pagamento do 2º aditivo.

Sem mais,

Atenciosamente,

Cláudio B. C. Bezerra de Menezes