

BOLETIM DA PRIMEIRA MEDIÇÃO

OBRA: Instalação de sistema solar fotovoltaico						
Local Instalação: Vara do Trabalho de Salgueiro						
Data: 21/12/2020						
VALOR CONTRATO: R\$ 59.564,95						
ITEM	fonte	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
14	comp 13	Projeto para instalação do sistema de geração fotovoltaica com aprovação na concessionária, com ART do responsável técnico	und	1	R\$ 1.844,43	R\$ 1.844,43
TOTAL CUSTO PRIMEIRA MEDIÇÃO:						R\$ 1.844,43
BDI: 23,37%						R\$ 431,12
TOTAL PRIMEIRA MEDIÇÃO COM BDI:						R\$ 2.275,55
% SOBRE O TOTAL DO CONTRATO:						3,82%

