

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								R\$ 223,19	R\$ 282,61
1.1	ORSE 12631	RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	Composições Próprias	M²	7,80	R\$ 26,82	R\$ 33,96	R\$ 209,20	R\$ 264,89	
1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,68	R\$ 8,33	R\$ 10,55	R\$ 13,99	R\$ 17,72	
<b>2</b>	<b>SALA DE REUNIÃO E GUARITA</b>								R\$ 25.429,43	R\$ 32.201,47
2.2	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	51,60	R\$ 73,00	R\$ 92,44	R\$ 3.766,80	R\$ 4.769,90	
2.3	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	11,90	R\$ 97,74	R\$ 123,77	R\$ 1.163,11	R\$ 1.472,86	
2.4	DIVI001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO EUCATEX, MODELO N4 (PAINEL/VIDRO/VIDRO) COM PERFIL DE AÇO	Composições Próprias	M2	25,10	R\$ 201,99	R\$ 255,78	R\$ 5.069,95	R\$ 6.420,08	
2.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	10,60	R\$ 97,46	R\$ 123,41	R\$ 1.033,08	R\$ 1.308,15	
2.13	SINAPI (87263) ADAPTADO	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	Composições Próprias	M²	50,30	R\$ 76,57	R\$ 96,96	R\$ 3.851,47	R\$ 4.877,09	
2.14	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	50,30	R\$ 28,52	R\$ 36,11	R\$ 1.434,56	R\$ 1.816,33	
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>								R\$ 7.359,14	R\$ 9.319,29
3.1	ORSE (12415.2) ADAPTADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL EM AÇO SAE, DIM 100X100 MM, E=2,00MM (#14)	Composições Próprias	M	79,60	R\$ 80,06	R\$ 101,38	R\$ 6.372,78	R\$ 8.069,85	
3.2	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	30,30	R\$ 9,84	R\$ 12,46	R\$ 298,15	R\$ 377,54	
3.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	M2	30,30	R\$ 8,11	R\$ 10,27	R\$ 245,73	R\$ 311,18	
3.4	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	SINAPI	M	119,50	R\$ 1,19	R\$ 1,51	R\$ 142,21	R\$ 180,45	
3.5	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	30,30	R\$ 9,91	R\$ 12,55	R\$ 300,27	R\$ 380,27	
<b>4</b>	<b>TELHADO</b>								R\$ 9.117,24	R\$ 11.545,32

BM-01	
QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI
	R\$ 282,61
7,80	R\$ 264,89
1,68	R\$ 17,72
	R\$ 16.100,74
32,58	R\$ 3.011,75
11,90	R\$ 1.472,86
15,00	R\$ 3.836,70
8,80	R\$ 1.086,01
50,30	R\$ 4.877,09
50,30	R\$ 1.816,33
	R\$ 3.261,75
27,99	R\$ 2.837,38
3,00	R\$ 37,38
12,00	R\$ 123,24
50,00	R\$ 75,50
15,00	R\$ 188,25
	R\$ 4.040,86

ACUMULADO		SALDO	
QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI		COM BDI
	R\$ 282,61		R\$ -
7,80	R\$ 264,89	0,00	R\$ -
1,68	R\$ 17,72	0,00	R\$ -
	R\$ 16.100,74		R\$ 16.100,73
32,58	R\$ 3.011,75	19,02	R\$ 1.758,15
11,90	R\$ 1.472,86	0,00	R\$ -
15,00	R\$ 3.836,70	10,10	R\$ 2.583,38
8,80	R\$ 1.086,01	1,80	R\$ 222,14
50,30	R\$ 4.877,09	0,00	R\$ -
50,30	R\$ 1.816,33	0,00	R\$ -
	R\$ 3.261,75		R\$ 6.057,54
27,99	R\$ 2.837,38	51,61	R\$ 5.232,47
3,00	R\$ 37,38	27,30	R\$ 340,16
12,00	R\$ 123,24	18,30	R\$ 187,94
50,00	R\$ 75,50	69,50	R\$ 104,95
15,00	R\$ 188,25	15,30	R\$ 192,02
	R\$ 4.040,86		R\$ 7.504,46

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1	92576	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	50,60	R\$ 29,02	R\$ 36,75	R\$ 1.468,41	R\$ 1.859,55
4.2	S12723	Telhamento com telha em aço galvanume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	ORSE	m2	50,60	R\$ 136,27	R\$ 172,56	R\$ 6.895,26	R\$ 8.731,54
4.3	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	4,90	R\$ 153,79	R\$ 194,74	R\$ 753,57	R\$ 954,23
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE LÓGICA E DE AR CONDICIONADO</b>							<b>R\$ 17.633,58</b>	<b>R\$ 22.330,08</b>
<b>5.1</b>	<b>ENTRE QUADROS ELÉTRICOS</b>							<b>R\$ 5.831,10</b>	<b>R\$ 7.384,21</b>
5.1.2	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	93,00	R\$ 15,66	R\$ 19,83	R\$ 1.456,38	R\$ 1.844,19
<b>5.2</b>	<b>ELÉTRICA</b>							<b>R\$ 3.442,74</b>	<b>R\$ 4.360,26</b>
5.2.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	15,00	R\$ 12,25	R\$ 15,51	R\$ 183,75	R\$ 232,65
<b>5.3</b>	<b>LÓGICA</b>							<b>R\$ 3.595,51</b>	<b>R\$ 4.552,59</b>
<b>5.4</b>	<b>AR CONDICIONADO</b>							<b>R\$ 4.764,23</b>	<b>R\$ 6.033,02</b>
5.4.1	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	34,10	R\$ 39,04	R\$ 49,44	R\$ 1.331,26	R\$ 1.685,90
5.4.2	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	34,10	R\$ 58,75	R\$ 74,40	R\$ 2.003,38	R\$ 2.537,04
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>R\$ 155,43</b>	<b>R\$ 196,67</b>
<b>7</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>R\$ 4.441,60</b>	<b>R\$ 5.624,56</b>
7.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88,00	R\$ 31,50	R\$ 39,89	R\$ 2.772,00	R\$ 3.510,32
7.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	R\$ 104,35	R\$ 132,14	R\$ 1.669,60	R\$ 2.114,24
							<b>VALOR TOTAL SEM BDI</b>	<b>R\$ 64.359,61</b>	
							<b>VALOR DO BDI</b>	<b>R\$ 17.140,39</b>	
							<b>VALOR TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 81.500,00</b>	

QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI		COM BDI		COM BDI
50,60	R\$ 1.859,55	50,60	R\$ 1.859,55	0,00	R\$ -
7,11	R\$ 1.227,08	7,11	R\$ 1.227,08	43,49	R\$ 7.504,46
4,90	R\$ 954,23	4,90	R\$ 954,23	0,00	R\$ -
	<b>R\$ 4.466,02</b>		<b>R\$ 4.466,02</b>		<b>R\$ 17.864,06</b>
	<b>R\$ 158,64</b>		<b>R\$ 158,64</b>		<b>R\$ 7.225,57</b>
8,00	R\$ 158,64	8,00	R\$ 158,64	85,00	R\$ 1.685,55
	<b>R\$ 84,44</b>		<b>R\$ 84,44</b>		<b>R\$ 4.275,82</b>
5,44	R\$ 84,44	5,44	R\$ 84,44	9,56	R\$ 148,21
	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 4.552,59</b>
	<b>R\$ 4.222,94</b>		<b>R\$ 4.222,94</b>		<b>R\$ 1.810,08</b>
34,10	R\$ 1.685,90	34,10	R\$ 1.685,90	0,00	R\$ -
34,10	R\$ 2.537,04	34,10	R\$ 2.537,04	0,00	R\$ -
	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 196,67</b>
	<b>R\$ 2.086,71</b>		<b>R\$ 2.086,71</b>		<b>R\$ 3.537,85</b>
32,65	R\$ 1.302,33	32,65	R\$ 1.302,33	55,35	R\$ 2.207,99
5,94	R\$ 784,38	5,94	R\$ 784,38	10,06	R\$ 1.329,86
	<b>R\$ 23.879,33</b>		<b>R\$ 23.879,33</b>		<b>R\$ 40.480,28</b>
	<b>R\$ 6.359,36</b>		<b>R\$ 6.359,36</b>		<b>R\$ 10.781,03</b>
	<b>R\$ 30.238,69</b>		<b>R\$ 30.238,69</b>		<b>R\$ 51.261,31</b>

Recife/PE., 31 de março de 2025

  
 Luiz Alberico de Miranda Silva  
 GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA  
 Representante Legal da Empresa  
 CIC/MF Nº 073.956.754-36

  
 Micheline Gomes Romão de Miranda Valença  
 Engenheira Civil CREA nº 35.632-D/PE  
 CPF/MF nº 033.465.474-26  
 Responsável Técnica



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
	OBRA:	Contratação de uma empresa especializada em construção civil para execução de serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação no Galpão de Transportes, com vistas à melhoria da segurança e condições de trabalho de servidores e prestadores de serviços.	DATA : 08/11/2024	BDI : 26,63%															
	DESCRIÇÃO:	Contratação de uma empresa especializada em construção civil para execução de serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação no Galpão de Transportes, com vistas à melhoria da segurança e condições de trabalho de servidores e prestadores de serviços.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/06</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>64,35%</td> <td>46,41%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	64,35%	46,41%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
ORSE	2024/06	112,54%	70,11%																
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	64,35%	46,41%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	Rua do Brum, nº 107, no Bairro do Recife-PE																		
CLIENTE:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO																		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 282,61	100,00%			100,00%
			R\$ 282,61			R\$ 282,61
2	SALA DE REUNIÃO E GUARITA	R\$ 32.201,47	50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 16.100,74	R\$ 12.880,59	R\$ 3.220,14	R\$ 32.201,47
3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 9.319,29	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 3.261,75	R\$ 3.261,75	R\$ 2.795,79	R\$ 9.319,29
4	TELHADO	R\$ 11.545,32	35,00%	45,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 4.040,86	R\$ 5.195,39	R\$ 2.309,07	R\$ 11.545,32
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE LÓGICA E DE AR CONDICIONADO	R\$ 22.330,08	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
			R\$ 4.466,02	R\$ 8.932,03	R\$ 8.932,03	R\$ 22.330,08
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 196,67			100,00%	100,00%
					R\$ 196,67	R\$ 196,67
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 28.151,98</b>	<b>R\$ 30.269,76</b>	<b>R\$ 17.453,70</b>	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.624,56	37,10%	39,89%	23,01%	100,00%
			R\$ 2.086,71	R\$ 2.243,64	R\$ 1.294,21	R\$ 5.624,56
<b>TOTAL POR ETAPA</b>			<b>R\$ 30.238,69</b>	<b>R\$ 32.513,40</b>	<b>R\$ 18.747,91</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 30.238,69</b>	<b>R\$ 62.752,09</b>	<b>R\$ 81.500,00</b>	

Recife/PE., 12 de novembro de 2024

Luiz Alberico de Miranda Silva  
 GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA  
 Representante Legal da Empresa  
 CIC/MF Nº 073.956.754-36

Micheline Gomes Romão de Miranda Valença  
 Engenheira Civil CREA nº 35.632-D/PE  
 CPF/MF nº 033.465.474-26  
 Responsável Técnica

GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA

PROAD 29251/2024. DOC 41. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.XNRM.DLBJ:  
<https://proad.trt6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Fone: (81) 3204-1545 - CNPJ(MF) nº 29.492.111/0001-44

email: licitacoes@grupogrservicos.com.br





**PREFEITURA DO  
RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Número da Nota

**00000405**

Data e Hora de Emissão

**07/04/2025 11:10:36**

Código de Verificação

**T8XA-THDG**

20250407u29492111000144

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **29.492.111/0001-44**Inscrição Municipal: **602.326-6**Nome/Razão Social: **GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA**Endereço: **RUA FRANCISCO VITA 164, CXPST:A - CORDEIRO - CEP: 50630-190**Município: **Recife**UF: **PE**E-mail: **grupogrservicos@outlook.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **UNIAO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO**CPF/CNPJ: **02.566.224/0001-90**Inscrição Municipal: **122.250-3**Endereço: **CAIS DO APOLO 739 - RECIFE - CEP: 50030-230**Tel.: **3225-3514**Município: **Recife**UF: **PE**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente a 1ª (primeira) medição do Contrato TRT6 nº 45/2024, cujo objeto é a execução dos serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação no Galpão de Transportes do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. A obra está sendo realizada na Rua do Brum, nº 107, bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-260, tudo em conformidade com a Dispensa Eletrônica nº 15/2024.

Valor da Mão de Obra (70%)..... R\$ 21.167,09

Valor dos Materiais (30%)..... R\$ 9.071,60

Valor Total da Medição (100%)..... R\$ 30.238,69

\* Empresa optante do LUCRO PRESUMIDO

Dados para Depósito

Banco: Caixa Econômica Federal (104)

Agência: 0678

Conta Corrente: 000578409486-2

Operação: 003 - Pessoa Jurídica

Favorecido: GR Serviços de Construções e Reformas Prediais Ltda

CNPJ: 29.492.111/0001-44

Retenção de COFINS  
R\$ 907,16Retenção de CSLL  
R\$ 302,39Retenção de INSS  
R\$ 2.328,38Retenção de IRPJ  
R\$ 453,58Retenção de PIS  
R\$ 196,55Outras Retenções  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.238,69**

Código da Atividade Prestada

**4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE****07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>9.071,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.167,09</b>	<b>5,00%</b>	<b>1.058,35</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000404, emitida em 03/04/2025.
- CEI / Código da Obra: CO462024TRT



## ATESTES DO OBJETO CONTRATADO

Data subscrita na assinatura.

Processo administrativo: 025619/2024

Assuntos: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A ADEQUAÇÃO NO GALPÃO DE TRANSPORTE DESTE TRIBUNAL. PROAD 25619/2024  
FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO NO GALPÃO DE TRANSPORTE DESTE TRIBUNAL. PROAD 25619/2024

DURVAL SOARES DA SILVA JUNIOR  
07/04/2025 12:03

JOSE FLAVIO AZEVEDO DOS SANTOS  
07/04/2025 12:03

ANA LUIZA MARINHO DE AZEVEDO E SILVA  
07/04/2025 12:09

Atesto, para os devidos fins, com fundamento no [preencher o fundamento], que o(s) serviço(s)/fornecimento(s) constante(s) do(s) documento(s) fiscal(is) relacionada(s) à(s) na tabela abaixo foi(ram) prestado(s) regularmente, conforme contratado.

Fornecedor: GR SERVICOS DE CONSTRUÇOES E REFORMAS PREDIAIS LTDA

CPF/CNPJ: 29.492.111/0001-44

Documento Fiscal	Valor	Glosa	Valor Atestado	Valor 1º Grau	Valor 2º Grau
00000405	R\$30.238,69	R\$0,00	R\$30.238,69	R\$24.190,95	R\$6.047,74



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO  
CPLAN • Coordenadoria de Planejamento Físico  
Cais do Apolo, 739, 1º andar, Recife – PE

Ofício TRT6/CPLAN nº. 08/2025

Recife, data conforme assinatura eletrônica

Ao Senhor  
Enoque de Souza e Silva Sobrinho,  
Diretor da Secretaria de Orçamento e Finanças do TRT 6ª Região

Referência: **PROAD's 25.619/2024 (Dispensa) e 29.251/2024 (acompanhamento)** – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ADEQUAÇÃO DO NÚCLEO DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRT6.

Assunto: **Solicita pagamento relativo aos Empenhos 2024NE001218 e 2024NE001219**

Prezado Senhor,

Solicitamos o pagamento relativo aos Empenhos **2024NE001218 e 2024NE001219**, em favor da empresa **GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA.**, no valor total de **R\$ 30.238,69 (trinta mil, duzentos e trinta e oito reais, sessenta e nove centavos)**, referente ao **pagamento de 1ª medição** dos serviços da unidade abaixo especificada, solicitados por esta Coordenadoria de Planejamento Físico – CPLAN:

Contrato Administrativo Nº46/2024			
DOCs	UNIDADE JUDICIÁRIA/ ADMINISTRATIVA	Boletim Medição	Pagamento (R\$)
61 a 64	NÚCLEO DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRT6	1º	30.238,69
			<b>TOTAL R\$ 30.238,69</b>

Indicamos como mecanismo compensatório para cobertura da referida despesa os Elementos de Despesa **449052.51 e 339039.16**.

Informamos que o percentual definido para compensação da referida nota é de 80% para a 1ª Instância e 20% para 2ª Instância.

Respeitosamente,

ANA LUIZA MARINHO DE AZEVEDO E SILVA:00002785  
Assinado de forma digital por ANA LUIZA MARINHO DE AZEVEDO E SILVA:00002785  
Dados: 2025.04.07 12:22:20 -03'00'

**Ana Luiza Marinho de Azevedo e Silva**  
Coordenadora de Planejamento Físico – CPLAN

DURVAL SOARES DA SILVA JUNIOR:00001796  
Assinado de forma digital por DURVAL SOARES DA SILVA JUNIOR:00001796  
Dados: 2025.04.07 12:18:30 -03'00'

**Durval Soares da Silva Junior**  
Engenheiro Eletrotécnico – CREA-PE 046612  
Chefe do SEFOO/CPLAN TRT6



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.492.111/0001-44 DUNS®: 91\*\*\*\*\*08  
Razão Social: GR SERVICOS DE CONSTRUÇOES E REFORMAS PREDIAIS LTDA  
Nome Fantasia: GR SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/05/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	24/04/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	01/10/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/07/2025
Receita Municipal	Validade:	01/06/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/04/2025 07:49

CPF: 073.XXX.XXX-36 Nome: LUIZ ALBERICO DE MIRANDA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_