

Ref. ao PROAD nº 20.617/2018 (Proc. nº 26/2017)

Objeto: Construção do Fórum Trabalhista de Goiana.

D E S P A C H O

Investido das atribuições delegadas a esta Secretaria por meio da Portaria TRT-DG nº 006/2019, **autorizo a atualização do cronograma físico-financeiro do contrato em epígrafe**, referente aos serviços de construção do Fórum Trabalhista de Goiana, de acordo com o pedido e justificativa do doc.244

À **DPLAN** para que seja dado conhecimento à contratada da autorização, bem como para acompanhar o contrato.

Recife, 28 de agosto de 2019.

JOÃO ANDRÉ PEGADO

Diretor da Secretaria Administrativa

TRT 6ª Região



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

À Secretaria Administrativa,

PROAD. Nº 20.617/2018

REF.: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE
GOIANA – CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA.

Assunto: Atualização do Cronograma

Após análise do processo em epígrafe, seguindo recomendação do relatório preliminar SACI resultado da Auditoria na Gestão das Contratações de Obras de Engenharia – PROAD Nº 18.922/2018, diante alguns serviços ainda pendentes devido as fortes chuvas ocorridas no período, como também necessidade de realinhamento do cronograma após 2º Termo Aditivo, declaramos que há a necessidade de atualização do cronograma físico-financeiro da Construção do Fórum Trabalhista de Goiana.

Recife, 28 de agosto de 2019.


CLÁUDIO B. C. BEZERRA DE MENEZES
Chefe Divisão de Planejamento Físico
TRT 6ª Região

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	PERC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro/2018	
				MED_01		MED_02		MED_03		MED_04		MED_05	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS													
01.	DESPESAS PRELIMINARES	490.485,41	7,36%	8,01%	39.267,36	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	2,15%	82,45%	118.434,77	5,26%	7.560,54		7,02%	10.080,72			
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.755,67	2,22%	76,45%	112.963,41	12,85%	18.989,06	4,87%	7.192,50		5,36%	7.923,26	
04.	INFRAESTRUTURA	488.271,72	7,33%	11,89%	58.072,08	39,38%	192.284,23	6,79%	33.154,85	20,21%	247.643,59	13,81%	169.172,70
05.	SUPERESTRUTURA	1.225.247,30	18,38%				7,63%	93.501,91					
06.	ELEVAÇÕES	281.416,75	4,22%										
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	210.289,46	3,15%										
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	1,96%										
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	77.728,66	1,17%										
10.	FORROS	97.451,17	1,46%										
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	313.820,83	4,71%										
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	39.673,87	0,60%										
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	3,55%										
14.	VIDROS	165.578,11	2,48%										
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	1,79%										
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	0,84%										
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	0,93%										
18.	PINTURA	123.840,07	1,86%										
19.	URBANIZAÇÃO	150.441,44	2,26%										
20.	PAISAGISMO	29.296,52	0,44%										
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75	0,26%										
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	248.156,00	3,72%										
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	7.974,88	0,12%										
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02	0,12%										
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	0,05%										
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS					328.737,62		243.779,00		158.794,43		282.669,48		211.114,59
BDI 22,88%					1.115.192,17		75.215,16		55.776,64		64.674,78		48.303,02

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	PERC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro/2018	
				MED_01	R\$	MED_02	R\$	MED_03	R\$	MED_04	R\$	MED_05	R\$
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS					403.952,78		299.555,64		195.126,60		347.344,26		259.417,61
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	247.596,16	3,71%										
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
BDI	22,88%	56.649,99											
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS					403.952,78		299.555,64		195.126,60		347.344,26		259.417,61
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	43.795,02	0,66%										
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO													
BDI	22,88%	10.020,29											
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO													
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	5.052,60											
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.													
BDI	14,59%	737,17											
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.													
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO	-											
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO													
BDI	14,59%	-											
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.													
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60	0,58%										
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO													
BDI	22,88%	8.876,66											
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO													

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	PERC. (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro/2018	
				MED_01		MED_02		MED_03		MED_04		MED_05	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	26.539,85	0,40%										
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS		26.539,85											
BDI 14,59%		3.872,17											
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS		30.412,02											
31.	SPDA	31.854,22	0,48%										
TOTAL SEM BDI - SPDA		31.854,22											
BDI 22,88%		7.288,25											
TOTAL COM BDI - SPDA		39.142,47											
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	2,27%										
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		151.585,27											
BDI 22,88%		34.682,70											
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		186.267,97											
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO	4.798,57											
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.		4.798,57											
BDI 14,59%		700,11											
TOTAL COM BDI - EQUIP. HID		5.498,68											
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI		5.424.111,28		328.737,62	243.779,00	158.794,43	282.669,48	211.114,59					
TOTALS DO BDI		1.241.622,89		75.215,16	55.776,64	36.332,17	64.674,78	48.303,02					
TOTAL GERAL COM BDI		6.665.734,17		403.952,78	299.555,64	195.126,60	347.344,26	259.417,61					

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	Fevereiro/2018		Março/2018		Abril/2018		Maio/2018		Junho/2018	
			MED_06	R\$	MED_07	R\$	MED_08	R\$	MED_09	R\$	MED_10	R\$
OBRAS CIVIS												
01.	DESPESAS PRELIMINARES	490.485,41	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57			5,26%	7.560,54						
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.755,67										
04.	INFRAESTRUTURA	488.271,72	1,39%	6.768,56								
05.	SUPERESTRUTURA	1.225.247,30	20,21%	247.643,58	19,29%	236.296,63	13,51%	165.490,50	6,40%	78.470,89	28,74%	80.867,10
06.	ELEVAÇÕES	281.416,75							17,34%	48.786,05	30,87%	64.907,55
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	210.289,46									33,32%	43.637,32
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42										
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	77.728,66										
10.	FORROS	97.451,17										
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	313.820,83										
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	39.673,87										
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70										
14.	VIDROS	165.578,11										
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78										
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76										
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10										
18.	PINTURA	123.840,07										
19.	URBANIZAÇÃO	150.441,44										
20.	PAISAGISMO	29.296,52										
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75										
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	248.156,00										
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	7.974,88										
24.	LIMP.FINAL E DESMOB.	7.736,02										
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00										
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS				279.357,31		268.802,34		190.435,67		152.202,11		214.357,14
BDI 22,88%				63.916,95		61.501,98		43.571,68		34.823,84		49.044,91

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	Fevereiro/2018		Marco/2018		Abril/2018		Maido/2018		Junho /2018		
			MED_06	%	MED_07	%	MED_08	%	MED_09	%	MED_10	%	
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS			5.989.283,86		343.274,26		330.304,32		234.007,35		187.025,95		263.402,05
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	247.596,16											
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			247.596,16										
BDI	22,88%	56.649,99											
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			304.246,15										
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	43.795,02											
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			43.795,02										
BDI	22,88%	10.020,29											
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			53.815,31										
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	5.052,60											
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.			5.052,60										
BDI	14,59%	737,17											
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.			5.789,77										
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO	-											
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			-										
BDI	14,59%	-											
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.			-										
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60											
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO			38.796,60										
BDI	22,88%	8.876,66											
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO			47.673,26										

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	Fevereiro/2018		Março/2018		Abril/2018		Maio/2018		Junho /2018	
			MED_06		MED_07		MED_08		MED_09		MED_10	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	26.539,85										
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS												
BDI 14,59%												
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS												
31.	SPDA	31.854,22										
TOTAL SEM BDI - SPDA												
BDI 22,88%												
TOTAL COM BDI - SPDA												
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27										
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA												
BDI 22,88%												
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA												
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO	4.798,57										
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.												
BDI 14,59%												
TOTAL COM BDI - EQUIP. HID												
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI			279.357,31	268.802,34	190.435,67	152.202,11	214.357,14					
TOTALS DO BDI			63.916,95	61.501,98	43.571,68	34.823,84	49.044,91					
TOTAL GERAL COM BDI			343.274,26	330.304,32	234.007,35	187.025,95	263.402,05					

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	Julho /2018		Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		2ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018			
			MED_11	R\$	MED_12	R\$	MED_13	R\$	MED_14	R\$	MED_15	R\$	MED_16	R\$		
OBRAS CIVIS																
01.	DESPESAS PRELIMINARES	490.485,41	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	5,09%	24.945,17	1,88%	9.229,71	1,88%	9.229,71	1,88%	9.229,71		
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57														
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.755,67														
04.	INFRAESTRUTURA	488.271,72	5,28%	25.789,83	7,45%	36.383,36										
05.	SUPERESTRUTURA	1.225.247,30														
06.	ELEVAÇÕES	281.416,75	12,21%	34.357,80							10,58%	29.778,29				
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	210.289,46	12,56%	26.408,95												
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	31,71%	41.533,18					6,20%	8.120,35	4,26%	5.578,97	2,44%	3.190,25		
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	77.728,66	27,47%	21.355,65				26,04%	20.243,98							
10.	FORROS	97.451,17														
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	313.820,83			27,88%	87.493,10	8,01%	25.143,91	11,55%	36.239,50	21,05%	66.064,48	13,46%	42.249,83		
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	38.673,87														
13.	ESQUADRIA METALICA	236.405,70									5,02%	11.866,97				
14.	VIDROS	165.578,11														
15.	INSTAL. HIDROSSANITARIA	119.012,78			20,70%	24.640,04	13,57%	16.150,44	6,53%	7.768,28	9,29%	11.058,19	13,97%	16.625,42		
16.	APARELHOS E METAIS SANITARIOS	56.063,76														
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10														
18.	PINTURA	123.840,07			6,29%	7.791,57	51,90%	64.277,35	15,28%	18.923,97	7,33%	9.074,49				
19.	URBANIZAÇÃO	150.441,44														
20.	PAISAGISMO	29.296,52														
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75														
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	248.156,00											5,11%	12.690,20		
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	7.974,88														
24.	LIMP.FINAL E DESMOR.	7.736,02														
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00														
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS				4.874.091,69		174.390,58		181.254,67		150.749,21		80.282,40		142.651,10		83.985,40
BDI 22,88%				1.115.192,17		39.900,56		41.471,06		34.491,41		18.368,61		32.638,57		19.215,85

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	Julho /2018		Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		2ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018		
			MED_11	%	MED_12	%	MED_13	%	MED_14	%	MED_15	%	MED_16	%	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS			5.989,283,86		214.291,14		222.725,73		185.240,52		98.651,01		175.289,67		103.201,25
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	247.596,16		1,79%	4.427,00	1,742%	43.125,49	8,90%	22.047,34						
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			247.596,16		4.427,00		43.125,49		22.047,34						
BDI	22,88%	56.649,99			1.012,89		9.867,11		5.044,43						
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			304.246,15		5.439,89		52.992,60		27.091,77						
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	43.795,02													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			43.795,02												
BDI	22,88%	10.020,29													
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			53.815,31												
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	5.052,60													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.			5.052,60												
BDI	14,59%	737,17													
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.			5.789,77												
28.A	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO	-													
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			-												
BDI	14,59%	-													
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.			-												
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60													
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO			38.796,60												
BDI	22,88%	8.876,66													
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO			47.673,26												

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	Julho /2018		Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		2ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018	
			MED_11	R\$	MED_12	R\$	MED_13	R\$	MED_14	R\$	MED_15	R\$	MED_16	R\$
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	26.539,85												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS			26.539,85											
BDI 14,59%			3.872,17											
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS			30.412,02											
31.	SPDA	31.854,22												
TOTAL SEM BDI - SPDA			31.854,22											
BDI 22,88%			7.288,25											
TOTAL COM BDI - SPDA			39.142,47											
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27												15,33%
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA			151.585,27											
BDI 22,88%			34.682,70											
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA			186.267,97											
33.	EQUIPAMENTO HIDRAULICO	4.798,57												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.			4.798,57											
BDI 14,59%			700,11											
TOTAL COM BDI - EQUIP. HID			5.498,68											
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI			174.390,50											
TOTALS DO BDI			39.900,57											
TOTAL GERAL COM BDI			214.291,07											
			185.681,67											
			42.483,95											
			193.873,12											
			44.358,15											
			102.329,74											
			23.413,04											
			142.651,10											
			32.638,57											
			125.742,78											
			175.289,67											
			107.218,51											
			24.531,58											
			131.750,09											

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	2ª Quinzena Novembro /2018		1ª Quinzena Dezembro /2018		1ª ADITIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019		Março /2019	
			MED_17	%	MED_18	%	MED_19	%	MED_20	%	MED_21	%	MED_22	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
OBRAS CIVIS														
01.	DESPESAS PRELIMINARES	490.485,41	0,81%	3.991,22	1,88%	9.229,71			1,37%	6.735,19	1,88%	9.229,71	1,88%	9.229,71
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57												
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.755,67							0,00%	0,96	0,00%	0,96		
04.	INFRAESTRUTURA	488.271,72							5,60%	27.335,08	5,60%	27.335,08		
05.	SUPERESTRUTURA	1.225.247,30							0,00%	0,48	0,00%	0,48		
06.	ELEVAÇÕES	281.416,75			1,70%	4.795,19								
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	210.289,46			6,42%	13.494,72			11,99%	25.220,64	0,96%	2.013,49		
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42			13,91%	18.211,16			3,96%	5.190,00	4,20%	5.501,40		
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	77.728,66			13,34%	10.368,00			-2,77%	- 2.156,11	27,50%	21.373,73		
10.	FORROS	97.451,17												
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	313.820,83			5,60%	17.560,11			-2,26%	- 7.081,45	1,94%	6.085,59	2,48%	7.780,39
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	39.673,87	10,49%	4.160,89	24,61%	9.764,60								51,61%
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	6,08%	14.371,75	30,11%	71.186,56			0,74%	1.760,01	4,13%	9.765,13		20.475,81
14.	VIDROS	165.578,11												127.044,20
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	4,53%	5.392,67	4,69%	5.586,82					1,39%	1.650,58		
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76												
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10												
18.	PINTURA	123.840,07	9,33%	11.551,63										18.000,00
19.	URBANIZAÇÃO	150.441,44			19,87%	29.885,76			0,00%	0,60	0,26%	324,82		5.450,14
20.	PAISAGISMO	29.296,52												25.958,88
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75												
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	248.156,00	7,91%	19.628,91										11.160,96
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	7.974,88												
24.	LIMP. FINAL E DESMOB.	7.736,02												
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00												
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS			4.874.091,69	59.097,07	190.082,63	183.845,67	119.110,68	242.855,10	221.819,31	50.752,26	50.752,26	50.752,26	50.752,26	50.752,26
BDI 22,88%			1.115.192,17	13.521,40	43.490,90	42.063,88	27.252,52	55.565,25	50.752,26	50.752,26	50.752,26	50.752,26	50.752,26	50.752,26

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	2ª Quinzena Novembro /2018		1ª Quinzena Dezembro /2018		1ª ADITIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019		Março /2019	
			MED_17	%	MED_18	%	MED_19	%	MED_20	%	MED_21	%	MED_22	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS			5.989.283,86		72.618,47	233.573,53	225.909,55	146.363,20	298.420,35	272.571,57				
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	247.596,16	1,66%	4,11%	9,98%	3,13%	7,73%	0,29%	725,70	16,39%	40.592,34			
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			247.596,16		4.115,79	9.987,00	7.738,50	725,70	166,04	9.287,53				
BDI	22,88%	56.649,99		941,69	2.285,02	1.770,56	166,04	891,74	49.879,87					
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			304.246,15		5.057,48	12.272,02	9.509,06	891,74	49.879,87					
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	43.795,02												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			43.795,02		-	652,50	94,44%	41.359,94						
BDI	22,88%	10.020,29		-	149,29	9.463,15								
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			53.815,31		-	801,79	50.823,09							
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	5.052,60												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.			5.052,60											
BDI	14,59%	737,17												
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.			5.789,77											
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO	-												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			-											
BDI	14,59%	-												
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.			-											
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO			38.796,60											
BDI	22,88%	8.876,66												
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO			47.673,26											

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	2ª Quinzena Novembro /2018		1ª Quinzena Dezembro /2018		1º ADITIVO		Janeiro /2019		Fevereiro 2019		Março /2019	
			MED_17	%	MED_18	%	MED_19	%	MED_20	%	MED_21	%	MED_22	%
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	26.539,85												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS			-											
BDI 14,59%			3.872,17											
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS			30.412,02											
31.	SPDA	31.854,22			22,66%	7.219,34					1,68%	533,88		
TOTAL SEM BDI - SPDA			31.854,22											
BDI 22,88%			7.288,25											
TOTAL COM BDI - SPDA			39.142,47											
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	6,87%	10.410,00	7,81%	11.836,20			24,95%	37.823,00				9.546,66
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA			151.585,27											
BDI 22,88%			34.682,70											
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA			186.267,97											
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO	4.798,57												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.			4.798,57											
BDI 14,59%			700,11											
TOTAL COM BDI - EQUIP.HID			5.498,68											
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI			5.424.111,28											
TOTALS DO BDI			1.241.622,89											
TOTAL GERAL COM BDI			6.665.734,17											
			73.622,86	219.777,67	183.845,67	206.032,12	246.682,18	277.205,92						
			16.844,89	50.285,11	42.063,88	47.140,14	56.440,88	63.424,71						
			90.467,75	270.062,78	225.909,55	253.172,26	303.123,06	340.630,63						

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	1ª quinzena de Abril /2019		2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019		2ª quinzena de Maio/2019		2ª ADITIVO	
			MED_23	%	MED_24	%	MED_25	%	MED_26	%	MED_27	%
OBRAS CIVIS												
01.	DESPESAS PRELIMINARES	490.485,41										
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57										
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.755,67										
04.	INFRAESTRUTURA	488.271,72										
05.	SUPERESTRUTURA	1.225.247,30										
06.	ELEVAÇÕES	281.416,75										
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	210.289,46										
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42										
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	77.728,66										
10.	FORROS	97.451,17										
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	313.820,83										
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	39.673,87										
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70										
14.	VIDROS	165.578,11										
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78										
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76										
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10										
18.	PINTURA	123.840,07										
19.	URBANIZAÇÃO	150.441,44										
20.	PAISAGISMO	29.296,52										
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75										
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	248.156,00										
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	7.974,88										
24.	LIMP. FINAL E DESMOB.	7.736,02										
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00										
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS			4.874.091,69		114.671,25		72.627,40		29.474,62		189.220,89	
BDI 22,88%			1.115.192,17		26.236,78		16.617,15		6.743,79		43.293,74	

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	1ª quinzena de Abril /2019		2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019		2ª quinzena de Maio/2019		2ª ADITIVO	
			MED_23	%	MED_24	%	MED_25	%	MED_26	%	MED_27	%
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS			5.989.283,86	-	140.908,03	-	89.244,55	-	36.218,41	-	232.514,63	-
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	247.596,16		1,20%	2.964,48	2,65%	6.559,60	6.559,60	7,46%	18.460,87		
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			247.596,16		2.964,48		6.559,60	6.559,60		18.460,87		
BDI	22,88%	56.649,99			678,27		1.500,84	1.500,83		4.223,84		
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			304.246,15		3.642,75		8.060,44	8.060,43		22.684,71		
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	43.795,02								1.782,58		
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			43.795,02							1.782,58		
BDI	22,88%	10.020,29								407,85		
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			53.815,31							2.190,43		
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	5.052,60										
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.			5.052,60									
BDI	14,59%	737,17										
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.			5.789,77									
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO	-										
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO			-									
BDI	14,59%	-										
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.			-									
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60										
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO			38.796,60									
BDI	22,88%	8.876,66										
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO			47.673,26									

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	1ª quinzena de Abril /2019		2ª quinzena de Abril/2019		1ª quinzena de Maio/2019		2ª quinzena de Maio/2019		2ª ADITIVO	
			MED_23	%	MED_24	%	MED_25	%	MED_26	%	MED_27	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	26.539,85	100,00%									
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENT			26.539,85									-29.124,39
BDI 14,59%			3.872,17									-4.249,24
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENT			30.412,02									-33.373,63
31.	SPDA	31.854,22		75,66%	24.101,00							
TOTAL SEM BDI - SPDA			31.854,22		24.101,00							
BDI 22,88%			7.288,25		5.514,31							
TOTAL COM BDI - SPDA			39.142,47		29.615,31							
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27					4,03%	6.101,82	4,03%	6.101,82		
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA			151.585,27		-			6.101,82		6.101,82		
BDI 22,88%			34.682,70		-			1.396,09		1.396,09		
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA			186.267,97		-			7.497,91		7.497,91		
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO	4.798,57										4.798,57
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.			4.798,57									4.798,57
BDI 14,59%			700,11									700,11
TOTAL COM BDI - EQUIP.HID			5.498,68									5.498,68
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI			5.424.111,28		26.539,85		141.736,73		85.288,82		42.135,46	185.138,52
TOTALS DO BDI			1.241.622,89		3.872,16		32.429,36		19.514,07		9.640,58	44.376,34
TOTAL GERAL COM BDI			6.665.734,17		30.412,01		174.166,10		104.802,89		51.776,05	226.199,32

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	MED_28		MED_29		MED_30		TOTAL GERAL INCLUSOS ADITIVOS 1 e 2	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
OBRAS CIVIS										
01.	DESPESAS PRELIMINARES	490.485,41							100,00%	490.485,98
02.	INST. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57							100,00%	143.636,57
03.	MOVIMENTO DE TERRA	147.755,67							100,00%	147.755,67
04.	INFRAESTRUTURA	488.271,72							100,00%	488.271,72
05.	SUPERESTRUTURA	1.225.247,30							100,00%	1.225.247,30
06.	ELEVAÇÕES	281.416,75			22,91%	64.476,74			100,00%	281.416,06
07.	IMPERMEABILIZAÇÃO	210.289,46							100,00%	210.289,46
08.	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42							100,00%	130.962,63
09.	REV. DE PAREDES EXTERNAS	77.728,66							100,00%	77.728,97
10.	FORROS	97.451,17							100,00%	97.451,17
11.	REVESTIMENTOS DE PISOS	313.820,83							100,00%	313.820,83
12.	ESQUADRIA DE MADEIRA	39.673,87	27,36%	10.855,02					100,00%	39.673,87
13.	ESQUADRIA METÁLICA	236.405,70	14,57%	34.438,76					100,00%	236.405,70
14.	VIDROS	165.578,11							100,00%	165.578,11
15.	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.012,78	4,15%	4.942,01					100,00%	119.012,78
16.	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	45,84%	25.701,52					100,00%	56.063,76
17.	PEÇAS DE MÁRM. E GRANITO	62.209,10	8,18%	5.087,40					100,00%	62.209,10
18.	PINTURA	123.840,07							100,00%	123.840,07
19.	URBANIZAÇÃO	150.441,44							100,00%	150.441,44
20.	PAISAGISMO	29.296,52							100,00%	29.296,52
21.	ARMÁRIOS E BALCÕES	17.338,75							100,00%	17.338,75
22.	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	248.156,00	7,21%	17.886,12					100,00%	248.156,00
23.	DRENAGEM SUPERFICIAL	7.974,88							100,00%	7.974,88
24.	LIMP. FINAL E DESMOB.	7.736,02							100,00%	7.736,20
25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00							100,00%	3.300,00
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.874.091,69		98.910,83		64.476,74		260.370,03		4.874.093,54
BDI	22,88%	1.115.192,17		22.630,80		14.752,28		59.572,66		1.115.192,17

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	MED_28		MED_29		MED_30		TOTAL GERAL INCLUSOS ADITIVOS 1 e 2	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS			121.541,63		79.229,02		319.942,69		5.989.283,87	
26.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	247.596,16								
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					32,43%	80.292,45			247.596,16	
BDI	22,88%	56.649,99						18.370,91	56.649,95	
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								98.663,36	304.246,11	
27.	CLIMATIZAÇÃO - PRÉ-INSTALAÇÃO	43.795,02							43.795,02	
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO									43.795,02	
BDI	22,88%	10.020,29							10.020,30	
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO									53.815,31	
28.	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	5.052,60							5.052,60	
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.									5.052,60	
BDI	14,59%	737,17						737,17	737,17	
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.								5.789,77	5.789,77	
28.A	CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO	-							-	
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO									-	
BDI	14,59%	-							-	
TOTAL COM BDI - CLIMATIZ. INST. EQUIP.									-	
29.	SUBESTAÇÃO	38.796,60							38.796,60	
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO									38.796,60	
BDI	22,88%	8.876,66						2.798,01	8.876,66	
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO								15.027,07	47.673,26	

N.º	ITENS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	MED_28			MED_29			MED_30			TOTAL GERAL INCLUSOS ADITIVOS 1 e 2			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$					
30.	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	26.539,85									100,00%	26.539,85			
	TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	26.539,85										2.584,54			
	BDI 14,59%	3.872,17										377,07			
	TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS	30.412,02										2.961,61			
31.	SPDA	31.854,22									100,00%	31.854,22			
	TOTAL SEM BDI - SPDA	31.854,22										31.854,22			
	BDI 22,88%	7.288,25										7.288,25			
	TOTAL COM BDI - SPDA	39.142,47										39.142,47			
32.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27								30,70%	46.532,66	100,00%	151.585,27		
	TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27										46.532,66	151.585,27		
	BDI 22,88%	34.682,70										10.646,67	34.682,67		
	TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA	186.267,97										57.179,33	186.267,94		
33.	EQUIPAMENTO HIDRÁULICO	4.798,57									100,00%	4.798,57			
	TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.	4.798,57										4.798,57			
	BDI 14,59%	700,11										700,11			
	TOTAL COM BDI - EQUIP.HID	5.498,68										5.498,68			
	TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI	5.424.109,43										117.663,26	64.476,74	320.895,85	5.424.109,43
	TOTALS DO BDI	1.244.940,28										26.921,34	14.752,28	73.420,97	1.244.940,28
	desconto 1,39 %	3.315,54													-3.315,54
	TOTAL GERAL COM BDI	6.665.734,17										144.584,60	79.229,02	394.316,82	6.665.734,17