



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Ref. ao PROAD nº 20.617/2018 (Proc. nº 26/2017)

Objeto: Construção do Fórum Trabalhista de Goiana.

Investido das atribuições delegadas a esta Secretaria por meio da Portaria TRT-DG nº 06/2019, **autorizo a substituição do cronograma físico-financeiro do contrato em epígrafe**, referente aos serviços de construção do Fórum Trabalhista de Goiana, contratados com a empresa Construtora Umuarama Ltda., considerando o pedido da empresa, bem como a anuência da Coordenadoria de Planejamento Físico, de acordo com o expediente datado de 08/07/2019.

À **DPLAN** para que seja dado conhecimento à empresa Umuarama da autorização, bem como para acompanhar o contrato.

Recife, 08 de julho de 2019.

JOÃO ANDRÉ REGADO
Diretor da Secretaria Administrativa
TRT 6ª Região



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

À Secretaria Administrativa,

PROC. Nº. 26/2017 (PROAD nº 20.617/18) - Construção do Fórum Trabalhista de Goiana

Assunto: Atualização do cronograma físico-financeiro

Após análise do processo em epígrafe e da solicitação da empresa Construtora Umuarama Ltda. declaramos que há a necessidade de atualização do cronograma físico-financeiro, da Construção do Fórum Trabalhista de Goiana.

Recife, 08 de julho de 2019


DURVAL SOARES DA SILVA JUNIOR
Chefe da Divisão de Planejamento Físico

Olinda(PE), 07 de julho de 2019.

A

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Pernambuco

Coordenadoria de Engenharia e Planejamento Físico – CPLAN

Av. Cais do Apolo, 739, 1º andar – Bairro do Recife – Recife/PE

Ref.: Processo TRT6 26/2017,
Coordenadoria TRT6 Nº 001/17,
Fórum Trabalhista de Goiana/PE

Vimos através do presente solicitar o realinhamento do cronograma físico financeiro em anexo provocado pelas chuvas ocorridas torrenciais no período do mês de maio/19.

Atenciosamente,



Construtora Umuarama Eireli-EPP
Engº Prêntice Chaves Ribeiro
CREA/PE 6277D

RECEBIDO 05/07/19
ADELSONA GAMA.

AO DPLAN

DE DURAL JUNIOR

INFORMAMOS QUE APÓS ANÁLISE DA
SOLICITAÇÃO DA EMPRESA UMUPRIMA LTDA.
DECLARAMOS QUE HÁ A NECESSIDADE DA
ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE
GOIÂNIA.

Em 08/07/2019

W/S J.S.

A DPLAN

Para andamento
da solicitação de
atualização do cronograma
físico-financeiro

08/07/19


Durval Soares da Silva Junior
Engº Fiscal - TRT 6ª Região
CREA - 046.612 - D/PE
Chefe do SEFAO

De acordo

08/07/19


Durval Soares da Silva Junior
Engº Fiscal - TRT 6ª Região
CREA - 046.612 - D/PE
Chefe do SEFAO

[illegible]

GOIÂNIA - PE

N.º	ITEMS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	PIRC (%)	Setembro /2017		Outubro /2017		Novembro /2017		Dezembro /2017		Janeiro /2018		Fevereiro /2018		Março /2018		Abril /2018		Maio /2018		Junho /2018	
				MED_01	%	MED_02	%	MED_03	%	MED_04	%	MED_05	%	MED_06	%	MED_07	%	MED_08	%	MED_09	%	MED_10	%
TOTAL COM BDI - SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTOS				61.735,65																			
31	SPDA	31.834,27	0,61%																				
TOTAL SEM BDI - SPDA		31.834,27																					
BDI - 22,84%		7.288,25																					
TOTAL COM BDI - SPDA		39.122,47																					
32	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.585,27	2,89%																				
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		151.585,27																					
BDI - 22,83%		34.642,71																					
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		186.227,98																					
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI				5.138.973,64		243.779,00		358.794,43		282.669,48		211.114,59		279.157,31		264.802,34		190.435,47		152.202,11		214.357,14	
TOTALS DO BDI				1.200.563,17		55.776,64		36.132,17		64.674,78		48.303,02		63.916,05		61.501,98		43.571,68		34.823,84		49.044,91	
TOTAL GERAL COM BDI				6.339.536,81		299.555,64		395.126,60		347.344,26		259.417,61		343.073,36		326.304,32		234.007,15		187.025,95		263.402,05	

CONTINUAÇÃO															
N.º	ITEMS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	PERC. (%)	Julho /2018		Agosto /2018		Setembro /2018		1.ª Quilésima Outubro /2018		2.ª Quilésima Outubro /2018		3.ª Quilésima Novembro /2018	
				N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$	N	R\$
OBRAS CIVIS															
1	OBRAS PRELIMINARES	413.444,33	7,81%	6,01%	24.945,17	6,01%	24.945,17	6,01%	24.945,17	2,21%	9.229,71	2,21%	9.229,71	2,21%	9.229,71
2	NOT. DO CANT. DE OBRAS	133.516,57	2,78%												
3	MOVIMENTO DE TERRA	127.087,27	2,61%												
4	INFRAESTRUTURA	550.362,49	10,51%	4,07%	25.789,83	6,61%	36.384,16								
5	SUPERFUTUGUA	1.114.172,93	21,84%												
6	ELÉTRICIDADES	253.062,59	5,02%	11,06%	34.357,80										
7	INTERCOMUNICAÇÃO	132.042,35	2,71%	20,00%	26.408,95										
8	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	1.050.962,47	20,58%	31,71%	41.531,18										
9	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.144,94	1,41%	30,00%	21.355,60										
10	COBROS	97.451,17	1,98%												
11	REVESTIMENTOS DE PISOS	113.993,95	2,32%	28,04%	32.403,10										
12	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,17	0,91%												
13	ESQUADRIA METALICA	216.820,70	4,35%												
14	PORTAS	140.312,26	2,84%												
15	INSTAL. HIDROSANITÁRIA	119.017,28	2,41%	20,76%	24.640,04	11,57%	35.150,44	6,53%	7.768,28	9,29%	11.058,19	11,97%	16.625,42		
16	APARELHOS E METAS SANITÁRIOS	56.063,76	1,13%												
17	PECAS DE ALUM. E GRANITO	62.209,10	1,26%												
18	PIRATUBA	121.307,54	2,44%	6,47%	7.791,57	52,99%	64.272,35	35,56%	18.933,97	7,48%	9.074,49				
19	PARANALIZAÇÃO	150.441,40	3,05%												
20	PALANQUAO	29.296,51	0,59%												
21	ARMARIOS E BALCOES	17.318,75	0,35%												
22	INSTAL. CONTRA INCENDIO	242.831,87	4,94%												
23	PROTEÇÃO SUPRABRASIL	7.974,48	0,16%												
24	PROTEÇÃO E DRENAGEM	7.716,07	0,15%												
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.800,00	0,08%												
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.644.871,02			174.790,58		181.254,67		150.789,21		80.292,40		142.651,10		81.985,40
BDI	22,88%	1.078.813,37			39.700,56		41.471,66		34.474,41		18.106,61		37.618,57		19.215,95
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS		5.723.684,39			214.491,14		222.726,33		185.263,62		98.400,01		178.269,67		101.201,35
OBRAS DE INSTALAÇÃO															
26	INSTALAÇÃO DE ELÉTRICAS	229.135,28	4,37%	1,93%	4.437,00	18,87%	43.125,49	9,62%	22.047,14						
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,28			4.437,00		43.125,49		22.047,14						
BDI	22,88%	52.406,16			1.012,89		9.867,11		5.044,41						
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.541,44			5.450,89		52.992,60		27.091,55						
OBRAS DE EQUIPAMENTOS															
27	CLIMATIZAÇÃO - PNE INSTALAÇÃO	47.012,44	0,80%												
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		47.012,44													
BDI	22,88%	9.912,45													
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		56.924,89													
OBRAS DE EQUIPAMENTOS															
28	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS														
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.															
BDI	14,59%														
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.															
OBRAS DE SUBESTAÇÃO															
29	SUBESTAÇÃO	38.796,60	0,71%												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO		38.796,60													
BDI	22,88%	8.876,66													
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO		47.673,26													
OBRAS DE EQUIPAMENTOS															
30	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	1,06%												
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS		55.664,24													
BDI	14,59%	8.121,41													

GOIANA - PE

N.º	ITEMS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	PREC. (%)	Junho /2018		Agosto /2018		Setembro /2018		1ª Quinzena Outubro /2018		2ª Quinzena Outubro /2018		1ª Quinzena Novembro /2018	
				N.	R\$	N.	R\$	N.	R\$	N.	R\$	N.	R\$	N.	R\$
TOTAL COM RDI - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS				61.785,45											
31	SPDA	31.854,22	0,61%												
TOTAL SEM RDI - SPDA		31.854,22													
RDI	22,88%	7.288,25													
TOTAL COM RDI - SPDA		39.142,47													
32	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	151.565,27	2,89%												
TOTAL SEM RDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		151.565,27													
RDI	22,88%	34.682,71													
TOTAL COM RDI - INSTALAÇÕES DE LÓGICA		186.247,98													
TOTAL GERAL CUSTO - SEM RDI		5.218.971,48		174.390,50		165.641,67		151.871,12		102.319,74		142.651,10		107.218,51	
TOTAL AS DO RDI		1.200.568,17		39.900,37		47.843,95		44.358,15		23.413,04		32.638,57		24.531,58	
TOTAL GERAL COM RDI		6.419.539,65		214.291,07		218.155,62		218.231,27		125.742,78		175.189,67		131.750,09	

GOIÂNIA - PE

N.º	ITEMS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	P/RC. (%)	2ª quinzena Novembro /2018			Janeiro /2019			Fevereiro 2019			Março /2019			1ª quinzena de Abril /2019			2ª quinzena de Maio /2019			1ª quinzena de Junho /2019				
				MED_17	N	R\$	MED_18	N	R\$	MED_20	N	R\$	MED_21	N	R\$	MED_22	N	R\$	MED_24	N	R\$	MED_25	N	R\$	MED_27	N
OBRAS CIVIS																										
1	DESPESAS PRELIMINARES	413.444,31	7,89%	3.991,22	2,23%	9.229,71			14,9%	6.735,19	2,23%	9.229,71	2,23%	9.229,71	2,23%	9.229,71	2,11%	8.730,81								
2	INT. DO CANT. DE OBRAS	143.636,57	2,78%								0,00%															
3	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	2,81%								4,97%	27.335,08														
4	INFRAESTRUTURA	550.460,49	10,51%								0,00%															
5	SUPERFUTURIA	1.144.172,99	21,84%								-1,60%	(18.359,81)														
6	ELEVADO	263.060,59	5,07%																							
7	INTERMEDIARIZAÇÃO	112.045,35	2,52%								18,10%	25.225,64	1,52%	2.034,49												
8	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	2,50%								13,91%	18.111,16	4,20%	5.551,43												
9	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	1,36%								14,56%	10.166,00	-1,01%	21.371,71												
10	FORROS	97.451,17	1,86%																							
11	REVESTIMENTOS DE PISOS	319.993,95	5,98%								5,63%	17.560,11	-2,27%	17.081,45	1,95%	6.085,59	2,49%	7.702,39	9,76%	30.438,49	9,11%	8.860,37				
12	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,37	0,86%								9,19%	4.162,49	9,94%	60												
13	ESQUADRIA METALICA	216.405,20	4,14%								6,08%	14.371,76	30,11%	71.184,94	0,74%	1.760,01	4,13%	9.765,11	23,92%	56.547,20	23,92%	56.547,20				
14	ALUMINIO	160.314,26	3,44%																							
15	INSTAL. HIDRO-SANITARIA	119.012,78	2,27%								4,53%	5.392,67	4,09%	5.566,82	-0,01%	115,20	1,70%	25.938,88								
16	APARELHOS E METAS SANITARIOS	56.063,76	1,07%																							
17	PECAS DE MADEIRA E GRANITO	62.399,10	1,19%																							
18	PORTAL	121.899,68	2,32%								9,52%	11.551,63	0,00%	(10,60)	0,27%	32,442	4,49%	5.450,14	45,01%	28.000,00	45,01%	28.000,00				
19	UBICUNHAÇÃO	29.296,51	0,56%																							
20	PANADONDO	17.318,75	0,33%																							
21	ARMARIOS E BALCOES	142.811,87	4,64%								17,91%	41.500,88	31,59%	81.559,74	31,59%	81.559,74	4,60%	11.160,96	28,93%	18.000,00	28,93%	18.000,00				
22	INSTAL. CONTRA INCENDIO	7.918,88	0,15%																							
23	DRENAGENS SUPERFICIAIS	7.716,02	0,15%																							
24	ACQ. FINAL E DORMIR	3.800,00	0,08%																							
25	REPOSICION. COMPLETAMENTARES	4.643.471,02		59.097,07		190.982,63				115.115,68		342.835,10		221.819,11		114.072,25		72.627,40		29.474,62		107.807,30				
RDI	22,88%	1.078.193,12		13.221,43		43.490,90				27.252,52		55.565,25		50.792,26		26.736,28		16.612,15		6.741,29		70.149,19				
TOTAL COM RDI - OBRAS CIVIS		5.721.664,14		72.318,50		233.513,53				146.361,20		298.400,35		272.571,57		140.908,03		89.244,55		36.218,41		178.956,49				
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,24	4,37%								3,18%	7.730,50	0,13%	725,20	12,77%	40.592,34	2,79%	2.964,48	2,69%	6.559,60	2,69%	6.559,60				
TOTAL SEM RDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,24		4.115,79		9.987,00				7.730,50		725,20		40.592,34		2.964,48		6.559,60		6.559,60		80.292,45				
RDI	22,88%	52.426,11		941,69		2.285,02				1.770,56		166,04		9.297,53		67,27		1.500,84		1.500,84		14.320,91				
TOTAL COM RDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.561,35		5.057,48		12.272,02				9.501,06		891,24		49.879,87		3.042,75		8.060,44		8.060,44		94.611,36				
27	CLIMATIZAÇÃO - FINE INSTALAÇÃO	42.012,44	0,80%								98,45%	41.359,94														
TOTAL SEM RDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		42.012,44		-		652,50				41.359,94																
RDI	22,88%	9.512,45		-		140,29				9.403,15																
TOTAL COM RDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		51.524,89		-		792,79				50.763,09																
28	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS																									
TOTAL SEM RDI - CLIMAT. EQUIP.																										
RDI	14,59%																									
TOTAL COM RDI - CLIMAT. EQUIP.																										
29	SUBESTAÇÃO	38.796,60	0,75%																							
TOTAL SEM RDI - SUBESTAÇÃO		38.796,60																								
RDI	22,88%	8.876,66																								
TOTAL COM RDI - SUBESTAÇÃO		47.673,26																								
30	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	1,08%																							
TOTAL SEM RDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS		55.664,24																								
RDI	14,59%	8.121,41																								
TOTAL COM RDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS		63.785,65																								

GOIÂNIA - PE

N.º	ITEMS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	PERC. (%)	2ª Quinzena Novembro /2019				1ª Quinzena Dezembro /2019				1º ANO TÍPICO				Janeiro /2020				Fevereiro 2020				Março /2020				1ª quinzena de Abril /2020				2ª quinzena de Abril/2020				1ª quinzena de Maio/2020				2ª quinzena de Maio/2020				1ª quinzena de Junho/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				N	R\$	%		MED_17	N	R\$	%		MED_18	N	R\$	%		MED_19	N	R\$	%		MED_20	N	R\$	%		MED_21	N	R\$	%		MED_22	N	R\$	%		MED_23	N	R\$	%		MED_24	N	R\$	%		MED_25	N	R\$	%		MED_26	N	R\$	%		MED_27	N	R\$	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL COM BDI - SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTOS				61.785,65				10.412,01				31.373,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

N.º	ITEMS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	PERC. (%)	TOTAL GERAL	
				N.	R\$
OBRAS CIVIS					
1	DISPENSAS PRELIMINARES	413.444,11	7,87%	100,00%	413.444,88
2	INT. DO GANT. DE OBRAS	143.636,57	2,78%	100,00%	143.636,57
3	MOVIMENTO DE TERRA	147.067,27	2,81%	100,00%	147.067,27
4	INFRAESTRUTURA	550.360,49	10,51%	100,00%	550.360,49
5	SUPERESTRUTURA	1.144.172,89	21,84%	100,00%	1.144.172,89
6	ELEVADORES	263.060,59	5,02%	100,00%	263.060,59
7	ANTERMEABILIZAÇÃO	132.045,35	2,52%	100,00%	132.045,35
8	REV. DE PAREDES INT. E TETOS	130.962,42	2,50%	100,00%	130.962,42
9	REV. DE PAREDES EXTERNAS	71.184,94	1,36%	100,00%	71.185,25
10	FORROS	97.451,17	1,86%	100,00%	97.451,17
11	REVESTIMENTOS DE PISOS	311.993,95	5,96%	100,00%	311.993,95
12	ESQUADRIA DE MADEIRA	45.256,37	0,86%	100,00%	45.256,37
13	ESQUADRIA METÁLICA	236.465,70	4,51%	100,00%	236.465,70
14	VÍDRIOS	180.314,26	3,44%	100,00%	180.314,26
15	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA	119.032,78	2,27%	100,00%	119.032,78
16	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	56.063,76	1,07%	100,00%	56.063,76
17	PEÇAS DE MADEIRA E GRANITO	62.209,10	1,19%	100,00%	62.209,10
18	PAVIMENTAÇÃO	121.809,58	2,33%	100,00%	121.809,58
19	URBANIZAÇÃO	150.441,44	2,87%	100,00%	150.441,44
20	PASAGENS	29.296,51	0,56%	100,00%	29.296,51
21	AMARRAÇÕES E BALCÕES	17.338,75	0,33%	100,00%	17.338,75
22	INSTAL. CONTRA INCÊNDIO	242.831,87	4,64%	100,00%	242.831,87
23	ORÇENAGEM SUPERFICIAL	7.974,48	0,15%	100,00%	7.974,48
24	PAPEL FINAL E GRAMÍNEO	7.736,02	0,15%	100,00%	7.736,02
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.300,00	0,06%	100,00%	3.300,00
TOTAL SEM BDI - OBRAS CIVIS		4.664.871,02			4.664.871,02
BDI	22,84%	1.078.813,32			1.078.813,32
TOTAL COM BDI - OBRAS CIVIS		5.743.684,34			5.743.684,34
OBRAS DE INSTALAÇÃO					
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	229.135,29	4,37%	97,14%	229.135,29
TOTAL SEM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		229.135,29			229.135,29
BDI	22,84%	52.476,15			52.476,15
TOTAL COM BDI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		281.611,44			281.611,44
OBRAS DE EQUIPAMENTOS					
27	CLIMATIZAÇÃO - PRE-INSTALAÇÃO	47.032,44	0,80%	100,00%	47.032,44
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		47.032,44			47.032,44
BDI	22,84%	9.632,45			9.632,45
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP. - INSTALAÇÃO		56.664,89			56.664,89
OBRAS DE EQUIPAMENTOS					
28	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS				
TOTAL SEM BDI - CLIMAT. EQUIP.					
BDI	14,59%				
TOTAL COM BDI - CLIMAT. EQUIP.					
OBRAS DE EQUIPAMENTOS					
29	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	58.796,60	0,71%	100,00%	58.796,60
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO		58.796,60			58.796,60
BDI	22,84%	8.816,66			8.816,66
TOTAL COM BDI - SUBESTAÇÃO		67.613,26			67.613,26
OBRAS DE EQUIPAMENTOS					
30	SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS	55.664,24	1,05%	100%	55.664,24
TOTAL SEM BDI - SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS		55.664,24			55.664,24
BDI	14,59%	8.121,41			8.121,41

N.º	ITEMS DE INVESTIMENTO	VALOR PREVISTO (R\$)	PERC (%)	TOTAL GERAL	
				%	R\$
TOTAL COM BDI - SUBSTITUICAO EQUIPAMENTOS				63.785,65	63.785,65
31	SPDA	31.854,22	0,61%	100,00%	31.854,22
TOTAL SEM BDI - SPDA		31.854,22			31.854,22
BDI - 27,88%		7.248,25			7.248,25
TOTAL COM BDI - SPDA		39.102,47			39.142,47
TOTAL GERAL COM BDI - SPDA				39.142,47	39.142,47
32	INSTALACOES DE LOGICA	151.585,27	2,87%	93,70%	151.585,27
TOTAL SEM BDI - INSTALACOES DE LOGICA		151.585,27			151.585,27
BDI - 27,88%		34.682,71			34.682,69
TOTAL COM BDI - INSTALACOES DE LOGICA		186.267,98			186.267,96
TOTAL GERAL CUSTO - SEM BDI				5.218.971,68	5.218.971,68
TOTALS DO BDI		1.200.568,17			1.200.568,17
TOTAL GERAL COM BDI		6.419.539,85			6.419.539,85