

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 223,19	R\$ 282,61
1.1	ORSE 12631	RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	Composições Próprias	M²	7,80	R\$ 26,82	R\$ 33,96	R\$ 209,20	R\$ 264,89
1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,68	R\$ 8,33	R\$ 10,55	R\$ 13,99	R\$ 17,72
2	SALA DE REUNIÃO E GUARITA							R\$ 25.429,43	R\$ 32.201,47
2.1	504066	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	ORSE	Un	2,00	R\$ 256,86	R\$ 325,26	R\$ 513,72	R\$ 650,52
2.2	96358	PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	51,60	R\$ 73,00	R\$ 92,44	R\$ 3.766,80	R\$ 4.769,90
2.3	104718	PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	11,90	R\$ 97,74	R\$ 123,77	R\$ 1.163,11	R\$ 1.472,86
2.4	DIVI001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL TIPO EUCATEX, MODELO N4 (PAINEL/VIDRO/VIDRO) COM PERFIL DE AÇO	Composições Próprias	M2	25,10	R\$ 201,99	R\$ 255,78	R\$ 5.069,95	R\$ 6.420,08
2.5	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,90	R\$ 166,39	R\$ 210,70	R\$ 815,31	R\$ 1.032,43
2.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	10,60	R\$ 97,46	R\$ 123,41	R\$ 1.033,08	R\$ 1.308,15
2.7	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	120,40	R\$ 14,22	R\$ 18,01	R\$ 1.712,09	R\$ 2.168,40
2.8	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,70	R\$ 449,32	R\$ 568,97	R\$ 763,84	R\$ 967,25
2.9	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	120,40	R\$ 11,45	R\$ 14,50	R\$ 1.378,58	R\$ 1.745,80
2.10	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	50,30	R\$ 38,48	R\$ 48,73	R\$ 1.935,54	R\$ 2.451,12
2.11	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	50,30	R\$ 26,14	R\$ 33,10	R\$ 1.314,84	R\$ 1.664,93
2.12	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	50,30	R\$ 13,45	R\$ 17,03	R\$ 676,54	R\$ 856,61
2.13	SINAPI (87263) ADAPTADO	REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 58X58 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	Composições Próprias	M²	50,30	R\$ 76,57	R\$ 96,96	R\$ 3.851,47	R\$ 4.877,09
2.14	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	50,30	R\$ 28,52	R\$ 36,11	R\$ 1.434,56	R\$ 1.816,33
3	ESTRUTURA METÁLICA							R\$ 7.359,14	R\$ 9.319,29
3.1	ORSE (12415.2) ADAPTADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL EM AÇO SAE, DIM 100X100 MM, E=2,00MM (#14)	Composições Próprias	M	79,60	R\$ 80,06	R\$ 101,38	R\$ 6.372,78	R\$ 8.069,85

BM-01		BM-02		ACUMULADO		SALDO	
QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI		COM BDI		COM BDI		COM BDI
	R\$ 282,61		R\$ -		R\$ 282,61		R\$ -
7,80	R\$ 264,89		R\$ -	7,80	R\$ 264,89	0,00	R\$ -
1,68	R\$ 17,72		R\$ -	1,68	R\$ 17,72	0,00	R\$ -
	R\$ 16.100,74		R\$ 16.100,73		R\$ 32.201,47		R\$ -
	R\$ -	2,00	R\$ 650,52	2,00	R\$ 650,52	0,00	R\$ -
32,58	R\$ 3.011,75	19,02	R\$ 1.758,15	51,60	R\$ 4.769,90	0,00	R\$ -
11,90	R\$ 1.472,86		R\$ -	11,90	R\$ 1.472,86	0,00	R\$ -
15,00	R\$ 3.836,70	10,10	R\$ 2.583,38	25,10	R\$ 6.420,08	0,00	R\$ -
	R\$ -	4,90	R\$ 1.032,43	4,90	R\$ 1.032,43	0,00	R\$ -
8,80	R\$ 1.086,01	1,80	R\$ 222,14	10,60	R\$ 1.308,15	0,00	R\$ -
	R\$ -	120,40	R\$ 2.168,40	120,40	R\$ 2.168,40	0,00	R\$ -
	R\$ -	1,70	R\$ 967,25	1,70	R\$ 967,25	0,00	R\$ -
	R\$ -	120,40	R\$ 1.745,80	120,40	R\$ 1.745,80	0,00	R\$ -
	R\$ -	50,30	R\$ 2.451,12	50,30	R\$ 2.451,12	0,00	R\$ -
	R\$ -	50,30	R\$ 1.664,93	50,30	R\$ 1.664,93	0,00	R\$ -
	R\$ -	50,30	R\$ 856,61	50,30	R\$ 856,61	0,00	R\$ -
50,30	R\$ 4.877,09		R\$ -	50,30	R\$ 4.877,09	0,00	R\$ -
50,30	R\$ 1.816,33		R\$ -	50,30	R\$ 1.816,33	0,00	R\$ -
	R\$ 3.261,75		R\$ 6.057,54		R\$ 9.319,29		R\$ -
27,99	R\$ 2.837,38	51,61	R\$ 5.232,47	79,60	R\$ 8.069,85	0,00	R\$ -

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	30,30	R\$ 9,84	R\$ 12,46	R\$ 298,15	R\$ 377,54
3.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	M2	30,30	R\$ 8,11	R\$ 10,27	R\$ 245,73	R\$ 311,18
3.4	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	SINAPI	M	119,50	R\$ 1,19	R\$ 1,51	R\$ 142,21	R\$ 180,45
3.5	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	30,30	R\$ 9,91	R\$ 12,55	R\$ 300,27	R\$ 380,27
4	TELHADO							R\$ 9.117,24	R\$ 11.545,32
4.1	92576	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	50,60	R\$ 29,02	R\$ 36,75	R\$ 1.468,41	R\$ 1.859,55
4.2	512723	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	ORSE	m2	50,60	R\$ 136,27	R\$ 172,56	R\$ 6.895,26	R\$ 8.731,54
4.3	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	4,90	R\$ 153,79	R\$ 194,74	R\$ 753,57	R\$ 954,23
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE LÓGICA E DE AR CONDICIONADO							R\$ 17.633,58	R\$ 22.330,08
5.1	ENTRE QUADROS ELÉTRICOS							R\$ 5.831,10	R\$ 7.384,21
5.1.1	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	234,00	R\$ 13,10	R\$ 16,59	R\$ 3.065,40	R\$ 3.882,06
5.1.2	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	93,00	R\$ 15,66	R\$ 19,83	R\$ 1.456,38	R\$ 1.844,19
5.1.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 14,39	R\$ 18,22	R\$ 201,46	R\$ 255,08
5.1.4	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 91,96	R\$ 116,45	R\$ 91,96	R\$ 116,45
5.1.5	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 294,14	R\$ 372,47	R\$ 588,28	R\$ 744,94
5.1.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 102,43	R\$ 129,71	R\$ 204,86	R\$ 259,42
5.1.7	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,83	R\$ 21,31	R\$ 33,66	R\$ 42,62
5.1.8	508699	Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm	ORSE	un	5,00	R\$ 37,82	R\$ 47,89	R\$ 189,10	R\$ 239,45
5.2	ELÉTRICA							R\$ 3.442,74	R\$ 4.360,26
5.2.1	ORSE (541) ADAPTADO	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR, ADAPTÁVEL À MODULAÇÃO DO FORRO DE GESSO DE 62X62, INCLUSO 4 LÂMPADAS TUBULARES T8	Composições Próprias	UND	8,00	R\$ 242,93	R\$ 307,62	R\$ 1.943,44	R\$ 2.460,96

QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI		COM BDI		COM BDI		COM BDI
3,00	R\$ 37,38	27,30	R\$ 340,16	30,30	R\$ 377,54	0,00	R\$ -
12,00	R\$ 123,24	18,30	R\$ 187,94	30,30	R\$ 311,18	0,00	R\$ -
50,00	R\$ 75,50	69,50	R\$ 104,95	119,50	R\$ 180,45	0,00	R\$ -
15,00	R\$ 188,25	15,30	R\$ 192,02	30,30	R\$ 380,27	0,00	R\$ -
	R\$ 4.040,86		R\$ 7.504,46		R\$ 11.545,32		R\$ -
50,60	R\$ 1.859,55		R\$ -	50,60	R\$ 1.859,55	0,00	R\$ -
7,11	R\$ 1.227,08	43,49	R\$ 7.504,46	50,60	R\$ 8.731,54	0,00	R\$ -
4,90	R\$ 954,23		R\$ -	4,90	R\$ 954,23	0,00	R\$ -
	R\$ 4.466,02		R\$ 17.864,06		R\$ 22.330,08		R\$ -
	R\$ 158,64		R\$ 7.225,57		R\$ 7.384,21		R\$ -
	R\$ -	234,00	R\$ 3.882,06	234,00	R\$ 3.882,06	0,00	R\$ -
8,00	R\$ 158,64	85,00	R\$ 1.685,55	93,00	R\$ 1.844,19	0,00	R\$ -
	R\$ -	14,00	R\$ 255,08	14,00	R\$ 255,08	0,00	R\$ -
	R\$ -	1,00	R\$ 116,45	1,00	R\$ 116,45	0,00	R\$ -
	R\$ -	2,00	R\$ 744,94	2,00	R\$ 744,94	0,00	R\$ -
	R\$ -	2,00	R\$ 259,42	2,00	R\$ 259,42	0,00	R\$ -
	R\$ -	2,00	R\$ 42,62	2,00	R\$ 42,62	0,00	R\$ -
	R\$ -	5,00	R\$ 239,45	5,00	R\$ 239,45	0,00	R\$ -
	R\$ 84,44		R\$ 4.275,82		R\$ 4.360,26		R\$ -
	R\$ -	8,00	R\$ 2.460,96	8,00	R\$ 2.460,96	0,00	R\$ -

22M

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		QTD	PREÇO TOTAL		QTD	PREÇO TOTAL		QTD	PREÇO TOTAL		QTD	PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI		COM BDI			COM BDI			COM BDI			COM BDI	
5.2.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	15,00	R\$ 12,25	R\$ 15,51	R\$ 183,75	R\$ 232,65	5,44	R\$ 84,44		9,56	R\$ 148,21		15,00	R\$ 232,65	0,00	R\$ -		
5.2.3	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 29,61	R\$ 37,50	R\$ 29,61	R\$ 37,50		R\$ -		1,00	R\$ 37,50		1,00	R\$ 37,50	0,00	R\$ -		
5.2.4	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 39,23	R\$ 49,68	R\$ 78,46	R\$ 99,36		R\$ -		2,00	R\$ 99,36		2,00	R\$ 99,36	0,00	R\$ -		
5.2.5	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 28,75	R\$ 36,41	R\$ 57,50	R\$ 72,82		R\$ -		2,00	R\$ 72,82		2,00	R\$ 72,82	0,00	R\$ -		
5.2.6	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 28,75	R\$ 36,41	R\$ 86,25	R\$ 109,23		R\$ -		3,00	R\$ 109,23		3,00	R\$ 109,23	0,00	R\$ -		
5.2.7	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 49,62	R\$ 62,83	R\$ 99,24	R\$ 125,66		R\$ -		2,00	R\$ 125,66		2,00	R\$ 125,66	0,00	R\$ -		
5.2.8	92021	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 98,97	R\$ 125,33	R\$ 296,91	R\$ 375,99		R\$ -		3,00	R\$ 375,99		3,00	R\$ 375,99	0,00	R\$ -		
5.2.9	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 24,30	R\$ 30,77	R\$ 24,30	R\$ 30,77		R\$ -		1,00	R\$ 30,77		1,00	R\$ 30,77	0,00	R\$ -		
5.2.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	187,00	R\$ 3,44	R\$ 4,36	R\$ 643,28	R\$ 815,32		R\$ -		187,00	R\$ 815,32		187,00	R\$ 815,32	0,00	R\$ -		
5.3	LÓGICA							R\$ 3.595,51	R\$ 4.552,59		R\$ -		R\$ 4.552,59		R\$ 4.552,59		R\$ 4.552,59		R\$ -		
5.3.1	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	470,00	R\$ 3,87	R\$ 4,90	R\$ 1.818,90	R\$ 2.303,00		R\$ -		470,00	R\$ 2.303,00		470,00	R\$ 2.303,00	0,00	R\$ -		
5.3.2	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	8,00	R\$ 36,08	R\$ 45,69	R\$ 288,64	R\$ 365,52		R\$ -		8,00	R\$ 365,52		8,00	R\$ 365,52	0,00	R\$ -		
5.3.3	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	47,30	R\$ 15,66	R\$ 19,83	R\$ 740,72	R\$ 937,96		R\$ -		47,30	R\$ 937,96		47,30	R\$ 937,96	0,00	R\$ -		
5.3.4	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	61,00	R\$ 12,25	R\$ 15,51	R\$ 747,25	R\$ 946,11		R\$ -		61,00	R\$ 946,11		61,00	R\$ 946,11	0,00	R\$ -		
5.4	AR CONDICIONADO							R\$ 4.764,23	R\$ 6.033,02		R\$ 4.222,94		R\$ 1.810,08		R\$ 6.033,02		R\$ -				
5.4.1	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	34,10	R\$ 39,04	R\$ 49,44	R\$ 1.331,26	R\$ 1.685,90	34,10	R\$ 1.685,90			R\$ -		34,10	R\$ 1.685,90	0,00	R\$ -		
5.4.2	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	34,10	R\$ 58,75	R\$ 74,40	R\$ 2.003,38	R\$ 2.537,04	34,10	R\$ 2.537,04			R\$ -		34,10	R\$ 2.537,04	0,00	R\$ -		
5.4.3	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 13,65	R\$ 17,28	R\$ 163,80	R\$ 207,36		R\$ -		12,00	R\$ 207,36		12,00	R\$ 207,36	0,00	R\$ -		
5.4.4	504180	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	ORSE	m	68,20	R\$ 10,11	R\$ 12,80	R\$ 689,50	R\$ 872,96		R\$ -		68,20	R\$ 872,96		68,20	R\$ 872,96	0,00	R\$ -		
5.4.5	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	78,30	R\$ 7,36	R\$ 9,32	R\$ 576,29	R\$ 729,76		R\$ -		78,30	R\$ 729,76		78,30	R\$ 729,76	0,00	R\$ -		
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 155,43	R\$ 196,67		R\$ -		R\$ 196,67		R\$ 196,67		R\$ 196,67		R\$ -		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	SINAPI	M2	50,30	R\$ 3,09	R\$ 3,91	R\$ 155,43	R\$ 196,67
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 4.441,60	R\$ 5.624,56
7.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	88,00	R\$ 31,50	R\$ 39,89	R\$ 2.772,00	R\$ 3.510,32
7.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	R\$ 104,35	R\$ 132,14	R\$ 1.669,60	R\$ 2.114,24
								VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 64.359,61
								VALOR DO BDI	R\$ 17.140,39
								VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 81.500,00

QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI
	R\$ -
	R\$ 2.086,71
32,65	R\$ 1.302,33
5,94	R\$ 784,38
	R\$ 23.879,33
	R\$ 6.359,36
	R\$ 30.238,69

QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI
50,30	R\$ 196,67
	R\$ 3.537,85
55,35	R\$ 2.207,99
10,06	R\$ 1.329,86
	R\$ 40.480,28
	R\$ 10.781,03
	R\$ 51.261,31

QTD	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO TOTAL
	COM BDI		COM BDI
50,30	R\$ 196,67	0,00	R\$ -
	R\$ 5.624,56		R\$ -
88,00	R\$ 3.510,32	0,00	R\$ -
16,00	R\$ 2.114,24	0,00	R\$ -
	R\$ 64.359,61		R\$ -
	R\$ 17.140,39		R\$ -
	R\$ 81.500,00		R\$ -

Recife/PE., 07 de maio de 2025


Luiz Alberico de Miranda Silva
GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA
Representante Legal da Empresa
CIC/MF Nº 073.956.754-36


Micheline Gomes Romão de Miranda Valença
Engenheira Civil CREA nº 35.632-D/PE
CPF/MF nº 033.465.474-26
Responsável Técnica



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	Contratação de uma empresa especializada em construção civil para execução de serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação no Galpão de Transportes, com vistas à melhoria da segurança e condições de trabalho de servidores e prestadores de serviços.	DATA : 08/11/2024		BDI : 26,63%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de uma empresa especializada em construção civil para execução de serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação no Galpão de Transportes, com vistas à melhoria da segurança e condições de trabalho de servidores e prestadores de serviços.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	64,35%	46,41%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	LOCAL:	Rua do Brum, nº 107, no Bairro do Recife-PE				
CLIENTE:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 282,61	100,00%			100,00%
			R\$ 282,61			R\$ 282,61
2	SALA DE REUNIÃO E GUARITA	R\$ 32.201,47	50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 16.100,74	R\$ 12.880,59	R\$ 3.220,14	R\$ 32.201,47
3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 9.319,29	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 3.261,75	R\$ 3.261,75	R\$ 2.795,79	R\$ 9.319,29
4	TELHADO	R\$ 11.545,32	35,00%	45,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 4.040,86	R\$ 5.195,39	R\$ 2.309,07	R\$ 11.545,32
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS DE LÓGICA E DE AR CONDICIONADO	R\$ 22.330,08	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
			R\$ 4.466,02	R\$ 8.932,03	R\$ 8.932,03	R\$ 22.330,08
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 196,67			100,00%	100,00%
					R\$ 196,67	R\$ 196,67
SUBTOTAL			R\$ 28.151,98	R\$ 30.269,76	R\$ 17.453,70	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.624,56	37,10%	39,89%	23,01%	100,00%
			R\$ 2.086,71	R\$ 2.243,64	R\$ 1.294,21	R\$ 5.624,56
TOTAL POR ETAPA			R\$ 30.238,69	R\$ 32.513,40	R\$ 18.747,91	R\$ 81.500,00
TOTAL ACUMULADO			R\$ 30.238,69	R\$ 62.752,09	R\$ 81.500,00	

Recife/PE., 12 de novembro de 2024

Luiz Alêrico de Miranda Silva
GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA
Representante Legal da Empresa
CIC/MF Nº 073.956.754-36

Micheline Gomes Romão de Miranda Valença
Engenheira Civil CREA nº 35.632-D/PE
CPF/MF nº 033.465.474-26
Responsável Técnica





PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS



20250514u29492111000144

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000408

Data e Hora de Emissão

14/05/2025 14:13:10

Código de Verificação

QIBI-3XPE

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **29.492.111/0001-44**

Inscrição Municipal: **602.326-6**

Nome/Razão Social: **GR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS PEDIAIS LTDA**

Endereço: **RUA FRANCISCO VITA 164, CXPST:A - CORDEIRO - CEP: 50630-190**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **grupogrservicos@outlook.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **UNIAO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO**

CPF/CNPJ: **02.566.224/0001-90**

Inscrição Municipal: **122.250-3**

Endereço: **CAIS DO APOLO 739 - RECIFE - CEP: 50030-230**

Tel.: **3225-3514**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 2ª (segunda) medição do Contrato TRT6 nº 45/2024, cujo objeto é a execução dos serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, para a adequação no Galpão de Transportes do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. A obra está sendo realizada na Rua do Brum, nº 107, bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-260, tudo em conformidade com a Dispensa Eletrônica nº 15/2024.

Valor da Mão de Obra (70%)..... R\$ 35.882,92

Valor dos Materiais (30%)..... R\$ 15.378,39

Valor Total da Medição (100%)..... R\$ 51.261,31

* Empresa optante do LUCRO PRESUMIDO

Dados para Depósito

Banco: Caixa Econômica Federal (104)

Agência: 0678

Conta Corrente: 000578409486-2

Operação: 003 - Pessoa Jurídica

Favorecido: GR Serviços de Construções e Reformas Prediais Ltda

CNPJ: 29.492.111/0001-44

Retenção de COFINS
R\$ 1.537,84

Retenção de CSLL
R\$ 512,61

Retenção de INSS
R\$ 3.947,12

Retenção de IRPJ
R\$ 615,14

Retenção de PIS
R\$ 333,20

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 51.261,31

Código da Atividade Prestada

4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem...

Deduções (R\$)

15.378,39

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

35.882,92

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

1.794,15

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- CEI / Código da Obra: CO462024TRT