



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

Ref.: PROAD Nº 14.950/2019

Assunto: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 2.547 – ENERGIZA ENGENHARIA - EPP – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS - ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL DESTA REGIONAL PARA ESCOLA JUDICIAL E NÚCLEO DE 1ª INSTÂNCIA NA RUA QUARENTA E OITO – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

À Coordenadoria CPLAN:

Encaminhamos, em anexo, a nota fiscal nº 2.547 no valor de R\$ 11.922,16 (onze mil e novecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) a qual se encontra devidamente atestada pelo engenheiro fiscal Sr. Levi Menelau, referente aos serviços complementares da execução de serviços eventuais – Adequação do Prédio para Escola Judicial e Núcleo da 1ª Instância na Rua Quarenta e Oito. A fiscalização informa que **não há bens permanentes**.

Recife, 20 de dezembro de 2019



Adrianna G F Vieira

Chefe substituta da Seção de Planejamento Técnico

DE ACORDO.

À SOF para pagamento.

Recife, 20 de dezembro de 2019


Cláudio B. C. Bezerra de Menezes
Chefe da Divisão de Planejamento Físico



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO FÍSICO-DPLAN
SEFAO

20/12/2019

Comunicação Interna nº – 16/2019

À DPLAN

Ref.: Ao pagamento do complemento dos serviços eventuais da Reforma do Prédio da Rua Quarenta e Oito, para implantação da Escola Judicial e o Núcleo de Apoio ao 1º Grau (Proad nº 14.950/2019).

Senhor Chefe de Divisão,

Venho por meio deste, informar que do valor previsto no empenho nº 2019PE000987 para pagamento do complemento dos serviços eventuais da reforma do prédio da Rua Quarenta e Oito, R\$ 12.060,54 (doze mil, sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), foi descontado o valor de R\$ 138,38 (cento e trinta e oito reais e trinta e oito centavos). Esse valor se refere ao item 07.04 (revestimento cerâmico) da planilha de supressão, em anexo, R\$ 130,48 acrescido do ACD (R\$ 7,90), que não foi somado ao total geral (valor da supressão) de R\$ 391,45, onde deveria ser R\$ 529,83 (quinhentos e vinte nove reais e oitenta e três centavos). Ou seja, uma diferença de R\$ 138,38.

Portanto, em vista do ocorrido, do valor reservado para o complemento dos serviços eventuais acima referidos, R\$ 12.060,54, subtraímos R\$ 138,28, resultando no valor de R\$ 11.922,16 (onze mil novecentos e vinte dois reais e dezesseis centavos).

Seguem, em anexo, planilhas de resumo, supressão, serviços excedentes, serviços extras.

Respeitosamente,

Levi Silva Menelau Júnior

DPLAN- SEFAO

09/12/19 16:34

USUARIO : CLODOMIRO

DATA EMISSAO : 09Dez19

NUMERO : 2019PE000987

DATA LIMITE : 31Dez19

UG EMITENTE : 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO :

TAXA CAMBIAL :

OBSERVACAO / FINALIDADE

SERVIÇO EVENTUAL DE REFORMA DO PRÉDIO DA RUA 48, PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL E O NÚCLEO DE APOIO AO 1º GRAU(SERVIÇOS EXCEDENTES E EXTRAS).

PROAD Nº 14950/2019 (OFÍCIO Nº 68/2019-TRT/DPLAN)

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401081	1	107682	0100000000	339039			12.060,54

ENCADADO POR : 68628994491 - CLODOMIRO

UG : 080006 09Dez19 16:33

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Cais do Apolo, 739, 3º andar, Bairro do Recife, Recife - PE, CEP: 50.030-902
Fone/fax: (81) 3225-3434 - 3225-3437 • e-mail: sa@trt6.jus.br

REF AO OFÍCIO nº 68/2019 TRT/DPLAN

DE ACORDO

Preliminarmente, solicito que o presente expediente seja encaminhado ao Ordenador da Despesa como **pedido complementar** ao **Praod Original nº 4133/2019**, que trata de serviços de manutenção predial, com fornecimento de materiais, peças e mão de obra para as edificações que compõem o Polo 1 deste Regional.

Tal solicitação deve-se ao fato que o pedido inicial de serviços eventuais de adequação no prédio PRT para instalação da Escola Judicial e do Núcleo de Apoio a 1ª instância (Praod de nº 14.950/2019) foi acostado no proad acima mencionado, conforme **doc.352**.

Esclareço que para efeito dos pedidos de **supressão e excedentes** foi emitido o pré-empenho nº 2019NE000987, no valor de R\$ 12.060,54, e incluído na programação financeira de desembolso para pagamento a partir de 20 de dezembro de 2019.

Recife, 10/12/2019

JOÃO ANDRÉ BEGADO
Diretor da Secretaria Administrativa

RESUMO

PLANILHA RESUMO

VALOR DE CUSTO

SERVIÇOS SUPRIMIDOS	-R\$ 369,12
SERVIÇOS EXCEDENTES	R\$ 717,48
SERVIÇOS EXTRAS	R\$ 11.024,14
TOTAL SEM ACD	R\$ 11.372,50

VALOR DO ACD

SUPRESSÃO	-R\$ 22,33
EXCEDENTES	R\$ 43,41
EXTRA	R\$ 666,96
TOTAL ACD (6,05%)	R\$ 688,04

VALOR COM ACD

SUPRESSÃO	-R\$ 391,45
EXCEDENTES	R\$ 760,89
EXTRA	R\$ 11.691,10
TOTAL GERAL COM ACD (6,05%)	R\$ 12.060,54

SUPRESSÃO

PLANILHA DE SUPRESSÃO							
OBRA: Reforma do prédio da Rua Quarenta e Oito onde funcionarão a Escola Judicial e o Núcleo de Apoio ao 1º Grau.							
ITEM	COMP.	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
7	PISO						130,48
07.04		COMPOSIÇÃO C/ITENS SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO .	UN	1,44	90,61	130,48
16	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE						369,12
16.3	C- 73978/001	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, UMA DEMÃO.	M²	22,59	16,34	369,12
TOTAL SEM ACD							R\$ 369,12
ACD	6,05%						R\$ 22,33
TOTAL GERAL							R\$ 391,45

Item 7.4: Este item foi previsto visando a necessidade de ser utilizado, quando da construção da copa (1º pavimento), já que inicialmente, foi vista a possibilidade de fazer a instalação hidrossanitária a partir do BWC existente, que é todo revestido com este tipo de revestimento. Porém, foi possível realizar o serviço sem a necessidade de quebrar o revestimento.

Item 16.3: Subitem que integra o item de recuperação da fachada. Houve mudança na concepção de execução deste item. Antes previsto para ser aplicado nas juntas entre as placas de concreto, revestimento da fachada. Mas, depois, diante do estado das paredes, principalmente da fachada norte, com relação ao dano por conta das infiltrações, se chegou a conclusão que será melhor impermeabilizar toda a fachada, incluindo as placas, por conta da porosidade. Para isso, sugerimos suprimir este item e incluir um novo item com outro tipo de material mais apropriado para tal mudança (ViaflexParede).

EXCEDENTE

PLANILHA DE SERVIÇOS EXCEDENTES, QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS							
OBRA: Reforma do prédio da Rua Quarenta e Oito onde funcionarão a Escola Judicial e o Núcleo de Apoio ao 1º Grau.							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
2	RETIRADAS E REMOÇÕES						307,30
02.03			REMOÇÃO DE CARPETE, COM REAPROVEITAMENTO.	M²	72,82	4,22	307,30
3	ELEVAÇÕES						410,18
03.01			PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.	M²	8,10	50,64	410,18
TOTAL SEM ACD							R\$ 717,48
ACD	6,05%						R\$ 43,41
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS EXCEDENTES							R\$ 760,89

Subitem 02.03: Foi necessária a retirada das placas de carpete que estavam coladas nas placas do piso elevado, para a passagem da eletrocalha contendo os cabos de rede lógica, na extensão dos pavimentos. Sendo que as dimensões das placas de carpete não coincidem com as do piso elevado. Para retirar uma placa de piso se fez necessário a retirada de mais de uma placa de carpete, aumentando a quantidade prevista.

Subitem 03.01: Foi preciso aumentar a quantidade deste item, por conta de uma alteração efetuada visando a melhor técnica. Na sala de projeção e na entrada do auditório (1º pavimento) consta previsto o encontro de divisória com drywall e para uma melhor amarração da elevação em drywall, foi sugerido e acatado pela fiscalização, a retirada da divisória para executar toda elevação em drywall. O que ocasionou um aumento na quantidade deste item.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRAS - QUALITATIVO						
OBRA:	Reforma do prédio da Rua Quarenta e Oito onde funcionará a Escola Judicial e o Núcleo de Apoio ao 1º Grau).					
ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
3	ELEVAÇÕES					1.163,11
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPAS COM MONTANTES METÁLICOS, EUCATEX OU SIMILAR, TIPO N2(PAINEL/PAINEL/VISOR).	M²	69,78	9,97	696,71
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPAS COM MONTANTES METÁLICOS, EUCATEX OU SIMILAR, TIPO N4 (PAINEL/VISOR/VISOR).	M²	21,45	21,79	467,40
7	PISO					325,87
EXTRA	COMPOSIÇÃO	PERFIL DIV ARREIMATE PISO/PORTA ANODIZADO PRETO (INSTALADO).	M	14,15	23,03	325,87
8	ESQUADRIA DE MADEIRA					3.763,24
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAL, 0,80X2,10M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO NEVE, FOLHA REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A.	UNID.	4,00	857,50	3.430,00
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE 0,80 x 2,10M, PARA DIVISÓRIA EUCATEX OU SIMILAR, COM VISOR.	UNID.	12,00	27,77	333,24
10.2	ÁGUA FRIA					34,88
EXTRA	SINAPI C- 89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	UNID.	1,00	34,88	34,88
15	ARMÁRIOS					673,86
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	ARMÁRIO EM BLOCO DE MDF DE 18 MM, ABAIXO DA BANCADA - COPA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UNID.	1,00	673,86	673,86
16	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE					5.063,18
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	PINTURA IMPERMEABILIZANTE EM PAREDE, SIMILAR À VIAFLEX PAREDE 18KG - VIAPOL, DUAS DEMÃOS.	M²	337,32	8,43	2.843,61
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS.	M²	337,32	6,58	2.219,57
TOTAL SEM ACD						R\$ 11.024,14
ACD	6,05%					R\$ 666,96
TOTAL COM BDU						R\$ 11.691,10

ITEM 03: ELEVAÇÕES. Este item refere-se aos subitens 3.3 e 3.4 da planilha de referência:

SUBITEM 3.3: DIVISÓRIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA.

SUBITEM 3.4: DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO Prensada, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BRANCO ÁRTICO.

Os subitens da planilha original contemplam fornecimento e instalação. Sendo que será possível fazer as adaptações necessárias, previstas no projeto, aproveitando o material existente. Por isso, se faz necessário, apenas, a montagem.

ITEM 7: O material que compõe este item será empregado na junção dos carpetes que revestem as partes dos espelhos e dos pisos que formam os degraus e os tablados. Existe a necessidade para atender a questão da segurança (sinalização), quebra quina. Bem como, durabilidade do piso, evitando o descolamento do carpete.

ITEM 08: subitem: PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAL, 0,80X2,10M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO NEVE, FOLHA REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A.

O projeto prevê na sala de projeção o encontro de divisória com drywall. Visando uma melhor técnica executiva e a segurança, questão de amarração da parede, foi sugerido e acatado pela fiscalização, a substituição da divisória por drywall. Com esta troca, as portas de divisória inicialmente previstas, agora terão que ser substituídas pela de madeira.

Subitem: RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE 0,80 x 2,10M, PARA DIVISÓRIA EUCATEX OU SIMILAR, COM VISOR. Neste subitem, a previsão foi fornecimento com instalação. Mas é possível, fazer as adaptações previstas no projeto, aproveitando o material existente, necessitando, apenas, a montagem.

Item 10.2: Se faz necessária a inclusão deste item para individualizar (separar) a parte hidráulica da copa (1º pavimento), em relação aos demais ambientes.

Item 15: Houve um equívoco na descrição do item 15 (subitem 15.1 – ARMÁRIO EM BLOCO DE MDF DE 18 MM, ABAIXO DA BANCADA – COPA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO) da planilha de referência, sendo descrito armário acima da bancada, quando deveria ser abaixo da bancada. Porém, tanto o projeto como a composição de custo, referem-se a armário abaixo da bancada.

Item 16: Tratamento de Superfície: este item diz respeito à recuperação da fachada.
Subitem: PINTURA IMPERMEABILIZANTE EM PAREDE, SIMILAR À VIAFLEX PAREDE 18KG - VIAPOL, DUAS DEMÃOS. Houve uma mudança no método de execução deste item. Antes previsto para ser aplicado na juntas entre as placas de concreto, revestimento da fachada. Mas, depois, diante do estado das paredes (fachada norte), com relação ao dano por conta das infiltrações, se chegou a conclusão que seria mais prudente impermeabilizar toda a fachada, incluindo as placas. Para isso, a fiscalização junto com o engenheiro da empresa contratada, concluiu que a melhor solução será a inclusão deste item, que contempla outro tipo de material, mais apropriado para solucionar o problema.
Subitem: APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. Serviço não fez parte do escopo inicial deste contrato. Inclusive, consta expresso na planilha de referência que a pintura da fachada não fazia parte deste serviço, por conta da limitação financeira. Na ficha técnica do produto impermeabilizante (VIAFLEX), consta a necessidade de aplicação de 03 demãos: 1ª demão: sela; 2ª demão: impermeabiliza e a 3ª demão: dá o acabamento. Então, cumprindo o que determina o fabricante do produto e visando melhor proteção da fachada, com mais uma camada protetora, além do acabamento, sugerimos a inclusão deste item.

RESUMO

PLANILHA RESUMO

VALOR DE CUSTO

SERVIÇOS SUPRIMIDOS	-R\$ 499,60
SERVIÇOS EXCEDENTES	R\$ 717,48
SERVIÇOS EXTRAS	R\$ 11.024,14
TOTAL SEM ACD	R\$ 11.242,02

VALOR DO ACD

SUPRESSÃO	-R\$ 30,23
EXCEDENTES	R\$ 43,41
EXTRA	R\$ 666,96
TOTAL ACD (6,05%)	R\$ 680,14

VALOR COM ACD

SUPRESSÃO	-R\$ 529,83
EXCEDENTES	R\$ 760,89
EXTRA	R\$ 11.691,10
TOTAL GERAL COM ACD (6,05%)	R\$ 11.922,16

SUPRESSÃO

PLANILHA DE SUPRESSÃO							
OBRA: Reforma do prédio da Rua Quarenta e Oito onde funcionarão a Escola Judicial e o Núcleo de Apoio ao 1º Grau).							
ITEM	COMP.	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
7	PISO						130,48
07.04		COMPOSIÇÃO C/ ITENS SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO .	UN	1,44	90,61	130,48
16	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE						369,12
16.3	C- 73978/ 001	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, UMA DEMÃO.	M²	22,59	16,34	369,12
TOTAL SEM ACD							R\$ 499,60
ACD	6,05%						R\$ 30,23
TOTAL GERAL							R\$ 529,83

EXCEDENTE

PLANILHA DE SERVIÇOS EXCEDENTES - QUANTITATIVO							
OBRA: Reforma do prédio da Rua Quarenta e Oito onde funcionará a Escola Judicial e o Núcleo de Apoio ao 1º Grau.							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
2	RETIRADAS E REMOÇÕES						307,30
02.03			REMOÇÃO DE CARPETE, COM REAPROVEITAMENTO.	M²	72,82	4,22	307,30
3	ELEVAÇÕES						410,18
03.01			PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.	M²	8,10	50,64	410,18
TOTAL SEM ACD							R\$ 717,48
ACD	6,05%						R\$ 43,41
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS EXCEDENTES							R\$ 760,89

PLANILHA DE SERVIÇOS EXTRAS - QUALITATIVO						
OBRA: Reforma do prédio da Rua Quarenta e Oito onde funcionarão a Escola Judicial e o Núcleo de Apoio ao 1º Grau).						
ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
3	ELEVAÇÕES					1.163,11
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPAS COM MONTANTES METÁLICOS, EUCATEX OU SIMILAR, TIPO N2(PAINEL/PAINEL/VISOR).	M²	69,78	9,97	695,71
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPAS COM MONTANTES METÁLICOS, EUCATEX OU SIMILAR, TIPO N4 (PAINEL/VISOR/VISOR).	M²	21,45	21,79	467,40
7	PISO					325,87
EXTRA	COMPOSIÇÃO	PERFIL DIV ARREMATE PISO/PORTA ANODIZADO PRETO (INSTALADO).	M	14,15	23,03	325,87
8	ESQUADRIA DE MADEIRA					3.763,24
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,80X2,10M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO NEVE, FOLHA REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A.	UNID.	4,00	857,50	3.430,00
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE 0,80 x 2,10M, PARA DIVISÓRIA EUCATEX OU SIMILAR, COM VISOR.	UNID.	12,00	27,77	333,24
10.2	ÁGUA FRIA					34,88
EXTRA	SINAPI C- 89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	UNID.	1,00	34,88	34,88
15	ARMÁRIOS					673,86
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	ARMÁRIO EM BLOCO DE MDF DE 18 MM, ABAIXO DA BANCADA – COPA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UNID.	1,00	673,86	673,86
16	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE					5.063,18
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	PINTURA IMPERMEABILIZANTE EM PAREDE, SIMILAR À VIAFLEX PAREDE 18KG - VIAPOL, DUAS DEMÃOS.	M²	337,32	8,43	2.843,61
EXTRA	COMPOSIÇÃO ITENS SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS.	M²	337,32	6,58	2.219,57
TOTAL SEM ACD						R\$ 11.024,14
ACD	6,05%					R\$ 666,96
TOTAL COM BDI						R\$ 11.691,10



Ofício nº 230/2019 – Energiza Engenharia

Recife 20 de dezembro 2019.

Ao

Coordenador de Engenharia de Manutenção da Secretaria Administrativa
Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região
Cais do Apolo, 739 - Bairro do Recife.
Recife - PE
C/C: Fiscalização

Assunto: Solicitação de Pagamento da Nota Fiscal n. 000.002.547

Senhor Coordenador,

Vimos por meio desta, solicitar o pagamento da Nota Fiscal n. 000.002.547 do Material utilizado, referente Serviços Eventuais Ata de Registro de Preço 11/19 para o Tribunal Regional do Trabalho 6 Região - PROAD N°14950/2019. Em favor da empresa ENERGIZA ENGENHARIA. Esta Nota Fiscal no valor de R\$11.922,16 (Onze Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Dezesseis Centavos).

Respeitosamente,

ENERGIZA ENGENHARIA
CNPJ: 17.856.676/0001-84

Frankberg Nascimento de Lima Silva
Frankberg Nascimento de Lima Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE 034520 TD
ENERGIZA ENGENHARIA

Recebemos de ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.002.547 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI - EPP  RUA 09 NORTE, LOTE 01, ED. ATLANTIS TRADE CENTER, SALA 601, - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA - DF - CEP: 71908-540 Fone: (61)3629-4373	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.547 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1217 8566 7600 0184 5500 1000 0025 4710 1765 0249 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço fora do DF com fornecimento de material	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190057301364 20/12/2019 15:15:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0775239600165	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 17.856.676/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO	CNPJ / CPF 02.566.224/0001-90	DATA DA EMISSÃO 20/12/2019
ENDEREÇO CAIS DO APOLO Nº 739,	BAIRRO / DISTRITO RECIFE	CEP 50030-230
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	TELEFONE / FAX (81)3225-3443
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:14:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		
					INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
408	SERVIÇO COM MATERIAL REFERENTE AO CONTRATO 11/2019 TRT 6 REGIÃO RECIFE	00000000	000	6933	UNID	1,0000	11.922,1600	0,00	11.922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0775239600165	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 11.922,16
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 11.922,16	VALOR TOTAL DO ISSQN 596,11

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 11/2019 SERVIÇO COM MATERIAL REFERENTE AO CONTRATO 11/2019, PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª. Complemento de Serviços Eventuais na Adequação do Edifício da Rua Quarenta e Oito para Instalação da Escola Judicial do TRT 6ª Região - Proad. 14.950/2019. - Conta p/deposito (Banco do Brasil) Agência: 4733-3 Conta Corrente: 29364-4 Retenção do ISS alíquota 5%. Retenções de Tributos - PIS: 77,49 - COFINS: 357,66 - CSLL: 119,22 - IRRF: 143,07 - ISS: 596,11 - PREV: 417,28 {id.1765024}	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


À DPLAN

Atesto para os devidos fins, que os serviços referentes a esta NF 2547 foram executados e estão de acordo com o que foi especificado.

Informo que não existem bens permanentes.

 20/12/2019
Levi Silva Menelau Júnior
TRT 6ª Região
SEFAO/CPLAN

De Acordo.

23/12/19 
Cláudio B. C. Bezerra de Menezes
Coordenador do CPLAN
TRT 6ª Região